



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 21 Ιουλίου 2020  
Αρ. Πρωτ: 171789/1060

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της  
Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **741/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**171675/2921/10-07-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **741/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1<sup>ης</sup> Παράτασης συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ», προϋπολογισμού: 1.500.000,00€ (με ΦΠΑ)/ Συνολικής συμβατικής δαπάνης:562.825,51€ (με ΦΠΑ) - (Αρχική Σύμβαση:491.550,66€ (με ΦΠΑ) και 1<sup>η</sup> Σ.Σ:71.274,85€ (με ΦΠΑ)), Αναδόχου: «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.», χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501 με ΚΑ:2014ΕΠ50100000», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 38/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 20<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:179000/1088/16-07-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 741/2020**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1<sup>ης</sup> Παράτασης συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ», προϋπολογισμού: 1.500.000,00€ (με ΦΠΑ)/ Συνολικής συμβατικής δαπάνης:562.825,51€ (με ΦΠΑ) - (Αρχική Σύμβαση:491.550,66€ (με ΦΠΑ) και 1<sup>η</sup> Σ.Σ:71.274,85€ (με ΦΠΑ)), Αναδόχου: «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.», χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501 με ΚΑ:2014ΕΠ50100000».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**171675/2921/10-07-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νιας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

*Σας διαβιβάζουμε την εισήγηση της Διευθύνουσας υπηρεσίας(σχετικό 1), σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα το άρθρο 147 αυτού, που αφορά την 1<sup>η</sup> Παράταση εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 31/12/2020,καθώς και την σύμφωνη γνώμη του κ. Γενικού Διευθυντή(σχετικό 2) και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.*

*Η εισήγηση της Διευθύνουσας υπηρεσίας έχει ως εξής:*

*Έχοντας υπόψη:*

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις υπ'αριθμ.88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/08-08-2017(ΦΕΚ 2953/Β'/29-08-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου περί τροποποίησης-συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται-συμπληρώνεται η υπ'αριθμ.248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016)».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α'42)»,αρμοδιότητας Περιφερειών, καθώς και την εγκύκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Την αριθμ. 258207/3469/03-09-2019 (ΦΕΚ 706, τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
5. Την αριθμ. 274705/3714/19-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
6. Την αριθμ. 281668/3810/26-09-2019(ΦΕΚ 3722/Β/08-10-2019), περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε Περιφερειακούς Συμβούλους.
7. Την υπ' αριθμόν 332693/4863/31-01- 2017 (ΑΔΑ: ΩΦΩ47Λ6 – 7ΛΚ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδος «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων ...» και την υπ' αριθμ: 13665/200/12-01-2018 (ΑΔΑ:6ΕΤΕ7Λ6-ΥΘ8) ομοία.
8. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 147.
9. Την υπ' αριθμ. 1283/2019 (ΑΔΑ: 664Ζ7Λ6-61Μ) απόφαση της Ο.Ε. της ΠΔΕ, με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση (απολογιστικών εργασιών), συνολικού ποσού: 562.825,51 € με Φ.Π.Α , δηλαδή υπερσυμβατικός κατά το ποσό της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης: 71.274,85€ (με Φ.Π.Α.).
- 10.Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και τα παρακάτω στοιχεία του έργου:

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	1.500.000,00 € με ΦΠΑ
Ημερομηνία δημοπράτησης (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) :	11/12/2017
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΠΔΕ- ΣΑΕΠ 501 με ΚΑ:2014ΕΠ50100000
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	67,23 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	491.550,66 € με ΦΠΑ/06-11-2018
1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ & 1 <sup>η</sup> Σ.Σ συνολικό ποσό/απόφαση:	562.825,51 € /αριθ.1283/2019 ΟΕ της ΠΔΕ
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	06/07/2020
Προτεινόμενη 1 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας /απόφαση:	31/12/2020- Προς έγκριση

11.Την από 03-06-2020 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 31/12/2020.

12.Το γεγονός ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης μέχρι 31/12/2020 δεδομένου ότι:1. Χρονικά η υπογραφή της σύμβασης έγινε με την έναρξη της χειμερινής περιόδου 2018-2019 με αποτέλεσμα τους πρώτους έξι μήνες, λόγω του ορεινού όγκου της περιοχής (όπου επικρατούσαν χαμηλές θερμοκρασίες, παγετός ,έντονες βροχοπτώσεις μεγάλης διάρκειας), να καταστεί αδύνατη η ομαλή εκτέλεση των εργασιών, αλλά και μετέπειτα όπου κατά την διάρκεια του καλοκαιριού υπήρχαν χρονικά διαστήματα με έντονες βροχοπτώσεις. Σημειώνεται δε ότι το αρχικό συμβατικό φυσικό αντικείμενο του έργου έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό ( έχουν εκτελεστεί εργασίες στην 45<sup>η</sup> Επαρχιακή οδό, στην 23<sup>η</sup> Επαρχιακή οδό και στην 17<sup>η</sup> επαρχιακή οδό ). 2.Στις 17-09-2019 υπογράφηκε η 1<sup>η</sup> συμπληρωματική σύμβαση που αφορά στην εκτέλεση απολογιστικών εργασιών για την αποκατάσταση βλαβών στην γέφυρα Χάνι Μπανιά, όπου λόγω της φύσης των εργασιών επιβάλλεται η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην γέφυρα. Επειδή όμως στην πλησιέστερη εναλλακτική διαδρομή παράκαμψης της γέφυρας(Πιτσινείκα-Ριγάνι-Πόρος κλπ) ,ο δρόμος λόγω βλαβών δεν ήταν ασφαλής για την διερχόμενη κυκλοφορία ,αναμένουμε την συντήρηση αυτού από άλλη εργολαβία που είναι σε εξέλιξη, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφαλή κυκλοφορία αυτού ειδικά κατά την περίοδο συντήρησης της γέφυρας. Παράλληλα ο ανάδοχος έχει προβεί σε προσωρινή συντήρηση της γέφυρας ,μέχρι την πλήρη αποκατάστασή της για την οποία απαιτείται πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας.3.Η υπηρεσία αναγνωρίζει τις δυσκολίες και απαγορεύσεις που επέφεραν τα περιοριστικά μέτρα αποτροπής μετάδοσης του κορωνοϊού (covid -19).

13.Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «ιδ) Ασκήι καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση»

## Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση) εκτέλεσης του έργου του θέματος μέχρι 31/12/2020, ώστε να ολοκληρωθούν έντεχνα όλες οι εργασίες.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Αλεξόπουλο Αναστάσιο – Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:171675/2921/10-07-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση) εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ», προϋπολογισμού: 1.500.000,00€ (με ΦΠΑ)/ Συνολικής συμβατικής δαπάνης:562.825,51€ (με ΦΠΑ) - (Αρχική Σύμβαση:491.550,66€ (με ΦΠΑ) και 1<sup>η</sup> Σ.Σ:71.274,85€ (με ΦΠΑ), αναδόχου: «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.», χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501 με ΚΑ:2014ΕΠ50100000, μέχρι 31/12/2020, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ****Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα