



ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΟ ΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ):	6034701	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	13.585.655,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)	
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ «ΕΣΠΑ 2021-2027»	
CPV:	45212300-9 [ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ]	

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

**με τη με αριθ. πρωτ.67051/1395/04-06-2025 Απόφαση
της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. (Α.Δ.Α.: 900Λ7Λ6-ΠΧΕ)**

Πάτρα 03-06-2025
Οι Συντάξαντες

Α. Καραχανίδης
Πολ. Μηχ/κός ΤΕ με Α' β

Χ. Χρυσανθακόπουλος
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α' β

Πάτρα 03-06-2025
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Π

Θ. Θανασούλιας
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α' β

Πάτρα 04-06-2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Καραγιάννης Χρήστος
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α' β

**ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)**

ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), συντάσσεται κατ' απαίτηση του άρθρου 3 (παράγραφοι 3, 7, 8, 9, 10, 11) του Π.Δ. 305/96.

Το ΦΑΥ είναι ένας φάκελος Ασφάλειας και Υγείας, δηλαδή μια καταγραφή των στοιχείων του έργου έτσι όπως αυτό θα κατασκευαστεί, καθώς και μια καταγραφή οδηγιών και χρήσιμων στοιχείων τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη μετέπειτα ζωή του έργου (εργασίες συντήρησης, καθαρισμού, μετατροπών κλπ.)

Ο ΦΑΥ θα πρέπει να περιλαμβάνει τα τελικά στοιχεία του έργου, όπως θα κατασκευαστεί. Επίσης θα προβλέπει οδηγίες και στοιχεία που να αναφέρονται, ανάλογα με την περίπτωση, στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, την αποφυγή κινδύνων από διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, αποχέτευσης κ.α.), την πυρασφάλεια κ.λπ..

Ο ΦΑΥ θα συμπληρώνεται σταδιακά, θα τηρείται στο εργοτάξιο με ευθύνη του κατασκευαστή ολόκληρου του έργου και θα είναι στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών του Υπουργείου Εργασίας.

ΕΡΓΟ: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΟ ΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»

Θέση: ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ.

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Φορέας κατασκευής του έργου: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.) Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.) Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 711401/10-06-2023 οικοδομική Άδεια της ΥΔΟΜ ΠΥΡΓΟΥ που αφορούν τις εργασίες της παρούσης μελέτης.

Β. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

[Συμπληρώνεται κατά τη φάση της Μελέτης]

Κατά την φάση της μελέτης του έργου, θεωρούνται τα σχέδια, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, η Τεχνική Έκθεση - Τεχνική Περιγραφή, τα τεύχη υπολογισμών, και κάθε τεχνικό στοιχείο ή οδηγία περιλαμβάνεται στα Τεύχη Δημοπράτησης.

Με την έναρξη και την πρόοδο της κατασκευής οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα τροποποιούν και θα συμπληρώνουν αντίστοιχα τα στοιχεία του Μητρώου και θα ενσωματώνονται σε αυτό.

1.1 Τεχνική περιγραφή του έργου

Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων του υπάρχοντος συγκροτήματος κτιρίων για την μετατροπή τους σε πολυχώρο πολιτισμού και εκπαίδευσης.

Κατά την εκπόνηση της μελέτης και στο πλαίσιο της μικρότερης δυνατής αλλοίωσης, κρίθηκε σκόπιμη η διατήρηση της προϋπάρχουσας ογκοπλαστικής διαμόρφωσης του συγκροτήματος και των όψεων.

- **Ο κεντρικός στεγασμένος χώρος (κτήριο Θ)**

Ο χώρος αξιοποιείται, με το υφιστάμενο ύψος του, ως χώρος κεντρικής εισόδου στο συγκρότημα, από τον οποίο γίνεται η πρόσβαση στις επιμέρους λειτουργικές ενότητες. Παράλληλα λειτουργεί και ως συνδετικό στοιχείο αλλά και ως χώρος καθιστικού, κίνησης και εκτόνωσης.

Οι χρήσεις στα υπόλοιπα επιμέρους κτήρια αναπτύσσονται ως εξής:

- **Κτήρια Α-Β (Μεγάλη Κινηματογραφική αίθουσα - Μεγάλο Αμφιθεάτρο).**

Τα κτήρια αποθηκών Α και Β ενοποιούνται για τη διαμόρφωση της μεγάλης Κινηματογραφικής αίθουσας - Αίθουσας αμφιθεάτρου χωρητικότητας 398 θέσεων + 5 θέσεων ΑΜεΑ.

- **Κτήριο Γ (Εκθεσιακός Χώρος Σταφίδας)**

Το διώροφο Κτήριο Παραγωγής στο κέντρο του συγκροτήματος επί της οδού Σ.Π.Κ. μετατρέπεται σε Εκθεσιακό Χώρο Σταφίδας. Το ισόγειο του κτηρίου διαμορφώνεται παράλληλα ως πολυδύναμος χώρος foyer – lobby που θα εξυπηρετεί την μεγάλη κινηματογραφική αίθουσα και τον ενιαίο πολυμορφικό χώρο που δημιουργείται με την ενοποίηση των κτηρίων Δ και Ε.

- **Κτήρια Δ – Ε (Χώρος κινηματογραφικών λήψεων - πολλαπλών χρήσεων)**

Τα κτήρια αποθηκών Δ και Ε ενοποιούνται για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου ευέλικτου, πολυμορφικού χώρου επιφανείας 554.00τ.μ. με κύρια χρήση το πλατώ κινηματογραφικών λήψεων.

- **Κτήριο ΣΤ (Studios)**

Η έκτη αποθήκη του ΑΣΟ θα διαμορφωθεί σε κέντρο καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών χρήσεων με τις βασικές υποδομές που υποστηρίζουν τη λειτουργία της κινηματογραφικής παραγωγής, τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο (καθ'όλη τη διάρκεια του χρόνου), όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο (κατά την κεντρική διοργάνωση του Φεστιβάλ, αλλά και καθ' όλο τον χρόνο).

- **Κτήριο Ζ (Εστιατόριο - Βιβλιοθήκη)**

Στο αρχικό λιθόκτιστο κτήριο Διοίκησης θα φιλοξενείται χώρος εστίασης με απευθείας είσοδο από την οδό Ζαΐμη και σύνδεση με τον κεντρικό στεγασμένο διάδρομο στο ισόγειο και γραφεία διοίκησης με ταινιοθήκη στον όροφο. Η πρόσβαση στον όροφο προβλέπεται με την προσθήκη ανεξάρτητου ανελκυστήρα. Το κτήριο διαθέτει ιδιαίτερους χώρους υγιεινής, συμπεριλαμβανομένου WC Αμεα.

- **Κτήριο Η (Μικρό αμφιθέατρο)**

Θα πραγματοποιηθούν οικοδομικές εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων και Η/Μ εγκαταστάσεων για την μετατροπή του κτιρίου στο ισόγειο σε κατοικία σύμφωνα με την μελέτη και τα εγκεκριμένα σχέδια με όλες τις προδιαγραφές, χωρίς επεμβάσεις στον φορέα του κτιρίου

1.2 Περιγραφή του έργου:

Οι εργασίες που προβλέπονται εν γένει αφορούν σε :

- Εργασίες στερέωσης και επισκευής.
- Εργασίες διαρρύθμισης, ώστε τα κτήρια να εξυπηρετούν τις νέες χρήσεις και να ανταποκρίνονται σε σύγχρονες προδιαγραφές
- Εκ νέου κατασκευή όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων, ώστε να καλύπτονται πλήρως λειτουργικά οι νέες χρήσεις των χώρων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΣ
2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ -ΟΡΟΦΩΝ
3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ
4. ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ
5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ
6. ΝΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ.
7. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΩΝ
8. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
9. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ – ΣΤΕΓΩΝ – ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ
10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
11. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
12. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ
13. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ – ΟΡΟΦΕΣ – ΔΑΠΕΔΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
14. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ.
15. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
16. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
17. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ

18. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ)
4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ)
5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΚΙΝΗΣΗΣ)
7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
9. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (ΤΗΛΕΦΩΝΑ - DATA)
10. ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
11. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (TV/R)
12. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
13. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

1.3. Τρόπος εκτέλεσης του έργου

Η κατασκευή του έργου μπορεί να γίνει ανεμπόδιστα, χωρίς να δημιουργείται κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία του υφιστάμενου οδικού δικτύου.

1.4. Σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων "Ως κατασκευάσθη"

[Επισυνάπτονται από τον Ανάδοχο σε παράρτημα μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής]

ΤΜΗΜΑ Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Τα παρακάτω συμπληρώνονται από τον Ανάδοχο της κατασκευής των έργων μετά το πέρας των σχετικών εργασιών.

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές / επισκευαστές του.

Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία
[συμπληρώνεται κάθε εδάφιο που είναι αντίστοιχο με το έργο]

• Θέσεις δικτύων

- 1.1 ύδρευσης
- 1.2 αποχέτευσης
- 1.3 ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης)
- 1.4 παροχής διαφόρων αερίων
- 1.5 παροχής ατμού
- 1.6 κενού
- 1.7 ανίχνευσης πυρκαγιάς
- 1.8 πυρόσβεσης
- 1.9 κλιματισμού
- 1.10 θέρμανσης
- 1.11 λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών)
- 1.12 λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες

Όλα τα έργα είναι ευκόλως ορατά.

2. Σημεία των κεντρικών διακοπών

Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγούμενης παραγράφου 1

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο

- 3.1 Αμίαντος και προϊόντα αυτού
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (σε περιβάλλον με αμιαντούχα υλικά)»
- 3.2 Υαλοβάμβακας
- 3.3 Πολυουρεθάνη
- 3.4 Πολυστερίνη
- 3.5 άλλα υλικά

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο αποθήκευσης εντός του οικοπέδου.

- 4. **Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή**, ευστάθεια και αντοχή των κατασκευών.
Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου (π.χ. περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων, κλπ.)
- 5. **Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου**
- 6. **Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας**
- 7. **Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση**
- 8. **Άλλες ζώνες κινδύνου**
- 9. **Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (για λόγους π.χ. εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης υδάτων, κλπ.)**
Για λόγους εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης υδάτων κ.λπ.

ΤΜΗΜΑ Δ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 1. **Εργασίες σε στέγες**
Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα πέρατα της στέγης ή διαμέσου αυτής, αν είναι κατασκευασμένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής.
Απαιτείται η χρήση ικριωμάτων ή γερανοφόρου οχήματος.
- 2. **Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς**
Απαιτείται η χρήση ικριωμάτων.
- 3. **Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου**
- 4. **Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες**
- 5. **Εργασίες καθαίρεσης και απομάκρυνσης υλικών αμιάντου**
- 6. **Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς**

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην χρήση και λειτουργία των μηχανημάτων έργου και των μηχανών με την ταυτόχρονη λειτουργία και χρήση των οδών.

- Έλεγχος των θέσεων των δικτύων (αποχέτευσης, ύδρευσης κλπ) για πιθανή διακοπή των παροχών αυτών
- Έλεγχος των λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπιστεί και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες
- Κατάλληλη διάθεση μη επαναχρησιμοποιούμενων υλικών εκσκαφών σε χώρο που θα επιτρέπεται η απόθεση τους.
- Σε περίπτωση στάθμευσης του οχήματος μεταφοράς των απαραίτητων υλικών καθώς και σε όσες περιπτώσεις απαιτείται η παραμονή οχήματος στο κατάστρωμα της οδού, απαιτείται να λαμβάνονται μέτρα για την ασφαλή διέλευση των κυκλοφορούντων οχημάτων αλλά και την ασφάλεια των εργαζομένων. Η τοποθέτηση κώνων και πινακίδων (ρυθμιστικών και πληροφοριακών) είναι απαραίτητη πριν την έναρξη των εργασιών.
Για την ασφάλεια όλων των εργαζομένων σύμφωνα με το Π.Δ. 396/94 επιβάλλεται η πιστή εφαρμογή των παρακάτω οδηγιών.
- Απαγορεύεται η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου εκτός από το προσωπικό που είναι εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή του έργου. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σωστή σήμανση του χώρου εργασιών ώστε να είναι ευκρινής από απόσταση και οποιεσδήποτε συνθήκες.

- Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κ.λ.π. σε δρόμους διαφυγής γιατί πρέπει να τηρούνται καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχημάτων.
- Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών κατά την νύχτα ή με ανεπαρκή φωτισμό.
- Οι εργαζόμενοι οφείλουν να φορούν πάντα όλα τα απαιτούμενα είδη ατομικής προστασίας κατά την εκτέλεση μιας εργασίας. Επίσης οι εργαζόμενοι οφείλουν να διατηρούν καθαρά και σε καλή κατάσταση τα ατομικά τους μέσα προστασίας, να φροντίζουν να τα αλλάζουν όταν παρουσιάζουν φθορά .
- Στο εργοτάξιο θα διαμορφωθεί φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών.

ΤΜΗΜΑ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

Το έργο θα επιθεωρείται τακτικά και τυχόν βλάβες θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα. Επιθεώρηση όλων των κατασκευών για τον εντοπισμό τυχόν ζημιών μία (1) φορά το μήνα.

- Έλεγχος του δικτύου απορροής ομβρίων μία (1) φορά το χρόνο κατά προτίμηση το Σεπτέμβριο.
- Τακτή παρακολούθηση των δικτύων άρδευσης των τεχνητών φυτεύσεων για λόγους περιορισμού διαρροών και σπατάλης νερού.
- Λεπτομερής επιθεώρηση του εξοπλισμού της οδού (πινακίδες σήμανσης, στηθαία ασφαλείας, διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων κ.λπ.) δύο (2) φορές το χρόνο.
- Επιθεώρηση των ασφαλικών οδοστρωμάτων, των τριγωνικών τάφρων, των κρασπεδορείθρων και των πλακοστρώσεων μία (1) φορά το χρόνο.

Ο παρόν φάκελος Ασφάλειας και Υγείας αντικατοπτρίζει την υποκειμενική και κατά την φάση της μελέτης αντίληψη του συντάκτη, δεν είναι δεσμευτικός (πλην όμως ενδεικτικός προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο) για τον ανάδοχο του έργου.

Για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά με την ασφάλεια και υγεία ισχύει πλην άλλων και η απόφαση ΔΙΠΑΔ/οικ.889/03(ΦΕΚ16Β'/14-01-2003) του ΥΠΕΧΩΔΕ..

Διευκρινίσεις σχετικά με την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και υγείας δίνονται στη Ενγκ-6/08 (αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΠ/οικ/21/31-03-08) του ΥΠΕΧΩΔΕ..

Για την τήρηση στο εργοτάξιο βιβλίων ασφαλείας και υγείας και αποδεικτικών στοιχείων για τα μηχανήματα των έργων ισχύ έχει το με αρ. ΔΙΔΑΠ/οικ/403/22-06-06) του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Ο Ανάδοχος από τον χρόνο κατάθεσης της προσφοράς του μέχρι την παραλαβή του έργου αναλαμβάνει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη στα θέματα ασφαλείας και υγείας της εργασίας.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με τη με αριθ. πρωτ.67051/1395/04-06-2025 Απόφαση
της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. (Α.Δ.Α.: 9Θ0Λ7Λ6-ΠΧΕ)