



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
Τηλέφωνο: 2613 613536-518  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

Αριθ. Αποφ. 385/2026

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12**

**12<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 16 Μαρτίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τηλεδιάσκεψη (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/85840/628/12-03-2026 (ορθή επανάληψη 13-03-2026) πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο έμμισθος δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **10ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, μέχρι 08-10-2026 (6 μήνες), του 4ου υποέργου: «Εγκατάσταση Νέων Κόμβων Φωτεινής Σηματοδότησης» προϋπολογισμός: 500.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός - Φωτεινή Σηματοδότηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δ.Ε. (ΠΠΑ-ΔΕ.) κ.ε. 2022ΝΠ40100041 (πρώην 2020ΕΠ50100007), MIS 5189651/ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), ανάδοχος: «ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/76965/1886/11-03-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, καθώς και των εκτελεστικών διαταγμάτων του νόμου αυτού.
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση -Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
3. Τη με αρ. πρωτ. 88897/18.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση-Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β'/7-6-2018) με την οποία συμπληρώνεται η με αρ. πρωτ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016) και τις 165633/08-08-2017 (ΦΕΚ Β'2953) & 20686/28-02-2018 (ΦΕΚ Β'387) Αποφάσεις Συντονιστή Α.Δ.Π.,Δ.Ε. & Ι..
4. Το Ν.4412/2016- «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
5. Το με αρ.πρωτ.3005/03-06-2019 ενημερωτικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ για την ανάρτηση αναθεωρημένων διακηρύξεων έργων, μελετών και έργων με το σύστημα μελέτης-κατασκευής κατόπιν επικαιροποίησης και προσαρμογής στις διατάξεις του Ν.4605/2019, του Ν.4608/2019 και του Ν.4609/2019.
6. Το ΠΔ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».
7. Την εγκύκλιο 6/17-04-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 αρμοδιότητας των Περιφερειών».

8. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας...».
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/351892/7115/27.10.2025 Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13-06.2025 (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) απόφαση του κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723)».
11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19.06.2025 (ΑΔΑ:ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) απόφαση του κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723)»
12. Τη με αρ. 103192/26-10-2022 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ:ΨΠΘΧ46ΜΤΛΡ-ΣΡΚ) με την οποία έχει συμπεριληφθεί το ανωτέρω έργο για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2022 με MIS 5189651/ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100041 (πρώην 2020ΕΠ50100007).
13. Τη με αρ. ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014560340 2024-04-09 σύμβαση κατασκευής έργου με προθεσμία περαίωσης του έργου δεκαοκτώ (18) μήνες.
14. Τη με αρ. πρωτ. 76965/1886/06.03.2026 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση 2ης παράτασης του έργου του θέματος.
15. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία μας κρίνει βάσιμους τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος με την αίτησή του διότι λόγω εργασιών άλλης εργολαβίας που εκτελείται στον κόμβο Πανεπιστημίου και Αμερικής στο Δήμο Πατρέων και επικείμενης αντιδρόμησης που θα τροποποιήσει τη μορφή του κόμβου Οινομάου και Πύρρωνος στο Δήμο Ίλιδας είναι αδύνατη η ολοκλήρωση των εργασιών στον προβλεπόμενο χρόνο.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης κατά έξι (6) μήνες, ήτοι ως 08/10/2026 του 4ου υποέργου : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» του έργου : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Ε.» Πηγή χρηματοδότησης: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δ.Ε. (ΠΠΑ-ΔΕ.) με MIS 5189651/ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501) Κωδικός ΠΔΕ: 2022ΝΠ40100041 (πρώην 2022ΕΠ50100007) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ου υποέργου : 500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)/403.225,81€ (χωρίς Φ.Π.Α.) Κωδικός CPV σύμβασης: 45316212-4, Κωδικός NUTS : EL 63 (ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

#### ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, **μέχρι 08-10-2026 (6 μήνες)**, του 4ου υποέργου: «Εγκατάσταση Νέων Κόμβων Φωτεινής Σηματοδότησης» προϋπολογισμός: 500.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός - Φωτεινή Σηματοδότηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δ.Ε. (ΠΠΑ-ΔΕ.) κ.ε. 2022ΝΠ40100041 (πρώην 2020ΕΠ50100007), MIS 5189651/ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), ανάδοχος: «ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής και τακτικό μέλος αυτής κ. Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) ψήφισε αρνητικά.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**