Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.02 09:55:55 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1651/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 46

46η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 19 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/363080/2237/15-10-2026 (ορθή επανάληψη 16-10-2026) πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/282387/4874/12-08-2026 (ΑΔΑ: 9Γ8Θ7Λ6-9ΨΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έως 08/10/2027, με αναθεώρηση, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙ ΜΠΑΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ», προϋπολογισμός: 4.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κωδικός έργου: 2023ΝΠ40100004 / MIS: 5220182 (πρώην κωδικός έργου: 2021ΕΠ00100054), ανάδοχος: «SEC ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/346250/5532/14-10-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. *Τις διατάξεις του ν.5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/Α'/29-06-2026) και ειδικότερα το άρθρο 609 , παρ. 2 : «Η δημοτική ή περιφερειακή επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες της προϊσταμένης αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4412/2016».*
2. *Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία συγκροτήθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028.*
3. *Την με αριθμ. 36044/29-05-2025 (ΦΕΚ 2723/τ. Β.΄/02-06-2025) Απόφαση του Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 2723/τ. Β.΄/02-06-2025).*
4. *Την υπ'αριθμ. πρωτ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/4908/128/5-01-2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας».*

5. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-7-2025 (ΦΕΚ 4423/τ. Β΄/18-08-2025 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊστάμενους των Δ/νσεων της Περιφέρειας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26-05-2025 (Β'2723) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»

6. Την με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13-06-2025 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) Απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: Επανατοποθέτηση – τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθμ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2723).

7. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19-06-2025 (ΑΔΑ: ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) Απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη με θέμα «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2723)».

8. Την υπ'αριθμ. πρωτ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/4908/128/5-01-2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας».

9. Τις διατάξεις του Ν.4412(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 147 : Προθεσμίες .

10.Την αρίθμ. πρωτ. 70892/25.06.2021 (ΑΔΑ:ΨΓ6946ΜΤΛΡ-ΓΦΩ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 ,στη ΣΑΕΠ 001 του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙ ΜΠΑΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ» με προϋπολογισμό: 4.500.000,00€ και κωδικό:2021ΕΠ00100054.

11.Την αρίθμ. πρωτ. 82638/15-09-2023 (ΑΔΑ:9ΝΟΜΗ-2ΘΤ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 ,στη ΣΑΝΠ401 του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙ ΜΠΑΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ», με προϋπολογισμό: 4.500.000,00€ και κωδικό έργου:2023ΝΠ40100004 (MIS:5220182).

12.Την αρίθμ. πρωτ. 365/10-02-2025 (ΑΔΑ: ΨΛ1ΗΗ-ΜΔΠ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2025 ,στη ΣΑΝΠ401 του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙ ΜΠΑΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ», με προϋπολογισμό: 4.500.000,00€ και κωδικό έργου:2023ΝΠ40100004 (MIS:5220182).

13.Τα συμβατικά τεύχη για το έργο του θέματος.

14.Το με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/113559/1553/09-04-2025 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΔΨΗ, ΑΔΑΜ : 25SYMV016629460 2025-04-09) Εργολαβικό Συμφωνητικό (Σύμβαση), ποσού : 2.471.998,59€ (με Φ.Π.Α.), που υπογράφηκε στις 08-04-2025, με συμβατική προθεσμία περαίωσης τους δεκαοκτώ (18) μήνες.

15. Την με αριθμό 2257/2025 (ΑΔΑ: ΨΖΦΓ7Λ6-04Ο) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. περί έγκρισης

του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικής δαπάνης: 2.731.097,38€(με Φ.Π.Α.), υπερσυμβατικού λόγω δαπάνης αναθεώρησης.

16.Το με α.π. 537070/07-01-2026 (Α.Π. Εισερχ.:160528/2563/12-05-2026) έγγραφο της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΟΣ με το οποίο ζητείται ο φάκελος του έργου , προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει ,αλλά ταυτόχρονα διακόπτονται οι εσκαφικές εργασίες του έργου μέχρι αυτή να προχωρήσει σε αδειοδότηση σύμφωνα με την νομοθεσία περί αρχαιοτήτων.

17.Το με α.π. 160528/2563/22-05-2026 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΟΣ με το οποίο της στέλνονται στοιχεία του φακέλου του έργου και της γνωρίζεται ότι το έργο αφορά σε συνήθεις εργασίες συντήρησης υφιστάμενου επαρχιακού οδικού δικτύου για τις οποίες δεν απαιτείται η σύνταξη εξειδικευμένης τεχνικής μελέτης οδοποιίας και δεν αφορά σε νέα χάραξη.

18.Το με α.π. 229472/26-06-2026 (Α.Π. Εισερχ.:236280/3723/06-07-2026) έγγραφο της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΟΣ με θέμα : Χορήγηση άδειας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙ ΜΠΑΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ» , η οποία χορηγείται με όρους. Στους τρεις πρώτους αναφέρονται τα εξής:

1. *Πέντε ημέρες πριν από την έναρξη των εκσκαφών θα ειδοποιήσετε γραπτώς την Υπηρεσίας μας για την παρακολούθησή τους.*

2. *Οι εκσκαφικές εργασίες θα πραγματοποιούνται εργάσιμες ημέρες και ώρες και μόνο με την παρουσία υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας.*
3. *Καμία εκσκαφική εργασία δεν θα πραγματοποιείται χωρίς την εποπτεία του αρμόδιου υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας και μετά από έγκαιρη ειδοποίηση, ενώ, σε περίπτωση που η Εφορεία μας αδυνατεί να εποπτεύσει τις εργασίες, θα προσληφθεί προσωπικό για το σκοπό αυτό το οποίο θα αμείβεται από τις πιστώσεις του έργου.*

19.Το από 21-07-2026 (Α.Π. Εισερχ.:236280/3723/06-07-2026) έγγραφο του αναδόχου προς την αρχαιολογική υπηρεσία με το οποίο την ενημερώνει ότι από 27-07-2026 θα προβεί σε εργασίες επιφανειακού καθαρισμού τάφρων- ερεισμάτων και τεχνικών καθώς και σε εργασίες ασφαλτόστρωσης στο πρώτο τμήμα του έργου.

20. Την τηλεφωνική επικοινωνία της αρχαιολογικής υπηρεσίας με τον εργοταξιάρχη του έργου κατά την οποία του γνωρίστηκε ότι δεν μπορεί να προβεί σε καμία χωματουργική εργασία καθαρισμού, λόγω έλλειψης διατιθέμενου προσωπικού αρχαιολογικής επίβλεψης και την ανάγκη πρόσληψης αυτού με δαπάνες του έργου.

21.Την τηλεφωνική επικοινωνία της Διευθύνουσας υπηρεσίας με την αρχαιολογική υπηρεσία κατά την οποία της γνωρίστηκαν τα παραπάνω και επιπλέον ότι το προσωπικό αρχαιολογικής επίβλεψης που θα προσληφθεί υποχρεωτικά θα απασχοληθεί στο έργο καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης και όχι μόνο όταν εκτελούνται χωματουργικές εργασίες.

22.Το γεγονός ότι η απαγόρευση κατά τα ανωτέρω εκτέλεσης κάθε χωματουργικής εργασίας απουσία αρχαιολογικής επίβλεψης δημιούργησε και συνεχίζει να δημιουργεί μεγάλη καθυστέρηση στην εξέλιξη και των υπολοίπων εργασιών.

23.Το γεγονός ότι, από το Νοέμβριο 2025 έως και το Φεβρουάριο 2026 επικράτησαν στην περιοχή του έργου άσχημες καιρικές συνθήκες (κακοκαιρία Byron), που δημιούργησαν μεγάλη καθυστέρηση στην εξέλιξη των εργασιών.

24.Το γεγονός ότι, κατά την Διευθύνουσα Υπηρεσία, το μικρό ποσοστό φυσικού αντικείμενου που έχει εκτελεστεί (περίπου 15%) δικαιολογείται από τα ανωτέρω γεγονότα.

25.Το γεγονός ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της σύμβασης, μόνο κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι τις 08-10-2027, δεδομένου ότι, ευσταθούν μεν οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος, περί της καθυστέρησης που επέφεραν στις εργασίες οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή του έργου από το Νοέμβριο 2025 έως και Φεβρουάριο 2026 και λόγω των συνεχών κωλυμάτων που υπήρξαν από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, αλλά κρίνει ότι, υπό κανονικές συνθήκες , το διάστημα των δώδεκα μηνών επαρκεί για την εκτέλεση των εναπομενουσών εργασιών.

26.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	*4.500.000,00 € με ΦΠΑ*
Ημερομηνία δημοπράτησης (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) :	*11-03-2022*
Πηγή Χρηματοδότησης :	*ΣΑΝΠ 401 με Κ. Ε.: 2023ΝΠ40100004 / MIS: 5220182 (πρώην ΣΑΕΠ 001 με Κ. Ε: 2021ΕΠ00100054)*
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	*45,57 %*
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	*2.471.998,59€ (με ΦΠΑ)/08-04-2025*
Ποσό 1ου Α.Π.Ε.(υπερσυμβατικού λόγω αύξησης δαπάνης αναθεώρησης) / απόφαση:	*2.731.097,38€ (με ΦΠΑ) / 2257/2025 (ΑΔΑ: ΨΖΦΓ7Λ6-04Ο) Περ. επιτρ. Π.Δ.Ε.*
Προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης	*08-10-2026*
1η Παράταση προθεσμίας / απόφαση:	*δώδεκα (12) μήνες (08-10-2027) / υπό έγκριση.*

Σας στέλνουμε την από 05-10-2026 (α.π.εισερχ.346250/5532) αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτήθηκε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της σύμβασης κατά δεκαοκτώ (18) μήνες , ήτοι μέχρι τις 08-06-2028, με αναθεώρηση.

Για όλους τους παραπάνω λόγους:

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙ ΜΠΑΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ», προϋπολογισμού: 4.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.),συμβατικού προϋπολογισμού: 2.471.998,59€ (με Φ.Π.Α.),χρηματοδοτούμενου από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ Δ.Ε.): ΣΑΝΠ 401 με ενάριθμο: 2023ΝΠ40100004 / MIS: 5220182 (παλαιός κωδικός ενάριθμος: 2021ΕΠ00100054), αναδόχου: «SEC ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι τις 08-10-2027.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την με αριθμό 37/2026 (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και την υπ' αριθμ.πρωτ. 50464/3-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΝ8ΩΟΡ1Φ-ΡΘΟ) απόφαση ελέγχου νομιμότητάς της, του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- Τις υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/312724/5397/09.09.2026 (ΑΔΑ: ΡΣ7Ρ7Λ6-ΖΝ2) και 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης **έως 08/10/2027**, με αναθεώρηση, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙ ΜΠΑΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ», προϋπολογισμός: 4.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κωδικός έργου: 2023ΝΠ40100004 / MIS: 5220182 (πρώην κωδικός έργου: 2021ΕΠ00100054), ανάδοχος: «SEC ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα απείχε από την ψηφοφορία.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ