Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.05 08:29:38 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1692/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 47

47η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 27 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:15, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/373094/2290/22-10-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
3) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/282387/4874/12-08-2026 (ΑΔΑ: 9Γ8Θ7Λ6-9ΨΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 31-05-2027**, με αναθεώρηση, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΪΚΑ – ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ (ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΪΚΑ – ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ)», προϋπολογισμού: 3.800.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2023ΝΠ40100006 (πρώην 2021ΕΠ00100058), κωδικός MIS: 5220207, ανάδοχος: «Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/347474/5544/14-10-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. *Τις διατάξεις του ν.5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/Α'/29-06-2026) και ειδικότερα το άρθρο 609 , παρ. 2 : «Η δημοτική ή περιφερειακή επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες της προϊσταμένης αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4412/2016».*
2. *Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία συγκροτήθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028.*
3. *Την με αριθμ. 36044/29-05-2025 (ΦΕΚ 2723/τ. Β.΄/02-06-2025) Απόφαση του Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 2723/τ. Β.΄/02-06-2025).*
4. *Την υπ'αριθμ. πρωτ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/4908/128/5-01-2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας».*
5. *Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-7-2025 (ΦΕΚ 4423/τ. Β΄/18-08-2025 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊστάμενους των Δ/νσεων της Περιφέρειας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας*

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26-05-2025 (Β'2723) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»

6. *Την με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13-06-2025 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) Απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: Επανατοποθέτηση – τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθμ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2723).*

7. *Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19-06-2025 (ΑΔΑ: ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) Απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη με θέμα «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2723)».*

8. *Την υπ'αριθμ. πρωτ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/4908/128/5-01-2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας».*

9. *Τις διατάξεις του Ν.4412(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 147 : ΠροθεσμίεςΤην υπ' αρίθμ: 125958/2374/21.04.2023(ΑΔΑ:9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δυτικής Ελλάδας για επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2551)*

10. *Την υπ' αρίθμ: 125960/2375/21-04-2023 (ΑΔΑ:931Β7Λ6-ΧΙΠ) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δυτικής Ελλάδας περί επανατοποθέτησης- τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2551)*

11. *Τις διατάξεις του Ν.4412(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 147 : Προθεσμίες.*

12. *Ότι η εργολαβία του θέματος χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2023ΝΠ40100006 (πρώην 2021ΕΠ00100058), κωδικός MIS: 5220207.*

13. *Τα συμβατικά τεύχη για το έργο του θέματος.*

14. *Το με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/321874/5881/16-10-2023 (ΑΔΑ: 9Π7Τ7Λ6-ΚΑΣ , ΑΔΑΜ : 23SYMV013591099 2023-10-16) Εργολαβικό Συμφωνητικό (Σύμβαση), ποσού: 2.764.096,49€ (με ΦΠΑ), που υπογράφηκε στις 11-10-2023, με προθεσμία περαίωσης των εργασιών τους δεκαοκτώ (18) μήνες.*

15. *Την με Α.Π. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ 200495/2920/20.06.2024 (ΑΔΑ:6ΓΡΣ7Λ6-ΒΨ1) απόφαση έγκριση σύστασης υπεργολαβίας μεταξύ του αναδόχου του έργου: «Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ» και του υπεργολάβου «ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.» , συνολικού ποσού υπεργολαβικής σύμβασης: 1.114.544,80€ (χωρίς Φ.Π.Α.).*

16. *Την με Α.Π. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ 158398/2506/14.05.2026 (ΑΔΑ:ΨΧ7Η7Λ6-1Φ0) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) , συνολικής δαπάνης: 2.764.096,49€ (με Φ.Π.Α.)*

17. *Την αρ. 1493/2026(ΑΔΑ: Ψ5ΝΖ7Λ6-ΧΙ7)απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής , με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) , συνολικής δαπάνης: 2.764.096,49€ (με Φ.Π.Α.)*

18. *Την αρ.788/2025 (ΑΔΑ:Ρ0Ζ67Λ6-4ΥΦ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής , με την οποία εγκρίθηκε η1^{η} παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου του θέματος μέχρι τις 11-10-2025.*

19. *Την αρ. 2258/2025 (ΑΔΑ: ΡΡ3Ο7Λ6-7ΛΘ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής , με την οποία εγκρίθηκε η 2^{η} παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου του θέματος μέχρι τις 11-06-2026.*

20. *Την αρ. 865/2026 (ΑΔΑ: Ε0ΚΗ7Λ6-ΧΞΦ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής , με την οποία εγκρίθηκε η 3^{η} παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου του θέματος μέχρι τις 11-10-2026.*

21. *Το γεγονός ότι, κατά την Διευθύνουσα υπηρεσία, η κίνηση βαρέων χωματουργικών μηχανημάτων όμορου έργου οδοποιίας δια μέσω του υπό κατασκευή έργου της παρούσας εργολαβίας ,ως μοναδικής οδού πρόσβασης, δεν επέτρεψε την κατασκευή των ασφαλτικών εργασιών , για λόγους αποτροπής της καταστροφής τους , δεδομένου ότι κατά την μελέτη δημοπράτησης είχε προβλεφθεί μία στρώση ασφαλτοτάπητα πάχους πέντε εκατοστών και οι εναπομένουσες πιστώσεις του έργου δεν επαρκούν για την κατασκευή και δεύτερης.*

22. *Το γεγονός ότι, κατά την Διευθύνουσα υπηρεσία, την προηγουμένη φθινοπωρινή , χειμερινή αλλά και ανοιξιάτικη περίοδο επικράτησαν έντονα καιρικά φαινόμενα, που δημιούργησαν βλάβες στα κατασκευασμένα πρανή ορυγμάτων, τα οποία στο μεγαλύτερο μέρος του έργου είναι μεγάλου ύψους και απότομης κλίσης (υποβλήθηκε αίτημα αποζημίωσης από τον ανάδοχο στην ασφαλιστική) , καθιστά αναγκαία την παρακολούθηση λειτουργίας των πρανών ορυγμάτων και την τρέχουσα φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο και τεχνικά δεν επιτρέπεται εκτέλεση των ασφαλτικών εργασιών ,προκειμένου αυτές να μην βλαφθούν από νέες καταπτώσεις.*
23. *Το γεγονός ότι, κατά την Διευθύνουσα υπηρεσία, οι επικρατούσες στην περιοχή του έργου καιρικές συνθήκες (χαμηλές θερμοκρασίες) ,δεν επιτρέπουν την κατασκευή των ασφαλτικών εργασιών από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο , δεδομένου του άκρως ορεινού ανάγλυφου και της απομακρυσμένης θέσης από τις μονάδες παραγωγής ασφαλτομίγματος.*
24. *Το γεγονός ότι, κατά την Διευθύνουσα Υπηρεσία, το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 86% και το υπολειπόμενο αφορά στις ασφαλτικές εργασίες και στις εργασίες σήμανσης και ασφάλειας.*
25. *Το γεγονός ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της σύμβασης, κατά επτά (7) μήνες και είκοσι (20) ημέρες, ήτοι μέχρι τις 31-05-2027, δεδομένου ότι, ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτηση του.*

<u>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ</u>

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 3.800.000,00 € με ΦΠΑ.
Ημερομηνία Δημοπράτησης(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) : 26-07-2022.
Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΝΠ401 , κ.ε.: 2023ΝΠ40100006(πρώην 2021ΕΠ00100058)
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) : 27,26 %
Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία : 2.764.096,49€με ΦΠΑ /11-10-2023 (αρ. πρωτ. 321874/5881/16-10-2023 (ΑΔΑ: 9Π7Τ7Λ6-ΚΑΣ , ΑΔΑΜ : 23SYMV013591099 2023-10-16).
Προθεσμία περαίωσης του έργου : 18 μήνες (11-04-2025)

1η Παράταση προθεσμίας / απόφαση: έξι (06) μήνες (11-10-2025) / 788/2025 (ΑΔΑ:Ρ0Ζ67Λ6-4ΥΦ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

2η Παράταση προθεσμίας / απόφαση: οκτώ (8) μήνες (11-06-2026) / 2258/2025 (ΑΔΑ:ΡΡ3Ο7Λ6-7ΛΘ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

3η Παράταση προθεσμίας / απόφαση: τέσσερεις (4) μήνες (11-10-2026) / 865/2026 (ΑΔΑ: Ε0ΚΗ7Λ6-ΧΞΦ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

4η Παράταση προθεσμίας / απόφαση: επτά (7) μήνες και είκοσι (20) ημέρες (31-05-2027) / υπό έγκριση.

Σας στέλνουμε την από 06-10-2026 (α.π.εισερχ.347474/5544) αίτηση του αναδόχου ,με την οποία αιτήθηκε την παράταση περαίωσης των εργασιών της σύμβασης κατά <u>επτά (7) μήνες και είκοσι (20) ημέρες, ήτοι μέχρι τις 31-05-2027</u>,με αναθεώρηση.
Για όλους τους παραπάνω λόγους:

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΪΚΑ –ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ (ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΪΚΑ – ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ)», προϋπολογισμού: 3.800.000,00€ (με Φ.Π.Α.),συμβατικού προϋπολογισμού: 2.764.096,49€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενου από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2023ΝΠ40100006 (πρώην 2021ΕΠ00100058), κωδικός MIS: 5220207, αναδόχου: «Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», <u>κατά επτά (7) μήνες και είκοσι (20) ημέρες, ήτοι μέχρι τις 31-05-2027</u>.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 135, 138 έως 147 & 299 έως 300 του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την με αριθμό 37/2026 (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και την υπ' αριθμ.πρωτ. 50464/3-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΝ8ΩΟΡ1Φ-ΡΘΟ) απόφαση ελέγχου νομιμότητάς της, του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- Τις υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/312724/5397/09.09.2026 (ΑΔΑ: ΡΣ7Ρ7Λ6-ΖΝ2) και 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 31-05-2027**, με αναθεώρηση, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΪΚΑ – ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ (ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΪΚΑ – ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ)», προϋπολογισμού: 3.800.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2023ΝΠ40100006 (πρώην 2021ΕΠ00100058), κωδικός MIS: 5220207, ανάδοχος: «Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος και κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα απείχαν από την ψηφοφορία.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ