Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.18 13:21:27 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1760/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 49

49η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 9 Νοεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/390807/2371/05-11-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
3) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 5ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος, Καπλάνης Διονύσιος, Κολόσακας Άγγελος και Μπούση Μαρία, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/282387/4874/12-08-2026 (ΑΔΑ: 9Γ8Θ7Λ6-9ΨΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 31-12-2026**, με αναθεώρηση, του 3ου υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμός: 4.430.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100042 (πρώην 2020ΕΠ50100008), ανάδοχος: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»»»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/306798/6491/03-11-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Σας διαβιβάζουμε (α) την αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.» αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος για τρεις μήνες ήτοι έως 07-01-2027 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και (β) την Εισήγηση του Προϊστάμενου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 147, 152 §9 & 161 §3 όπως ισχύουν για το έργο.
3. Την αίτηση της αναδόχου.
4. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 4.430.000 € μετά του Φ.Π.Α
Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός : ΣΑΝΠ 401 /2022ΝΠ40100042
Ποσό Αρχικής Σύμβασης /ημερομηνία : 1.912.401,06 € / 07.12.2021
Ποσό 5ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης /ημερομηνία : 2.713.149,56 € / 04.08.2025
Ποσό 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης /ημερομηνία : 286.850,44 € / 18.11.2025
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 07.12.2023
1η Παράταση προθεσμίας : 07.06.2024
2η Παράταση προθεσμίας : 07.12.2024
3η Παράταση προθεσμίας : 07.06.2025
4η Παράταση προθεσμίας : 07.12.2025
5η Παράταση προθεσμίας : 07.06.2026
6η Παράταση προθεσμίας : 07.10.2026
Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου Αρχικής Σύμβασης : 95,00%
Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου 1ης Σ.Σ. : 90,00%
Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου : 80,00%
5. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 31.12.2026

Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊστάμενου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων εισηγούμεθα την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου του θέματος, με αναθεώρηση, για ογδόντα τέσσερις (84) ημέρες μέχρι 31.12.2026, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν.4412/16 και ειδικότερα των παραγράφων 7 & 8, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά λόγω του γεγονότος ότι το έργο αφορά συντηρήσεις στο σύνολο του επαρχιακού οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Καλαβρύτων, με τις εργασίες να εκτελούνται κατόπιν εντολών του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων και του πρόσθετου χρόνου που χρειάζεται για την αντιμετώπιση επειγουσών προβλημάτων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που παρουσιάστηκαν στον Δήμο Καλαβρύτων, που είχαν ως συνέπεια την κήρυξή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ακολουθεί η εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Προς την Περιφερειακή Επιτροπή δια του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Αντώνης Δημητρόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, έχοντας υπόψη :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 147, 152 §9 & 161 §3 του Ν. 4412/2016.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022»**.
4. Την από 04-09-2026 αίτηση της αναδόχου **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»** του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022»** με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας τριών μηνών μέχρι **31-12-2026**.
5. Την από 07-12-2021 Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 1.912.401,06€ και τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας, με ημερομηνία περαίωσης 07/12/2023.
6. Την 1493/2023 (ΑΔΑ: 6ΝΣΨ7Λ6-ΗΞΦ) απόφαση οικονομικής επιτροπής ΠΔΕ, έγκρισης 1ης παράτασης προθεσμίας έως 07-06-2024.
7. Την 862/2024 (ΑΔΑ: 66ΗΚ7Λ6-6Ω4) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ, έγκρισης 2ης παράτασης προθεσμίας έως 07-12-2024.
8. Την 1909/2024 (ΑΔΑ: 6ΗΨΡ7Λ6-ΜΑΤ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ, έγκρισης 3ης παράτασης προθεσμίας έως 07-06-2025.
9. Την 1136/2025 (ΑΔΑ: Ψ0Υ07Λ6-ΜΓ4) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ, έγκρισης 4ης παράτασης προθεσμίας έως 07-12-2025.
10. Την 35/2026 (ΑΔΑ: 9ΔΚΚ7Λ6-ΥΓ5) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ, έγκρισης 5ης παράτασης προθεσμίας έως 07-06-2026.
11. Την 942/2026 (ΑΔΑ: ΕΘ4Σ7Λ6-8ΨΣ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ, έγκρισης 6ης παράτασης προθεσμίας έως 07-10-2026.
12. Την 1453/2025 (ΑΔΑ: 9ΝΘΦ7Λ6-51Ξ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ, έγκρισης του 5ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης (ισόποσου με τον 4ο ΑΠΕ ως προς τις εργασίες και μειωτικό ως προς την πρόβλεψη αναθεώρησης), συνολικής δαπάνης ποσού 2.713.149,56€ (με Φ.Π.Α.), και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η Σ.Σ.) ήσσονος σημασίας του έργου, συνολικού ποσού 286.850,44€ με Φ.Π.Α. (ποσοστό αύξησης 15,00% σε σχέση με την αρχική σύμβαση).
13. Την από 18/11/2025 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ποσού 286.850,44€ (25SYMV018005951).
14. Το γεγονός ότι στο έργο έχει εκτελεστεί περίπου το 95% του συμβατικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης και το 90% της συμπληρωματικής σύμβασης.
15. Το γεγονός ότι το έργο αφορά συντηρήσεις στο σύνολο του επαρχιακού οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Καλαβρύτων, και ότι οι εργασίες να εκτελούνται κατόπιν εντολών της υπηρεσίας.
16. Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετος χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών αντιμετώπισης επειγουσών προβλημάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Καλαβρύτων (λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που παρουσιάστηκαν και είχαν ως συνέπεια την κήρυξή του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης) κατόπιν αξιολόγησης της αναγκαιότητας των παρεμβάσεων από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση της **7ης** παράτασης προθεσμίας μέχρι **31-12-2026,** με αναθεώρηση, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά λόγω του γεγονότος ότι το έργο αφορά συντηρήσεις στο σύνολο του επαρχιακού οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Καλαβρύτων, με τις εργασίες να εκτελούνται κατόπιν εντολών του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων και του πρόσθετου χρόνου που χρειάζεται για την αντιμετώπιση επειγουσών προβλημάτων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που παρουσιάστηκαν στον Δήμο Καλαβρύτων, που είχαν ως συνέπεια την κήρυξή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πάτρα, 23/10/2026
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Δημητρόπουλο Αντώνιο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την με αριθμό 37/2026 (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και την υπ' αριθμ.πρωτ. 50464/3-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΝ8ΩΟΡ1Φ-ΡΘΟ) απόφαση ελέγχου νομιμότητάς της, του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- Τις υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/312724/5397/09.09.2026 (ΑΔΑ: ΡΣ7Ρ7Λ6-ΖΝ2) και 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β΄/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β’ 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 7η παράταση προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 31-12-2026**, με αναθεώρηση, του 3ου υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμός: 4.430.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100042 (πρώην 2020ΕΠ50100008), ανάδοχος: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος απείχαν από την ψηφοφορία.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ