



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 256/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7

7^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 24 Φεβρουαρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/58182/375/20-02-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **8ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 03-12-2025, της μελέτης - Υποέργου: «Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης στον ποταμό Ενιπέα», συμβατικής αμοιβής 323.702,00€ (με Φ.Π.Α), της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης Διευθέτησης σε υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας, χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ201 (πρώην ΣΑΜΠ 901), κ.ε.: 2022ΝΠ20100030 (πρώην 2020ΜΠ90100001), κωδικός ΜΙΣ: 5189658, ανάδοχος: «ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ Δ.Τ. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΜΕ Δ.Τ. «ΕΝΜ Α.Ε.» - ΛΙΖΑ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/56452/699/19-02-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης	757.911,00 € με Φ.Π.Α
------------------------	-----------------------

Πηγή χρηματοδότησης	ΣΑΝΠ 201 (ΚΑ 2022ΝΠ20100030)
Ποσό συμφωνητικού	323.702,00 € με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία συμφωνητικού	24-5-2023 (αριθμ.πρωτ.165093/2457/2.6.2023, ΑΔΑ: ΨΠ2Τ7Λ6-ΕΑΡ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝΟ12805080 2023-06-02)
Συμβατική προθεσμία περαίωσης	1-4-2025
Προτεινόμενη 1 ^η παράταση προθεσμίας	μέχρι 3-12-2025

Σας στέλνουμε, συνημμένα, σε φωτοαντίγραφο την από την από 13.03.2024 (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 82248/974/14.03.2024) Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών, με την οποία ο ανάδοχος, μεταξύ άλλων, αιτήθηκε όπως του χορηγηθεί ισόχρονη παράταση όσο και ο χρόνος της διακοπής εργασιών λόγω μη εξόφλησης του 1^{ου} λογαριασμού, σύμφωνα δε με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 187 του Ν.4412/2016, ήτοι εννέα (9) μήνες και δύο (2) ημέρες και σας γνωρίζουμε πρόσθετα τα εξής:

1. Το αντικείμενο της μελέτης καθορίζεται στο άρθρο 1 της από 24-5-2023 υπογεγραμμένης σύμβασης (ΑΔΑ: ΨΠ2Τ7Λ6-ΕΑΡ ΚΑΙ ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝΟ12805080).

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ίδιας σύμβασης, η συμβατική αμοιβή ανέρχεται στο ποσόν των Διακοσίων εξήντα ένα χιλιάδων, πενήντα ευρώ (261.050,00€) χωρίς Φ.Π.Α. και αναλύεται ως ακολούθως ανά κατηγορία μελέτης:

- Για την ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ (32.000,00€), πλέον ΦΠΑ.
- Για την ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ : Εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ (138.000,00€), πλέον ΦΠΑ.
- Για την ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Επτά χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (7.500,00€), πλέον ΦΠΑ.
- Για την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Δεκαεννέα χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (19.500,00 €), πλέον ΦΠΑ.

- Για την ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00€), πλέον ΦΠΑ.
- Απρόβλεπτα: Τριάντα τέσσερις χιλιάδες και πενήντα ευρώ (34.050,00€), πλέον ΦΠΑ.

Ήτοι το συνολικό ποσό της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 323.702,00€ με τον ΦΠΑ.

2. Η συνολική συμβατική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης του θέματος ήταν είκοσι δύο (22) μήνες ήτοι έως 01-04-2025.
3. Ο Ανάδοχος με το αριθμ. 4563/01-12-2023 (αριθμ.πρωτ.ΔΤΕ:397306/6618/04-12-2023) έγγραφό του υπέβαλε τον 1^ο λογαριασμό που αφορούσε την εξόφληση των επιμέρους σταδίων (Γεωλογική, Τοπογραφική και Υδρολογική) εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης Διευθέτησης σε υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας Υποέργο: Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης στον ποταμό Ενιπέα», συνολικού ποσού : 31.893,95€.
4. Ο λογαριασμός εγκρίθηκε από την Υπηρεσία και διαβιβάστηκε προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ Π.Δ.Ε) με το υπ'αριθμ. πρωτ. 397306/6618/14.12.2023 (ΑΔΑΜ: 23ΡΑΥ013960556) έγγραφο.
5. Ο ανάδοχος υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών στις 13.03.2024 (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 82248/974/14.03.2024) η οποία επιδόθηκε νόμιμα προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατ' εφαρμογή της παρ. 3γ. του άρθρου 192 του Ν.4412/2016 περί «Διάλυση της σύμβασης», και ειδικότερα λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 1ης εντολής πληρωμής εργασιών της μελέτης, πέραν του διμήνου από την υποβολή της, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου της μελέτης του θέματος.
6. Με την υπ'αριθμ. πρωτ. 82248/974/21.03.2024 (ΑΔΑ:6ΖΗ87Λ6-ΑΚ5) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έγινε αποδεκτή η από 13.03.2024 αίτηση του αναδόχου.
7. Με την υπ' αριθμ.πρωτ. 4073/23.12.2024(ΑΔΑ:9ΞΑΑΟΡΕΒ-ΘΥΩ) Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ και Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με θέμα «Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΝΠ201 με τίτλο Ε.Π.Α/ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ συνολικού ποσού : 31.893,95€ για το έργο/α : 2022ΝΠ20100030», έγινε εξόφληση της ως άνω αναφερομένης 1ης εντολής πληρωμής στο σύνολό της.
8. Με το Α.Π 5833/09.01.2025 (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 6839/84/10.01.2025) έγγραφό του ο ανάδοχος αιτήθηκε την άρση της διακοπής εργασιών, ενώ με την υπ'αριθμ. πρωτ. 6839/84/13.01.2025 (ΑΔΑ: 9ΘΑΥ7Λ6-ΤΛ3) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έγινε Διακοπή της υπ'αριθμ. πρωτ. 82248/974/21.03.2024 (ΑΔΑ:6ΖΗ87Λ6-ΑΚ5) Απόφασης με θέμα: Αποδοχή της από 13.03.2024 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών, με αριθμ. πρωτ. 82248/974/14.03.2024 για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης Διευθέτησης σε υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας Υποέργο: Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης στον ποταμό Ενιπέα». Άρα, η ως άνω σύμβαση διεκόπη από 21.03.2024 έως 23.12.2024, ήτοι για χρονικό διάστημα εννέα (9) μήνες και δύο (2) ημέρες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

9. Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας με το πρακτικό αριθμ. 01/04-02-2025, θέμα 1^ο, διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για την έγκριση της 1ης παράτασης περαίωσης συμβατικής προθεσμίας της μελέτης του θέματος έως 03.12.2025.

Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας πρόσθετα υπόψη τα εξής:

1. Την παρ. 7 του άρθρου 187 του Ν.4412/2016 όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «...ο ανάδοχος δικαιούται ακόμα να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης μέχρι την καταβολή της αμοιβής του, ύστερα από κοινοποίηση ειδικής έγγραφης δήλωσης περί διακοπής των εργασιών, προς τη διευθύνουσα υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτήν δικαιούται ισόχρονη παράταση...», ως αυτή ίσχυε κατά το χρόνο δημοπράτησης της μελέτης.
2. Την παρ. 3 άρθρου 184 του Ν4412/2016 στην οποία μνημονεύεται ότι «3. Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και η γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου» ως αυτή ίσχυε κατά το χρόνο δημοπράτησης της μελέτης.

παρακαλούμε, ως Προϊσταμένη Αρχή, να αποφασίσετε για την έγκριση της 1ης παράτασης περαίωσης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Οριοθέτησης Διευθέτησης σε υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας Υποέργο: Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης στον ποταμό Ενιπέα», με κωδικό MIS 5189658 και ενάρθμο 2022ΝΠ20100030 στη ΣΑΝΠ 201 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, συμβατικής αμοιβής 323.702,00€ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου συμπράττοντα γραφεία μελετών «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» με δ.τ. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. με δ.τ. «ΕΝΜ Α.Ε.» - ΛΙΖΑ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ του ΑΒΡΑΑΜ, μέχρι τις 3/12/2025.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ίδιου.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 03-12-2025**, της μελέτης - Υποέργου: «Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης στον ποταμό Ενυπέα», συμβατικής αμοιβής 323.702,00€ (με Φ.Π.Α), της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης Διευθέτησης σε υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας, χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ201 (πρώην ΣΑΜΠ 901), κ.ε.: 2022ΝΠ20100030 (πρώην 2020ΜΠ90100001), κωδικός ΜΙS: 5189658, ανάδοχος: «ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ Δ.Τ. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΜΕ Δ.Τ. «ΕΝΜ Α.Ε.» - ΛΙΖΑ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ