



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1030/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 30

30^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 15 Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/225248/1381/11-07-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του 2ου υποέργου «Αντιμετώπιση βλαβών τοιχίων και κατολισθήσεων στην Ε.Ο. 38 “Αγρίνιο-Καρπενήσι”», υπερσυμβατικού κατά το ποσό 205.321,17€ (με Φ.Π.Α.), λόγω αναθεώρησης, προϋπολογισμός υποέργου: 2.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου «Αποκατάσταση Βλαβών από θεομηνία του Εθνικού Οδικού δικτύου Π.Ε. Αιτ/νίας αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε: 2023ΝΠ80100006 (πρώην 2022ΕΠ80100031), κωδικός ΟΠΣ 5202325, ανάδοχος: «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ ΔΤΕ/201514/4365/10-07-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ Β', σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α'/19.01.2023) με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1, αντικαταστάθηκε η παρ.2 και προστέθηκε η παρ.4 στο άρθρο 176 του Ν.3852/2010.

3. Την υπ' αριθ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532).
4. Την με αριθμό 1/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την
5. οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ).
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. Π.Δ.Ε./ΔΔ/4908/128/05.01.2024 Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας...».
8. Την υπ' αριθ. πρωτ.ΟΙΚ.125956/2373/21.04.2023 (ΑΔΑ:ΡΟΔΧ7Λ6-ΥΙ3) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21.04.2023 (ΑΔΑ:9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) (σε Ορθή Επανάληψη) απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».
10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/125960/2375/21.04.2023 (ΑΔΑ:931Β7Λ6-ΧΙΠ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».
11. Τη με αρ. πρωτ. 63534/21-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΦ146ΜΤΛΡ-ΛΡΨ) Υφυπουργού Ανάπτυξης & επενδύσεων στην οποία περιλαμβάνεται το έργο του θέματος.
12. Την υπ' αριθμ ΠΔΕ/ΔΤΕ/217396/4898 (ΑΔΑ : 6ΖΙ07Λ6-ΘΓΠ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης
13. Το ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/251045/4927 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού , με το οποίο το έργο του θέματος απαλλάσσεται από τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
14. Την υπ' αριθμ. 944/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
15. Την υπ' αριθμ 1052/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπου αντικαθίσταται ο τίτλος του υποέργου, όπου αυτός αναγράφεται εσφαλμένα ως «Αντιμετώπιση βλαβών τοιχίων και κατολισθήσεων στην Ε.Ο. 38», στο ορθό «Αντιμετώπιση βλαβών τοιχίων και κατολισθήσεων στην Ε.Ο. 38 "Αργίνιο-Καρπενήσι"».
16. Την με ΑΔΑΜ 22PROC011195942 πρόσκληση
17. Το από 06-10-2022 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
18. Την υπ' αριθμ. 1396/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρώτο πρακτικό της επιτροπής και ανακηρύχθηκε ο οριστικός ανάδοχος ο Οικονομικός Φορέας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» με γενικό σύνολο προσφοράς «1.447.321,63 €» (χωρίς Φ.Π.Α.) δηλ. με μέση έκπτωση (10,46%)
19. Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις 21/03/2023 για ποσό 1.447.321,63€ (χωρίς Φ.Π.Α).
20. Το με αριθμ. πρωτ. 98/18-06-2024 (ΠΔΕ/ΔΤΕ/201514/4365) 8 πρακτικό της από 12-06-2024 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε.

21. Την με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/58564/1214/2024 (ΑΔΑ: 6Ζ817Λ6-ΧΡΞ) βεβαίωση περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας του θέματος.

Αιτιολόγηση :

Ο 1ος Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) συντάχθηκε για να αυξομειώσει ορισμένες ποσότητες οι οποίες δεδομένου ότι πρόκειται για έργο αποκατάστασης, είτε προέκυψαν από τις ειδικές συνθήκες που επικρατούσαν στο έργο, είτε μετά από την επιμέτρηση των εργασιών που απαιτήθηκαν να κατασκευαστούν, ώστε να αντιμετωπιστούν οι βλάβες που αναφέρονται παραπάνω με βάση τις υποδείξεις της διευθύνουσας υπηρεσίας.

Ειδικότερα στον 1ο ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης, ενσωματώνεται η μεταβολή της δαπάνης συμβατικών εργασιών, οι οποίες κατέστησαν απαραίτητες για την εξυπηρέτηση του σκοπού του έργου, για την αρτιότητα και λειτουργικότητα αυτού, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία του, όπως προβλέπονται από την μελέτη.

Για την κάλυψη αυτών των διαφοροποιήσεων, γίνεται ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων, ενώ γίνεται χρήση της υποκύπτουσας επί έλασσον δαπάνης εντός των προβλεπόμενων ορίων και προϋποθέσεων που θέτει το εδάφιο γ, της παραγράφου 3, του άρθρου 156, του Ν.4412/2016, χωρίς μεταβολή στο συνολικό ποσό της σύμβασης.

Στον παρόντα Α.Π.Ε. έχει συμπεριληφθεί εκτιμώμενη μεταβολή της δαπάνης των αναθεωρήσεων βάσει των συντελεστών αναθεώρησης που έχουν εκδοθεί η οποία ανέρχεται συνολικά σε 196.776,48 € (προ ΦΠΑ) και παρουσιάζει υπέρβαση από την σύμβαση κατά το ποσό των 165.581,59 € (προ ΦΠΑ) .

Με τις προτεινόμενες μεταβολές δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου ούτε οι προδιαγραφές του, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Οι τροποποιήσεις των δαπανών των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, όπως περιγράφονται και αιτιολογούνται ανωτέρω και προτείνονται με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε., σε σχέση με αυτές του Συμβατικού Προϋπολογισμού Κατασκευής, συνοψίζονται ανά ομάδα ως ακολούθως:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΑΠΑΝΕΣ | | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | (μετά την έκπτωση) | | ΑΠΟ ΤΗ |
| | | ΣΥΜΒΑΣΗ | 1ος ΑΠΕ | ΣΥΜΒΑΣΗ |
| 1 | ΟΜΑΔΑ 1. Χωματουργικά | 44.243,76 | 87.393,50 | 43.149,74 |
| 2 | ΟΜΑΔΑ 2. Τεχνικά | 587.418,39 | 563.132,26 | -24.286,13 |
| 3 | ΟΜΑΔΑ 3. Οδοστρωσία | 9.684,00 | 9.684,00 | 0,00 |
| 4 | ΟΜΑΔΑ 4. Ασφαλτικά | 376.554,82 | 510.260,14 | 133.705,32 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ (προ Γ.Ε. & Ο.Ε.) | | 1.017.900,97 | 1.170.469,90 | 152.568,93 |
| ΓΕ & ΟΕ 18% | | 183.222,17 | 210.684,58 | 27.462,41 |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (προ απροβλέπτων) | | 1.201.123,14 | 1.381.154,48 | 180.031,34 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | | 180.168,47 | 137,13 | -180.031,34 |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | | 1.381.291,62 | 1.381.291,62 | |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (με ΓΕ & ΟΕ) | | 34.835,13 | 34.835,13 | |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | | 1.416.126,75 | 1.416.126,75 | |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | 31.194,89 | 196.776,48 | 165.581,59 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (προ Φ.Π.Α.) | 1.447.321,64 | 1.612.903,23 | 165.581,59 |

Η δαπάνη αναθεώρησης που προβλέφθηκε, εκτιμήθηκε βάσει των συντελεστών του Α' Τριμήνου 2022 (ΦΕΚ Β' 5565/31.10.2022 στο οποίο αναφέρεται «4. Οι συντελεστές αναθεώρησης του Α' τριμήνου 2022 να ισχύουν ως προσωρινοί συντελεστές για τα επόμενα αναθεωρητικά τρίμηνα, μέχρι την έκδοση οριστικών συντελεστών αναθεώρησης.»).

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμεθα

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του 2ου υποέργου «Αντιμετώπιση βλαβών τοιχίων και κατολισθήσεων στην Ε.Ο. 38 “Αγρίνιο-Καρπενήσι”» του έργου «Αποκατάσταση Βλαβών από θεομηνία του Εθνικού Οδικού δικτύου Π.Ε. Αιτ/νίας αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.», υπερσυμβατικός κατά το ποσό 165.581,59 € χωρίς ΦΠΑ (205.321,17 € με ΦΠΑ) για την κάλυψη της δαπάνης αναθεώρησης. Χρηματοδότηση Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών ΣΑΝΠ 801, κωδικός έργου 2023ΝΠ80100006 κωδικός ΟΠΣ 5202325 , υπερσυμβατικός κατά το ποσό 165.581,59 € χωρίς ΦΠΑ (205.321,17 € με ΦΠΑ) για την κάλυψη της δαπάνης αναθεώρησης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του 2ου υποέργου «Αντιμετώπιση βλαβών τοιχίων και κατολισθήσεων στην Ε.Ο. 38 “Αγρίνιο-Καρπενήσι”», συνολικής δαπάνης 2.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένης της απαιτούμενης δαπάνης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%), ο οποίος παρουσιάζει υπέρβαση της δαπάνης της αρχικής σύμβασης, λόγω αναθεώρησης, κατά ποσό

205.321,18€ (με Φ.Π.Α.), ήτοι ποσοστό 11,44%, προϋπολογισμός υποέργου: 2.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «Αποκατάσταση Βλαβών από θεομηνία του Εθνικού Οδικού δικτύου Π.Ε. Αιτ/νίας αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε: 2023ΝΠ80100006 (πρώην 2022ΕΠ80100031), κωδικός ΟΠΣ 5202325, ανάδοχος: «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.».

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ