



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 562/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18

18^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, στις 29 Απριλίου 2024 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/132469/779/25-04-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής).

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησαν από κοινού οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία και ο Λινάρδος Νεκτάριος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **14ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση 3ης τροποποίησης – μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ' αριθμ. πρωτ.110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) μικτής σύμβασης για την προμήθεια – παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε (Τμήμα Α)», συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 14.877.767,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», κωδικός ΟΠΣ: 5202984, ανάδοχος: «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/130346/6529/24-04-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κατσακιώρη Νικολάου /Δ/νση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Την αριθμ.31449/11.04.2023 (ΦΕΚ.2551Β'/19.04.2023) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 28/09.03.2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθμ. 248595/27.12.2016 (ΦΕΚ.4309Β'/30.12.2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
7. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, με τις οποίες κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα.
8. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α'/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α'/10-11-2005) και όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184) και κυρίως των άρθρων 76, 77, 78.
10. Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
11. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ' αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
12. Την υπ' αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
13. Την υπ αριθμ 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών μέσω της οποίας γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου και των επαναληπτικών τους της 15ης Οκτωβρίου 2023 με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΠΔΕ για την περίοδο 2024-2028.
14. Το από 18/12/2023 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-1-2024 έως και 31-12-2028.
15. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
16. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
17. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/15172/333/16.1.2024 (ΑΔΑ: 6ΚΟ37Λ6-ΓΧΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
18. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και

σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

19. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/15172/333/16.1.2024 (ΑΔΑ: 6ΚΟ37Λ6-ΓΧΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
20. Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
21. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
22. Την υπ' αριθμ. 158/2023 (ΑΔΑ: 9ΚΜ77Λ6-3ΒΡ) Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου για την Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2024 σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 63724/28.07.2023 (σχ. η 1451/21-11-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΠΡ7Λ6-ΝΨΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.). Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 113503/29-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΤΔ1ΟΡ1Φ-ΒΑΨ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
23. Την υπ' αριθμ. 148/2023 (ΑΔΑ 6Θ4Φ7Λ6-ΣΤΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2024».
24. Την αριθμ. 1372/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «1) Έγκριση του πρακτικού Νο3 του διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια – Παροχή Υπηρεσιών (Μικτή Σύμβαση) για την υλοποίηση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», προϋπολογισμός: 15.997.599,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021ΕΠ00100019 και ΣΑΕΠ 501 Κ.Ε. 2020ΕΠ50100007 και 2) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου»
25. Την υπ' αριθμ. 210518/19-11-2021 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία βρέθηκε νόμιμη η υπ' αριθμ. 1372/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
26. Την υπ' αριθμ. 147255/533/18-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΕ167Λ6-ΨΙΣ) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων «Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας και παροχής υπηρεσιών (Μικτή Σύμβαση) του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.».
27. Την αριθμ. 498/2021 Πράξη του ΣΤ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
28. Την αριθμ. 327/2022 Απόφαση του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
29. Την υπ' αριθμ. 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝΟ10390863) σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση της προμήθειας και παροχής υπηρεσιών (Μικτή Σύμβαση) του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε» συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 14.877.767,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
30. Το υπ' αριθμ. 77672/1747/09-03-2023 (Α-1922) έγγραφο της Αναδόχου Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. «Αίτημα παράτασης χρονοδιαγράμματος τμήματος Α1 & Α2 κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 13-10-2023»
31. Το υπ' αριθμ. 2457/05-05-23 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής – ΕΥΔ ΕΠ Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Προέγκριση 1ης Παράτασης Προθεσμίας περαίωσης έως την 13-10-2023 για το 1ο Υποέργο της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε - (Τμήμα Α)» της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5202984 του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
32. Το υπ' αριθμ. 3681/05-07-23 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής – ΕΥΔ ΕΠ Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε» - (Τμήμα Α)» Α/Α 1 της Πράξης 5202984».
33. Την υπ' αριθμ. 111/2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Α) Έγκριση της από 10/07/2023 εισήγησης/γνωμοδότησης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της αριθμ. πρωτ.: 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝΟ10390863 2022-04-13) Μικτής Σύμβασης (προμήθειας και παροχής υπηρεσιών), που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», συμβατικής αμοιβής: 14.877.767,63€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 001/ κ.ε.: 2021ΕΠ00100019 και ΣΑΕΠ 501/ κ.ε.:2020ΕΠ50100007. Β) Έγκριση τροποποίησης (αλλαγή φυσικού αντικείμενου τμήμα Α) της ανωτέρω σύμβασης. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης»

34. Η υπ' αριθμ. 112/2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Α) Έγκριση της από 04/04/2023 εισήγησης/γνωμοδότησης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της αριθμ. πρωτ.: 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010390863 2022-04-13) Μικτής Σύμβασης (προμήθειας και παροχής υπηρεσιών), που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», συμβατικής αμοιβής: 14.877.767,63€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 001/ κ.ε.: 2021ΕΠ00100019 και ΣΑΕΠ 501/ κ.ε.:2020ΕΠ50100007. Β) Έγκριση τροποποίησης (χρονική παράταση) της ανωτέρω σύμβασης. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης».
35. Την υπ' αριθμ. 456/20-11-2023 Πράξη του ΣΤ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου βάσει της οποίας δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου τροποποιητικής σύμβασης της 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) μεικτής σύμβαση για την προμήθεια - παροχή υπηρεσιών του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.».
36. Την υπ' αριθμ. 437525/22270/28-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ014067350) τροποποιητική σύμβαση της υπ' αριθμ. 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση της προμήθειας και παροχής υπηρεσιών (Μικτή Σύμβαση) του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.».
37. Την υπ' αριθμ. 97/2024 (ΑΔΑ: Ψ6767Λ6-7ΣΘ) Απόφαση της Περιφερειακή επιτροπής για την Έγκριση τροποποίησης - χρονική παράταση του τμήματος Α' (στάδιο 2 & 3) της υπ' αριθμ. πρωτ.110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) μικτής σύμβασης για την προμήθεια – παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 14.877.767,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
38. Την υπ' αριθμ. 75372/4339/07-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014382216) 2η Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 110446/6767/13.04.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για την προμήθεια – παροχή υπηρεσιών (Μικτή Σύμβαση) για την υλοποίηση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.».
39. Το υπ' αριθμ. Α-4427/29.03.2024 (αρ. πρωτ. υπηρ. 112122/2539/10.04.2024) έγγραφο της Αναδόχου Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. «Αίτημα παράτασης χρονοδιαγράμματος τμήματος Α1 & Α2 και εγγυητικής επιστολής προκαταβολής Α1»
40. Το υπ' αριθμ. Α-4832/08.04.2024 έγγραφο της Αναδόχου Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. «Ενημέρωση Αναθέτουσας σχετικά με το αίτημα παράτασης του χρονοδιαγράμματος του Έργου»
41. Το από 10.04.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων με θέμα: «Εισήγηση Δ/νσας Υπηρεσίας – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, επί αιτήματος της αναδόχου, για παράταση προθεσμίας περαίωσης των σταδίων 2 και 3 της (Μικτής Σύμβασης) προμήθεια – παροχή υπηρεσιών: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.» συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 14.877.767,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
42. Το υπ' αριθμ. Α-4820/11.04.2024 έγγραφο της Αναδόχου Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. «Παράταση ισχύος εγγυητικής επιστολής προκαταβολής»
43. Το από 12.04.2024 διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων με θέμα: «Διαβίβαση προς έγκριση αιτήματος παράτασης προθεσμίας περαίωσης των σταδίων 2 και 3 της (Μικτής Σύμβασης) προμήθεια – παροχή υπηρεσιών: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.» συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 14.877.767,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.»
44. Το από 24.04.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων με θέμα: «Συμπληρωματική Εισήγησης Δ/νσας Υπηρεσίας – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, επί αιτήματος της αναδόχου, για μετάθεση χρόνου παράδοσης υλικών κατά το άρθρο 206 του Ν.4412/20216 των σταδίων 2 και 3 της (Μικτής Σύμβασης) προμήθεια –

παροχή υπηρεσιών : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε», συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 14.877.767,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατά το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 ως ισχύει».

45. Το υπ' αριθμ. 2054/24-04-2024 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής – ΕΥΔ ΕΠ Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Προέγκριση Μετάθεσης του χρόνου παράδοσης υλικών της σύμβασης προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4, του άρθρου 206, του Ν.4412/2016, έως την 16/09/2024 για το 1ο Υποέργο της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε - (Τμήμα Α)» της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5202984 του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Στα πλαίσια της υπ' αριθμ. 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863 2022-04-13) σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση της προμήθειας και παροχής υπηρεσιών (Μικτή Σύμβαση) του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 437525/22270/28-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ014067350) και υπ' αριθμ. 75372/4339/07-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014382216) τροποποιητικές συμβάσεις, η Ανάδοχος εταιρεία με το από 29.03.2024 αίτημά της, ζήτησε παράταση του χρονοδιαγράμματος Τμήματος Α1 & Α2 έως 16-09-2024.

Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της υπ' αριθμ. 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) σύμβασης λαμβάνοντας υπόψη α) το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, β) Την υπογεγραμμένη με α.π. 75372/4339/07-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014382216), ισχύουσα τροποποίηση της μικτή σύμβαση προμήθεια – παροχή υπηρεσιών του θέματος, με χρόνο περαίωσης των Σταδίων 2 & 3 έως τις 12/04/2024, γ) το από 29/03/2024 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου για παράταση έως τις 16/09/2024 της προθεσμίας περαίωσης των Σταδίων 2 & 3 της υπογεγραμμένης τροποποιητικής σύμβασης και δ) τους αναφερόμενους, στο αίτημα λόγους ως βάσιμους, με δεδομένο ότι στο χρόνο που έχει έως σήμερα μεσολαβήσει από την προηγούμενη έγκριση παράτασης προθεσμίας έως 12-04-2024, οι διαμορφούμενες συνθήκες στο πεδίο των εργασιών και οι σχετικές ιδιαιτερότητες των κατασκευών και του αντίστοιχου πεδίου εφαρμογής, προκύπτει η μη δυνατότητα ολοκλήρωσης της σύμβασης ως η εγκεκριμένη προθεσμία, ήτοι και ως το αίτημα της αναδόχου, δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών του Τμήματος Α1 & Α2 της Σύμβασης εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, δηλαδή έως τις 12/04/2024 λόγω καθυστέρησης στην αποπεράτωση των εργασιών που οφείλονται στο γεγονός ότι σε τμήματα του δικτύου ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας της Π.Δ.Ε. είναι σε εξέλιξη εργασίες άλλων Εργολαβιών, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η πρόσβαση των συνεργείων της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» και να καθίσταται μη εφικτή, στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο η ορθή εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων και του εξοπλισμού τηλεδιαχείρισης σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς υγείας και ασφάλειας και τις συμβατικές υποχρεώσεις εν γένει χωρίς ευθύνη της αναδόχου. Επίσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν τροποποιείται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, δεν προκύπτει επιβάρυνση της δημόσιας δαπάνης και ως εκ τούτου δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της σύμβασης. Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης καθώς και τις ειδικές συνθήκες όπως διαμορφώνονται σήμερα, λόγω συνέργειας της παρούσας προμήθειας κυρίως με την υπό εξέλιξη εργολαβία κατασκευής της νέας εθνικής Οδού Πατρών - Πύργου που αποτελεί «μεγάλο έργο», εθνικής προτεραιότητας ενώ η υφιστάμενη οδός επί της οποίας τοποθετούνται τα φωτιστικά της σύμβασής μας χρησιμοποιείται ως η βασική οδός κυκλοφορίας σύνδεσης της Πάτρας με τον Πύργο και τη Νότια Πελοπόννησο, η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής κρίνει ότι πληρούνται τα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο 206, παρ. 4 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει και ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη πλήρους παράδοσης των συμβατικών ειδών/ φωτιστικών τα οποία παραμένουν προς τοποθέτηση στην αποθήκη της αναδόχου και εισηγείται την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των σταδίων 2 και 3 της (Μικτής Σύμβασης) προμήθεια – παροχή υπηρεσιών: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε» έως την 16/09/2024.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την:

1. Έγκριση 3ης τροποποίησης – μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών έως την 16/09/2024, της υπ' αριθμ. πρωτ.110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) μικτής σύμβασης για την προμήθεια – παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε

(Τμήμα Α)» της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5202984 του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 14.877.767,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η Απόφαση της παρούσας αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ακολουθούν η εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και το σχέδιο της σχετικής 3ης τροποποίησης της σύμβασης.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Γενική Δ/ση Αναπτ/κού Προγρ/σμού
 Περιβάλλοντος & Υποδομών
 Δ/ση Τεχνικών Έργων
 Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων
 Ταχ.Δνση: Ακτή Δυμαίων & Δ.Υψηλάντη 1
 ΤΚ 261 10 - Πάτρα
 Πληρ. Χ. Χρυσανθακόπουλος
 Τηλ. 2613-620-235
 Email-Υπηρ. dte@pde.gov.gr

Πάτρα 10-04-2024

ΘΕΜΑ: Εισήγηση Δ/σας Υπηρεσίας – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, επί αιτήματος της αναδόχου, για παράταση προθεσμίας περαίωσης των σταδίων 2 και 3 της (Μικτής Σύμβασης) προμήθεια – παροχή υπηρεσιών :

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε»

συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 14.877.767,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΣΧΕΤ:

1. Η υπ' αριθμ. 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) σύμβαση.
2. Η υπ' αριθμ. 437525/22270/28-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ014067350) τροποποιητική σύμβαση.
3. Η υπ' αριθμ. 75372/4339/7-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014382216) 2^η τροποποιητική σύμβαση.
4. Το με αριθ. Α-4427/29-03-2024 αίτημα της αναδόχου για παράταση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών του τμήματος Α1 & Α2 έως τις **16/09/2024**.

Έχοντας υπόψη :

- α) Το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.
- β) Την υπογεγραμμένη με α.π. 75372/4339/7-03-2024, ισχύουσα 2^η τροποποίηση της μικτής σύμβαση προμήθεια – παροχή υπηρεσιών του θέματος, με χρόνο περαίωσης των **Σταδίων 2 & 3 έως τις 12/04/2024**.
- γ) Το από 29-03-2024 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου για παράταση έως τις **16/09/2024** της προθεσμίας περαίωσης των **Σταδίων 2 & 3** της υπογεγραμμένης τροποποιητικής σύμβασης.
- δ) Τους αναφερόμενους, στο συνημμένο αίτημα λόγους ως βάσιμους.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο χρόνο που έχει έως σήμερα μεσολαβήσει από την προηγούμενη έγκριση παράτασης προθεσμίας έως 12-04-2024, οι διαμορφούμενες συνθήκες στο πεδίο των εργασιών και οι σχετικές ιδιαιτερότητες των κατασκευών και του αντίστοιχου πεδίου εφαρμογής, προκύπτει η μη δυνατότητα ολοκλήρωσης της σύμβασης ως η εγκεκριμένη προθεσμία , ήτοι και ως το αίτημα της αναδόχου, δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών του Τμήματος Α1 & Α2 της Σύμβασης εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, δηλαδή έως τις 12/04/2024 λόγω καθυστέρησης στην αποπεράτωση των εργασιών που οφείλονται στο γεγονός ότι σε τμήματα του δικτύου ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας της Π.Δ.Ε. είναι σε εξέλιξη εργασίες άλλων Εργολαβιών, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η πρόσβαση των συνεργείων της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» και να καθίσταται μη εφικτή, στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο η ορθή εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων και του εξοπλισμού τηλεδιαχείρισης σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς υγείας και ασφάλειας και τις συμβατικές υποχρεώσεις εν γένει χωρίς ευθύνη της αναδόχου.

Επίσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν τροποποιείται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, δεν προκύπτει επιβάρυνση της δημόσιας δαπάνης και ως εκ τούτου δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της σύμβασης.

ΑΔΑ: 91Γ57Λ6-Υ9Σ

Εισηγούμαστε

την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των **σταδίων 2 και 3** της (Μικτής Σύμβασης) προμήθεια – παροχή υπηρεσιών :

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε»

έως τις 16/09/2024.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

<u>Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ</u>		
<u>ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ</u>	<u>ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ</u> <u>ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ</u>	<u>ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ</u> <u>ΑΝΤΩΝΙΟΣ</u>

Συνημμένα:

1. Αίτημα της αναδόχου

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

Τζόλας Θεόδωρος
Πολ/κός Μηχ/κός

CHRYSANTHOS CHRYSANTHAKOPOULOS
12/04/2024 11:02



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

3^η Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 110446/6767/13.04.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για την προμήθεια – παροχή υπηρεσιών (Μικτή Σύμβαση) για την υλοποίηση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε».

Στην Πάτρα σήμερα ____/_____/2024 ημέρα _____ μεταξύ αφενός:

α) Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32) με ΑΦΜ 997824337 και εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, στο εξής καλούμενη «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και αφετέρου

β) του κ. Δημήτριου-Απόστολου Τριανταφυλλόπουλου, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» με ΑΦΜ 094316669, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος 8, Τ.Κ. 15125 που θα καλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»

και έχοντας υπόψη:

1. Την υπ. αριθ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/199872/10947/16-07-2021 (**ΑΔΑΜ: 21PROC008931069**) διακήρυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προμήθεια και παροχή υπηρεσιών της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε».
2. Την υπ' αριθμ. **110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) σύμβαση** μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση της προμήθειας και παροχής υπηρεσιών (Μικτή Σύμβαση) του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε» συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 14.877.767,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
3. Την υπ' αριθμ. **437525/22270/28-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ014067350) 1η τροποποιητική σύμβαση** της υπ' αριθμ. 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση της προμήθειας και παροχής υπηρεσιών (Μικτή Σύμβαση) του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε».
4. Την υπ' αριθμ. **75372/4339/07-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014382216) 2η Τροποποίηση** της υπ' αριθ. πρωτ. 110446/6767/13.04.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για την προμήθεια – παροχή υπηρεσιών (Μικτή Σύμβαση) για την υλοποίηση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε».

5. Την υπ' αριθμ. ____/2024 Απόφαση της Περιφερειακή επιτροπής με θέμα: «1) Έγκριση 3ης τροποποίησης - χρονική παράταση του τμήματος Α' (στάδιο 2 & 3) της υπ' αριθμ. πρωτ.110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) μικτής σύμβασης για την προμήθεια – παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε», συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 14.877.767,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 2) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.»
6. Το υπ' αριθμ. 2054/24-04-2024 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής – ΕΥΔ ΕΠ Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Προέγκριση Μετάθεσης του χρόνου παράδοσης υλικών της σύμβασης προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4, του άρθρου 206, του Ν.4412/2016, έως την 16/09/2024 για το 1ο Υποέργο της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε - (Τμήμα Α)» της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5202984 του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
7. Την παράταση της υπ' αριθμ. W05079/00/10-04-2024 Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής της Optima bank, έως τις 16/09/2024.
8. Την από ____/____/____ Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης οφισγενών μεταβολών.

συμφωνούν στην 3^η τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 110446/6767/13-04-2022 (**ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863**) μικτής σύμβασης για την προμήθεια – παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε (Τμήμα Α)» της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5202984 του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020, **ως προς την μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών έως την 16/09/2024.**

Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης παρακρατούνται η υπ' αριθμ. LD 22075/00312/16-03-2022 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Attica Bank, ποσού 516.051,60 € και η υπ' αριθμ. LD/22081/00359/22-3-2022 εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού της Attica Bank, ποσού 239.963,99 € για όλη την διάρκεια της σύμβασης συντήρησης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ' αριθμ. πρωτ. 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) σύμβασης όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 437525/22270/28-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ014067350) και 75372/4339/07-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014382216) τροποποιητικές συμβάσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα τροποποιητική σύμβαση, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο της, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα.

Οι Συμβαλλόμενοι

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κατσακιώρη, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο:

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την 3η τροποποίηση – μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών, **έως 16-09-2024**, της υπ' αριθμ. πρωτ.110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) μικτής σύμβασης για την προμήθεια – παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε (Τμήμα Α)», συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 14.877.767,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», κωδικός ΟΠΣ: 5202984, ανάδοχος: «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», καθώς και το σχέδιο της 3^{ης} τροποποιητικής σύμβασης, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ