



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,14-5-2012

Αρ. πρωτ. 108759/680

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 185/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: η αριθμ. 108759/680/3-5-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 185/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικού) και 1^{ης} Σ.Σ. του έργου «Βελτίωση οδού Κυλλήνης – Εθνικής οδού Πύργου – Πατρών», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

**Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 11/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 8^η Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. , συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 109704/692/4-5-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφων- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Τσάνης Νικόλαος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Πυλαρινός Νικόλαος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Διονύσιος Μαυρόγιανης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 185/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικού) και 1^{ης} Σ.Σ. του έργου «Βελτίωση οδού Κυλλήνης - Εθνικής οδού Πύργου - Πατρών».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας κο Καλογερόπουλο ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθμ. 108290/1836/3-5-2012 εισήγηση της Δ/σης η οποίας αναφέρει τα εξής:

«Σας στέλνουμε σε σχέδιο τον 1^ο ΑΠΕ (τακτοποιητικό) και την 1^η Σ.Σ. του έργου του θέματος και σας γνωρίζουμε τα εξής:

A) 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε.(που συνοδεύεται από το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ) είναι συνολικής δαπάνης 6.867.227,81 € (εργασίες 5.583.112,04 € και ΦΠΑ 1.284,115,77 €) δηλ. σε ισοζύγιο σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης και συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους :

1. Για να περιλάβει τις δαπάνες από αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες προμετρήσεις και επιμετρήσεις με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης δημοπράτησης καθώς και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι περιλαμβανόμενες στον 1^ο ΑΠΕ αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων εργασιών αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της Σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου (δηλ. της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών διακριτών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
2. Για να περιλάβει νέες εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό Τιμολόγιο και
Προϋπολογισμό της εργολαβίας, είναι, όμως, απαραίτητες για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της Σύμβασης.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 1^ο ΑΠΕ **αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών** γίνεται :

- α) με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών της Σύμβασης αφού αφορούν στην άρτια υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου αυτής και,
- β) με ανάλωση των «επί έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 57 παρ.4 του Ν. 3669/2008) δεδομένου ότι τηρούνται οι θεσμοθετημένοι περιορισμοί αναφορικά με τις πραγματοποιούμενες μεταβολές των προϋπολογισμών των συμβατικών «ομάδων εργασιών» και τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών και, συγκεκριμένα, συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις :

- β.1. Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών στη διακήρυξη και τη σύμβαση.
- β.2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. Επιπλέον, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν χρησιμοποιούνται οι «επί έλασσον» δαπάνες για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- β.3. Δεν υπερβαίνουν οι «επί έλασσον» δαπάνες, κατά τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των συμβατικών δαπανών αντιστοίχων ομάδων εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από την ενσωμάτωση στο συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας των περιλαμβανομένων στον 1^ο ΑΠΕ **νέων εργασιών** γίνεται με ανάληψη μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της Σύμβασης αφού οι νέες αυτές εργασίες είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου αυτής.

Για την τιμολόγηση των νέων εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1^ο ΑΠΕ έχει συνταχθεί το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ.

Β) 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57, παρ. 1 του Ν3669/08, για να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων (περιστάσεων ή γεγονότων δηλαδή που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης δημοπράτησης) που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση. Οι συμπληρωματικές αυτές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της.

Η δαπάνη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 799.630,39 € μαζί με ΦΠΑ (650.106,01 € για εργασίες μαζί με απρόβλεπτα και πρόβλεψη αναθεώρησης και 149.524,38 € για ΦΠΑ) και δεν υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης.

Για την τιμολόγηση των νέων εργασιών που περιλαμβάνονται στην 1^η Σ.Σ έχει συνταχθεί το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ που συνοδεύει την 1^η Σ.Σ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

Η ανάγκη που επιβάλλει την εκτέλεση στο έργο των προαναφερομένων συμπληρωματικών εργασιών αποτελεί απρόβλεπτη περίπτωση κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν3669/08 όπως -κατά περίπτωση και για την κάθε συγκεκριμένη εργασία- αιτιολογείται στην Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ και την 1η ΣΣ.. Η εκτέλεση των υπόψη συμπληρωματικών εργασιών είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και τα οποία δεν ήταν δυνατό να επισημανθούν και ενταχθούν στο τεχνικό και

οικονομικό αντικείμενο του έργου πριν την ανάθεση του και κατά την -με ενδεδειγμένη επιμέλεια και προσοχή- σύνταξη της μελέτης δημοπράτησης.

Παρακαλούμε για την έγκριση του υποβαλλομένου 1^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικού) καθώς και της 1^{ης} ΣΣ του έργου γνωρίζοντας σας ότι:

1. το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Ηλείας έχει γνωμοδοτήσει υπέρ της έγκρισης αυτών στο με αριθ. 1/2012 Πρακτικό της από 21-3-12 συνεδρίασης του,
2. η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΔΕ, με το με αριθ. πρωτ. 1269/4-4-12 έγγραφο της, έχει

διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη της για τον εν λόγω 1^ο ΑΠΕ και την προτεινόμενη 1^η ΣΣ με

την επιφύλαξη του ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και,

- 3 σχετικά έχουν εκδοθεί οι με αριθ. πρωτ. 99851/3711/24-4-12 και 99859/3710/24-4-12

Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ 108290/1836/3-5-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- Τις με αριθ. πρωτ. 99851/3711/24-4-12 και 99859/3710/24-4-12 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης
- Την αριθμ. 67/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικού) και 1^{ης} Σ.Σ. του έργου «Βελτίωση οδού Κυλλήνης - Εθνικής οδού Πύργου - Πατρών» αναδόχου Κ\Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου