



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής

Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα

Τηλέφωνο: 2613 613517-8

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 31 Οκτωβρίου 2017

Αρ.Πρωτ.:290725/3971

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1
26110, Πάτρα.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1794/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 276916/7449/19-10-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1794/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση συγκριτικός πίνακας Γεωτεχνικών εργασιών – Γεωτεχνικές μελέτες της Μελέτης: «Μελέτη Αποκατάστασης Κατολισθήσεων στην Ε.Ο. με αρ. 33 «ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ με Ε.Ο. 74» χωρίς μεταβολή της συμβατικής αμοιβής.» , για δικές σας ενέργειες .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1794/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 43/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 27η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 291205/3976/23-10-2017 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Αριστείδου Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καρδάρη Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων - αν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος και Σύρμος Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης: α) ο κ. Κρηνίδης Ηλίας, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ, για θέματα της ημερησίας

διάταξης και β) η κα Ιωάννα Μαρμαρινού , νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ.», για το 2^ο θέμα της ημερησίας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 1794/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **47ο θέμα** της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση συγκριτικός πίνακας Γεωτεχνικών εργασιών – Γεωτεχνικές μελέτες της Μελέτης: «Μελέτη Αποκατάστασης Κατολισθήσεων στην Ε.Ο. με αρ. 33 «ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ με Ε.Ο. 74» χωρίς μεταβολή της συμβατικής αμοιβής.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. **276916/7449/19-10-2017** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ ,η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Έχοντας υπόψη:

Σχετ:

1. Το με αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 2218899/6036/09-08/2017 έγγραφο για χορήγηση χρονικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης από τον Κοινό Εκπρόσωπο των Συμπραττόντων γραφείων έως 4/08/2018.
2. Η με αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 221902/6037/09-08/2017 υποβολή Συγκριτικού Πίνακα εργασιών για χορήγηση χρονικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης από τον Κοινό Εκπρόσωπο των Συμπραττόντων γραφείων.
3. Η παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 3316/2005.
4. Την με αριθ. πρωτ. 39939/715/οικ./10.02.2017 “Σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης” του θέματος (ΑΔΑ: 7ΝΩΕ7Λ6-7ΧΜ– ΑΔΑΜ:17SYMV005796082 2017-02-17).
5. Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης
6. Το με Α.Π. 127888/3438/30/05/2017 έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΔΕ με θέμα «Έγκριση προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών της Μελέτης «Μελέτη Αποκατάστασης Κατολισθήσεων στην Ε.Ο. με αρ. 33 «ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ με Ε.Ο. 74», στα τμήματα αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.».
7. Την με Α.Π. 170268/4684/ΟΙΚ/22/06/2017 έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΔΕ με θέμα «Έγκριση χρονοδιαγράμματος της Μελέτης «Μελέτη Αποκατάστασης Κατολισθήσεων στην Ε.Ο. με αρ. 33 «ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ με Ε.Ο. 74», στα τμήματα αρμοδιότητας Π.Δ.Ε». Με συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σύμβαση, οριζόμενη σε έξι (6) μήνες (10/08/2017)
8. Το με Α.Π. 173844/4779/05-07-2017 έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΔΕ με θέμα «Έγκριση προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών (τροποποιημένο) της Μελέτης «Μελέτη Αποκατάστασης Κατολισθήσεων στην Ε.Ο. με αρ. 33 «ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ με Ε.Ο. 74», στα τμήματα αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.».
9. Το γεγονός ότι έχει υποβληθεί η Έκθεση Γεωτεχνικής Αξιολόγησης (Α.Π. 231592/6312/24-08-2017) και η Προμελέτη αποκατάστασης σταθεροποίησης κατολισθήσεων (Α.Π. 246980/6686/11-09-2017).

10. Το γεγονός ότι δεν ήταν δυνατή ή ολοκλήρωση της γεωτρητικής εργασίας λόγω μηνυτήριας αναφοράς φερόμενου ιδιοκτήτη στην περιοχή έρευνας με συνέπεια τον επανασχεδιασμό των γεωτρητικών εργασιών σε διαφορετικές θέσεις και με ανόρυξη περισσότερων γεωτρήσεων (5 γεωτρήσεις αντί 3 του φακέλου της μελέτης και 92 μέτρα δειγματοληψίας αντί 80 μέτρα).. .
11. Την Υπεύθυνη δήλωση του κοινού εκπροσώπου περί παραίτησης από την απαίτηση πληρωμής για τη σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία απαιτείται για την ολοκλήρωση του μελετητικού αντικειμένου καθώς και της αναθεώρησης καθώς και των παραπάνω ποσοτήτων στον τακτοποιητικό – συγκριτικό πίνακα.
12. Την με αρ. πρωτ. 276916/7449/10-10-2017 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία λήφθηκε στην συνεδρίαση της 4ης Οκτωβρίου 2017.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά σας αποστέλλουμε συνημμένα: α) την Εισήγηση της Υπηρεσίας μας για τον Συγκριτικό πίνακα της Μελέτης: ου θέματος β) Το αίτημα του αναδόχου της μελέτης γ) Την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ και σας παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
- την υπ' αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ'αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ'αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
- την υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 276916/7449/19-10-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ ,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον συγκριτικό πίνακα Γεωτεχνικών εργασιών – Γεωτεχνικές μελέτες της Μελέτης: «Μελέτη Αποκατάστασης Κατολισθήσεων στην Ε.Ο. με αρ. 33 «ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ με Ε.Ο. 74» χωρίς μεταβολή της συμβατικής αμοιβής.

**Προϋπολογισμός Σύμβασης : 30.767,05 €
χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 38.151,14 € με Φ.Π.Α. 24%
Πηγή Χρηματοδότησης : 2014ΚΑΠ0705003 (Π.Δ.Ε. 2012ΕΠ00100055)**

**Ανάδοχος (τα συμπράττοντα γραφεία) :ΒΛΑΧΑΚΗΣ Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-
ΠΥΡΓΑΚΗΣ Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Η. ΣΟΦΟΚΛΗΣ και
ΑΡΜΕΝΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία