



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 17 Δεκεμβρίου 2018

Αρ. Πρωτ: 383544/4693

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **2770/2018** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ: **382488/5619/04.12.2018** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **2770/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 17», αναδόχου: ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Προϋπολογισμού: 250.000,00 € (με Φ.Π.Α.)», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 59/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 10^η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 388223/4768/06.12.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Αντιπρόεδρος)
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων – αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ., Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Σύρμος Γεώργιος και Γαβριηλίδης Κων/νος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 2770/2018

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 17», αναδόχου: ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Προϋπολογισμού: 250.000,00 € (με Φ.Π.Α.)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: **382488/5619/04.12.2018** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την Αριθμ. 248595/2712-2016(ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου , περί τροποποίησης του «Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016 , αρμοδιότητα των Περιφερειών.
5. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005 , όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητα των Περιφερειών.
6. Την αριθ. οικ. 16428/180/19-01-2017(ΦΕΚ 281/Β/07-02-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί Εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.».
7. Την αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (ΦΕΚ 111,τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-03-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Την αριθ. 69641/869/14-03-2017(ΦΕΚ 138/Υ.Ο.Δ.Δ./23-03-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί Ορισμού Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
9. Την αριθμ. 69923/876/14-03-2017(ΦΕΚ 1018/Β/24-03-2017), περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
10. τις διατάξεις του Ν.4412(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα τα άρθρα 132, 155 και 156.
11. Την με αριθμό πρωτ. 323244/4828/19-10-2018 εντολή μας για εκτέλεση επείγοντων εργασιών
12. Την με αριθμό πρωτ.321445/4788/19-10-2018 έγκριση εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών του εν θέματι αναφερόμενου έργου , του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας.
13. Την από 18-10-2018 εισήγησή μας για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (επείγουσες).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης: 250.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
 Ημερομηνία Δημοπράτησης (μέσω ΕΣΗΔΗΣ): 27-04-2018

Πηγή Χρηματοδότησης: (ΠΔΕ) 2017 – ΣΑΕΠ 801 τροπ.0 με Κ.Α. 2017ΕΠ80100012
 Εκπτώση Δημοπρασίας (μέση) : 64,30%
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 89.249,52€ με ΦΠΑ/ 28-09-2018
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 28-11-2018
 1^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 31-12-2018/ 2458/2018/35605039/4437/26-11-2018
 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε:

α) τον από 05-11-2018 τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών. Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι τακτοποιητικός ως προ τις εργασίες, με αυτόν γίνεται ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής Σύμβασης και το ποσό του ανέρχεται στα **89.249,52 € με Φ.Π.Α.** Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συμπεριλαμβάνει το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., με Νέα Τιμή του άρθρου ΝΑΟΔΟ Β/Β29.4.5.: Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25, η οποία απαιτείται για την κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης του πρανούς επιχώματος του κατεστραμμένου δρόμου πριν τη γέφυρα Νερομάνας. Η 1η Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **12.890,67 € με Φ.Π.Α.** ήτοι υπέρβαση σε ποσοστό **14,44 %** της αρχικής σύμβασης.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύουσα τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών
& την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών

A) Συμβατικά και ιστορικά στοιχεία:

1. Με την υπ' αριθμ. **586/2018/Αρ Πρωτ.94106/1267 /05-04-2018 (ΑΔΑ: ΨΥ8Υ7Λ6-8ΑΙ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30^{ΗΣ} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1^{ΗΣ} ΚΑΙ 2^{ΑΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 17»**, που συντάχθηκαν από τη Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με ημερομηνία ηλεκτρονικής δημοπράτησης την 27-04-2018.

2) Με την υπ' αριθμ. **1274/2018/α.π. 206504/2645/05-07-2018 (ΑΔΑ: 72ΝΨ7Λ6-Ζ36)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εγκρίθηκε το πρακτικό έλεγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου της επικεφαλίδας, στην εργοληπτική επιχείρηση:

«ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ», με οικονομική προσφορά: **71.975,42€ (προ ΦΠΑ)** και προσφερθείσα μέση έκπτωση: **64,30%**.

3) Με το από **28-09-2018** με αρ. πρωτ. **285210/4270** εργολαβικό συμφωνητικό, συνολικής δαπάνης **89.249,52** ευρώ με Φ.Π.Α., που υπογράφηκε μεταξύ της Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περ. Ενότητας Αιτωλ/νίας **ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ** και του **ΣΑΚΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, κάτοικου Αγρινίου, με Α.Φ.Μ. **044723119**, ΔΟΥ Αγρινίου, ενεργούντος ως ανάδοχου του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30^{ΗΣ} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1^{ΗΣ} ΚΑΙ 2^{ΑΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 17»**, έγινε έναρξη εκτέλεσης των εργασιών που προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη.

4) Η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση: **«ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ»** εγκαταστάθηκε στο έργο την 28-09-2018, με προθεσμία εκτέλεσης την **28-11-2018**.

B) Ισχύουσα Νομοθεσία

Για όλα τα θέματα που αφορούν την κατασκευή του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Γ) Αντικείμενο του Έργου:

Αντικείμενο του έργου είναι:

1. Γέφυρα που κατέρρευσε στην Ε.Ο Παραβόλας-Νερομάνας.

Θα κατασκευασθεί πλακοσκεπής οχετός 6,00 χ 3,00 με πτερυγοτόιχους και θα κατασκευασθούν συρματοκιβώτια για την αποκατάσταση των πρανών της Ε.Ο που επλήγησαν από την θεομηνία

2. Τοιχίο που κατέρρευσε στην διασταύρωση της Ε.Ο Αγρινίου-Θέρμου με Ε.Ο Παραβόλας-Καλλιθέας

Θα καθαιρεθεί το τοιχίο που αστόχησε και θα επανακατασκευασθεί για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

3. Τοιχίο που αντιστήριζε πρανές το οποίο ολίσθησε επί της Ε.Ο Κρύου –Νερού – Καλλιθέας.

Θα καθαιρεθεί το τοιχίο που αστόχησε και θα κατασκευασθεί νέο με την αποκατάσταση του πρανού.

Οι εργασίες δεν θα μεταβάλλουν τα γεωμετρικά στοιχεία της διατομής της γέφυρας και των Ε.Ο και είναι δε απολύτως απαραίτητες για την κυκλοφορία που έχει διακοπή (παρ 1) και την επικινδυνότητα των Ε.Ο (παρ2,3).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 250.000 € με Φ.Π.Α και η πίστωση προέρχεται από την ΣΑΕΠ 801 (2017ΕΠ80100012).

Δ) Αιτιολόγηση σύνταξης του 1^{ου} ΑΠΕ & της 1^{ης} Σ.Σ.:

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκε, για να συμπεριλάβει:

Α. τις απαιτούμενες για την έντεχνη ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου, ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την κατασκευή του έργου και μετά από τις ακριβείς προμετρήσεις που έγιναν από τον ανάδοχο. Οι ποσότητες αυτές δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στο στάδιο εκπόνησης της μελέτης.

Β. την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών της σύμβασης στις απαραίτητες εργασίες.

Γ. την έγκριση της 1^{ης} Σ.Σ. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που κρίθηκε αναγκαία μετά:

- Το με αριθμό πρωτ. 302277/4489/04-10-2018 έγγραφο του αναδόχου που μας ενημερώνει για την πλήρη κατέρρευση του επαρχιακού δρόμου πριν τη γέφυρα Νερομάνας.

- Την αυτοψία που διενήργησε η Υπηρεσία με την οποία διαπιστώθηκαν τα αναφερόμενα στο ανωτέρω έγγραφο και ότι συντρέχουν οι λόγοι των άρθρων 155 & 156 του Ν.4412/2016 , περί επειγόντων και απροβλέπτων εργασιών.

- Την υπ.αρ.321448/4788/18-10-2018 Εισηγήση μας προς την Προϊσταμένη Αρχή καθώς και την τεχνική έκθεση που την συνοδεύει , για την εκτέλεση επειγόντων συμπληρωματικών εργασιών , ποσού 12.890,67€ με ΦΠΑ ,ποσοστού 14,44% ,πλέον της σύμβασης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 155 του Ν.4412/2016. Η υπέρβαση αφορά στην ανάγκη κατασκευής τοίχου αντιστήριξης του πρανού επιχώματος του κατεστραμμένου δρόμου ,από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, μήκους 55,00μ. και ύψους 4,00μ.

- Την υπ. αρ. 321448/4788/19-10-2018 Απόφαση Έγκρισης Εκτέλεσης Συμπληρωματικών Εργασιών της Προϊσταμένης Αρχής ποσού 12.890,67€ με ΦΠΑ ,ποσοστού 14,44% πλέον της Αρχικής Σύμβασης για το έργο του θέματος

- Την ανάγκη αλλαγής του προβλεπόμενου στη μελέτη άρθρου κατασκευής τοίχων αντιστήριξης από κατηγορία οπλισμένου σκυροδέματος C16/20 σε κατηγορία C20/25.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακας Εργασιών παρουσιάζει αύξηση ποσοτήτων σε σχέση με αυτές της Αρχικής Σύμβασης, η οποία καλύπτεται με την διάθεση απροβλέπτων δαπανών αυτής. Η δαπάνη που αντιστοιχεί στην αύξηση ποσοτήτων ανέρχεται στο ποσό των **9.382,52 € με Φ.Π.Α.**, χωρίς να μεταβάλλεται με αυτήν το ποσό της αρχικής σύμβασης. Το ύψος του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό της αρχικής σύμβασης , δηλαδή στα **89.249,52 € με Φ.Π.Α.**

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συμπεριλαμβάνει το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ,με Νέα Τιμή του άρθρου ΝΑΟΔΟ Β/Β29.4.5.: Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25, η οποία απαιτείται για την κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης του πρανού επιχώματος του κατεστραμμένου δρόμου πριν τη γέφυρα Νερομάνας. Η 1^η Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό στο ποσό των **12.890,67 € με Φ.Π.Α.** ήτοι υπέρβαση σε ποσοστό **14,44 %** της αρχικής σύμβασης.

Αναλυτικά στην κάθε ομάδα παρατηρείται:

1) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Αύξηση της δαπάνης κατά 666,82 ευρώ.

2) ΤΕΧΝΙΚΑ: Αύξηση της δαπάνης κατά 5.493,24 ευρώ

3) ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ: Αύξηση της δαπάνης κατά 223,92 ευρώ

4) ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: Αύξηση της δαπάνης κατά 1.567,31 ευρώ

5) ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Αμετάβλητη δαπάνη

Οι μεταβολές των εργασιών φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

| ΟΜΑΔΑ | ΔΑΠΑΝΕΣ | | | ΔΑΠΑΝΕΣ | |
|------------------------------------|------------------|---------------------|---------|----------------------|---------------|
| | ΜΕΛΕΤΗΣ | 1 ^{ΟΥ} ΑΠΕ | ποσοστό | 1 ^{ΗΣ} Σ.Σ. | ποσοστό |
| ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | 4.261,95 | 4.928,77 | +15,65% | | |
| ΤΕΧΝΙΚΑ | 28.073,52 | 33.566,76 | +19,57% | 7.660,80 | |
| ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ | 1.119,60 | 1.343,52 | +20,00% | | |
| ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ | 8.224,38 | 9.791,69 | +19,06% | | |
| ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΑΛΕΙΑ | 11.342,94 | 11.342,94 | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 53.022,39 | 60.973,68 | | 7.660,80 | 14,45% |
| Προστίθεται ΓΕ & ΕΟ 18% | 9.544,03 | 10.975,26 | | 1.378,94 | |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 62.566,42 | 71.948,94 | | 9.039,74 | 14,45% |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15 % | 9.384,96 | 2,44 | | 1.355,96 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 71.951,38 | 71.951,38 | | 10.395,70 | 14,44% |
| ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | 24,04 | 24,04 | | 0 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 71.975,42 | 71.975,42 | | 10.395,70 | 14,44% |
| ΦΠΑ 24% | 17.274,10 | 17.274,10 | | 2.494,97 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 89.249,52 | 89.249,52 | | 12.890,67 | 14,44% |

| ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| ΣΥΜΒΑΣΗ | 1 ^{ος} Α.Π.Ε | 1 ^Η ΣΥΜΠΛ.ΣΥΜΒΑΣΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |
| 89.249,52€ | 89.249,52€ | 12.890,67€ | 102.140,19€ |

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. δαπάνης **89.249,52€** με ΦΠΑ και της 1^{ης} Σ.Σ. δαπάνης **12.890,67€** με ΦΠΑ, τελικής συνολικής δαπάνης **102.140,19€** με ΦΠΑ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, δαπάνης **89.249,52 €** με Φ.Π.Α & της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, δαπάνης **12.890,67 €** με Φ.Π.Α., τελικής συνολικής δαπάνης **102.140,19 €** με Φ.Π.Α. του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30^{ΗΣ} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1^{ΗΣ} ΚΑΙ 2^{ΑΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 17**», αναδόχου: ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην συνημμένη σε αυτόν Αιτιολογική Έκθεση.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ο από 05-11-2018 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών

2. Η από 13-11-2018 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας (πρακτικό Νο 13/ συνεδρίαση 03/2018/13-11-2018).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α' / 7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν

με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- Την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- Την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής

Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).

- Την υπ' αριθμ. πρωτ: 382488/5619/04.12.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, δαπάνης **89.249,52 €** με Φ.Π.Α. & της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, δαπάνης **12.890,67 €** με Φ.Π.Α., τελικής συνολικής δαπάνης **102.140,19 € με Φ.Π.Α.** του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30^{ΗΣ} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1^{ΗΣ} ΚΑΙ 2^{ΑΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 17»**, αναδόχου: ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην συνημμένη σε αυτόν Αιτιολογική Έκθεση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος