



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 06 Απριλίου 2021
Αρ. Πρωτ: 82579/521

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **393/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **82091/1420/01-04-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων της Π.Δ.Ε /Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **393/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εφαρμογή της παραγράφου 13 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016 για το έργο με τίτλο: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης – 1^ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμός: 4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕΠ 001/1, κ.ε.: 2018ΕΠ00110054», για δικές σας ενέργειες.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λάμπρος Δημητρογιάννης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 5^η Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:83334/544/01-04-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος προήδρευσε λόγω δικαιολογημένης απουσίας του κ. Σακελλαρόπουλου Παναγιώτη – Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 393/2021

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Εφαρμογή της παραγράφου 13 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016 για το έργο με τίτλο: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης – 1^ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμός: 4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕΠ 001/1, κ.ε.: 2018ΕΠ00110054.».

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **82091/1420/01-04-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων της Π.Δ.Ε /Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

- (1) Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- (2) Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ, σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
- (3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ.248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β'/30.12.2016) Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελονήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
- (4) Την υπ' αριθμ. 142/01-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΤ787Λ6-ZKB) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ'αριθμ. 10^ο/2019 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 01/09/2019 έως 07/11/2021 (άρθρο 165 παρ.1.2 και 3 του Ν.3852/2010)».
- (5) Την υπ' αριθμ. 143/01-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ'αριθμ. 10^ο/2019 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 01/09/2019 έως 07/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
- (6) Την υπ' αριθμ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, όπου γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου και των επαναληπτικών τους, της 2ας Ιουνίου 2019 με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αναλαμβάνουν, επισήμως καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2019 (Άρθρο 46 παράγραφος βγ του Ν. 4555/2018) (Φ.Ε.Κ. 133Α /19.7.2018). Με το από 29-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- (7) Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/1.9.2020 (ΦΕΚ 715/τ.Υ.Ο.Δ.Δ /7.9.2020) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχων.
- (8) Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/274705/3714/19.9.2019 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- (9) Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29.09.2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05-10-2020) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας », όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 21898/940/27.01.2021(ΦΕΚ 384/τ. Β'/02.02.2021) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- (10) Την υπ' αριθμ. 2887/21/30.1.2017 (ΑΔΑ:ΩΑ727Λ6-ΘΗΜ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Δ/σεων.
- (11) Την υπ' αριθμ.πρωτ. 332693/4863/31-1-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένων Δ/σεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- (12) Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.44488/495/15.2.2017 (ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-ΗΣ5) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Π.Δ.Ε.
- (13) Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.127630/2008/25.4.2018 (ΑΔΑ:ΨΘΤΕ7Λ6-ΕΓΞ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας.
- (14) Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.171993/2692/4.6.2018 (ΑΔΑ:Ψ8ΒΕ7Λ6-5ΘΡ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί Ορισμού αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας.
- (15) Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.
- (16) Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
- (17) Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
- (18) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 περί «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), που ίσχυαν κατά τον χρόνο δημοπράτησης του έργου και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 161 «Διακοπή εργασιών- Διάλυση της σύμβασης».
- (19) Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, κατά σειρά ισχύος, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξης του έργου.
- (20) Την υπ' αριθμ.3/02.02.2018 (ΑΔΑ:ΩΖΙΩΟΕΙΑ-4ΑΠ) Απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης (στο εξής Δ.Λ.Τ.Κ.) με την οποία παραλήφθηκε και εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο «Μελέτη Επέκτασης Τμήματος του Προσήμεμου Μώλου Λιμένα Κυλλήνης».
- (21) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 11700/119/15.1.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ9Ξ7Λ6-ΜΜΙ) υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης» και της «Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος», καθώς και η υπ' αριθμ.πρωτ.118614/1739/03.06.2020 (ΑΔΑ:6ΤΗ57Λ6-Υ9Δ) Πρώτη Τροποποίηση αυτής.
- (22) Την υπ' αριθμ.πρωτ.4668/27.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΧ5Ρ7Λ6-Χ34) Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την έγινε ένταξη της Πράξης με τίτλο «Συμπληρωματικά έργα προστασίας και λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5032714.
- (23) Την υπ' αριθμ.πρωτ.58628/10.04.2020 (ΑΔΑ: 63ΒΨΟΡ1Φ-03Τ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Συμπληρωματικά έργα προστασίας και λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης».
- (24) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3122.1-Τ35/59546/15-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΠΘΖ4653ΠΩ-ΨΣ1) Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία πραγματοποιήθηκε ο «Ορισμός αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου Επέκταση τμήματος προσήμεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης».
- (25) Την υπ' αριθμ. 129774/4.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΓΓΠ465ΧΙ8-Γ9Τ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του υπό δημοπράτηση έργου με τίτλο: «Συμπληρωματικά έργα προστασίας και λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης», στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΕΠ 001/1 με κωδικό έργου : 2018ΕΠ00110054 και προϋπολογισμό 4.932.000,00€, στο οποίο περιλαμβάνεται και το υποέργο με τίτλο του θέματος.
- (26) Την υπ' αριθμ.87/22.4.2019 (ΑΔΑ:9Ε5Ζ7Λ6-Ν16) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης δύο (2) υποέργων του έργου: «Συμπληρωματικά έργα προστασίας και λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης», μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το υποέργο με τίτλο «Επέκταση τμήματος προσήμεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων (άρθρο 5, παρ.α του Ν.4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
- (27) Την αριθμ. πρωτ.: ΟΙΚ. 163870/2602/31.5.2019 (ΑΔΑ:6ΔΓΒ7Λ6-ΙΧΖ) Απόφαση της Δ/σης Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος.
- (28) Την υπ' αριθμ. 1775/24.07.2019 (ΑΔΑ:ΨΛΧ07Λ6-ΗΚΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν η Δημοπράτηση και οι όροι δημοπράτησης του ανωτέρω υποέργου με το σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

(29) Την υπ' αριθμ. 198/24.2.2020 (ΑΔΑ:Ω3ΛΡ7Λ6-1ΞΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διεξαγωγής της δημοπρασίας και Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανάθεσης της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ», με μέση προσφερθείσα έκπτωση σαράντα τρία και ογδόντα τοις εκατό (43,80%), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 του ν. 4412/2016.

(30) Το υπ' αριθμ. 1282/20-03-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Π.Δ.Ε. στο οποίο διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη της για το Σχέδιο Σύμβασης και για τη διαδικασία που τηρήθηκε κατά την διαδικασία ανάθεσης του υποέργου με τίτλο του θέματος.

(31) Την από 01.06.2020 υπογραφέισα [με αριθμ.πρωτ.129127/1912/1.6.2020 (ΑΔΑ: ΨΡΤ97Λ6-9ΙΑ, ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006802054 2020-06-02)] Σύμβαση κατασκευής του υποέργου του τίτλου του θέματος, συμβατικής αμοιβής 2.265.872,80€ με το Φ.Π.Α., μεταξύ του Περιφερειάρχη της Π.Δ.Ε., κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, ενεργών ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας [Φορέας κατασκευής του έργου] και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ», κ. Κουπατσάρη Δημήτριο.

(32) Την από 24.7.2020 υποβολή αίτησης από τον ανάδοχο με θέμα «Υποβολή 1^{ου} Λογαριασμού Προκαταβολής», για την οποία εκδόθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 206593/3227/18-8-2020 Απόφαση έγκρισης προκαταβολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και εν συνεχεία με το υπ' αριθμ. 186762/2809/18-8-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για δικές τους ενέργειες.

(33) Το γεγονός ότι η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ», και με δεδομένο το γεγονός ότι δεν είχε προβεί σε έναρξη των εργασιών του έργου μέχρι και τις 6.10.2020, υπέβαλε το από 6.10.2020 αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, καθώς και των Αποκλειστικών και Ενδεικτικών προθεσμιών αυτού, το οποίο έλαβε το υπ' αριθμ. 267347/4291/15.10.2020 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. Το ως άνω αίτημα, με τη θετική σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας διαβιβάστηκε στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Δ.Ε προς διατύπωση της σύμφωνης γνώμης αυτής. Το αίτημα παράτασης της συνολικής Προθεσμίας επιστράφηκε στις 17.11.2020 από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΔΕ, με την παρατήρηση ότι «Επιστρέφεται ο φάκελος καθώς η συνολική προθεσμία του έργου λήγει στις 31/05/2022. Συνεπώς πρέπει να ενσωματωθούν οι παρατάσεις των αποκλειστικών προθεσμιών (για τις οποίες δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ) στον συνολικό χρόνο του έργου. Με την πρόοδο του έργου και εφόσον απαιτηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας θα ληφθούν υπόψιν όλα τα συνημμένα στο παρόν αίτημα παράτασης». Στην συνέχεια, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 306043/5009/21.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας, ενημερώθηκε η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία ότι επιστράφηκε, από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο φάκελος της αίτησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και καλέστηκε να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την ενσωμάτωση των παρατάσεων των αποκλειστικών προθεσμιών του έργου στον αρχικό συνολικό χρόνο περαίωσης αυτού, ήτοι την 31^η Μαΐου 2022.

(34) Και επιπρόσθετα τα κάτωθι:

34.1. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού, με το υπ' αριθμ. πρωτ. Σ.1478/Φ919.32192/1/18/25.7.2018 έγγραφο της προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης, ανέφερε ότι «...απαιτείται ο υπεύθυνος φορέας επ' ωφελεία του οποίου θα φωτισημανθεί το εν λόγω έργο να καταθέσει στην Τράπεζα της Ελλάδος στο... τριακοσίων (300,00) ΕΥΡΩ».

34.2. Το από 9.06.2020 έγγραφο της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ» προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης - το οποίο κοινοποιήθηκε και στην υπηρεσία μας και έλαβε το υπ' αριθμ. 138763/2053/10.6.2020 πρωτόκολλο- με το οποίο ζητούσε όπως της γνωστοποιηθεί η πρόοδος της διαδικασίας φωτισήμανσης της θαλάσσιας περιοχής εκτέλεσης του έργου, κατά τα οριζόμενα της παρ.1, του άρθρου 13 του Ν.4278/14.

34.3. Το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης παρότι είχαν παρέλθει σχεδόν δύο (2) έτη από την έγγραφη ενημέρωσή του, βάσει και του σχετικού (34.1) εγγράφου, για την υποχρέωση καταβολής του απαιτούμενου παραβόλου για την προσωρινή φωτισήμανση της θαλάσσιας περιοχής εκτέλεσης του έργου, δεν έχει προβεί στο διάστημα αυτό στην καταβολή του εν λόγω παραβόλου.

34.4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. Σ2022/Φ.919.32192/2/20/3.12.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων Φαρικού Δικτύου της Υπηρεσίας Φάρων με το οποίο δόθηκαν οδηγίες προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης αναφορικά με τη φωτισήμανση του λιμένα Κυλλήνης, αφού προηγουμένως είχε προηγηθεί η καταβολή του απαιτούμενου παραβόλου των τριακοσίων (300,0) ευρώ σε αυτούς από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης.

34.5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 775/28.12.2020 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης με το οποίο ενημερώθηκε η Υπηρεσία μας για την ολοκλήρωση τοποθέτησης της προσωρινής φωτισήμανσης εντός της θαλάσσιας περιοχής εκτέλεσης του έργου.

34.6. Το υπ'αριθμ.πρωτ. 350558/5780/29-12-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με το οποίο ενημερώθηκε η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία για την τοποθέτηση της προσωρινής φωτοσήμανσης εντός της θαλάσσιας περιοχής εκτέλεσης του έργου και της δόθηκε εντολή για άμεσες ενέργειες επίσπευσης εργασιών.

34.7. Το υπ'αριθμ. πρωτ. 9550/116/14.1.2021 έγγραφο της Υπηρεσίας με το οποίο κλήθηκε η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία για την επίσπευση των εργασιών και ειδικότερα για την πραγματοποίηση της γεωτεχνικής και γεωφυσικής έρευνας που προβλεπόταν να πραγματοποιηθεί εντός του θαλάσσιου χώρου κατασκευής του έργου. Η ως άνω γεώτρηση πραγματοποιήθηκε από τον ανάδοχο στις 1.2.2021 και τα αποτελέσματα αυτής υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία και έλαβαν το υπ'αριθμ.74444/1339/23.3.2021 πρωτόκολλο αυτής.

34.8. Την από 14.01.2021 Αίτηση του αναδόχου για Διάλυση της σύμβασης του έργου με τίτλο του θέματος, που επιδόθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή ενώπιον της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της Δ/σης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Ηλείας και έλαβε το αριθμ. πρωτ. 11033/138/15-01-2021 της Υπηρεσίας, κατ' εφαρμογή της περ.(α) της παρ.2 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016, ήτοι λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος έναρξης των εργασιών περισσότερο από τρεις (3) μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου.

34.9. Την υπ'αριθμ.πρωτ. 11033/138/12-03-2021 (ΑΔΑ:99ΠΜ7Λ6-ΔΡΑ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με θέμα: «Αποδοχή Διάλυσης Σύμβασης για την Υλοποίηση έργου: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης – 1^ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμού 4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕΠ 001/1 με κωδικό έργου : 2018ΕΠ00110054 και αναδόχου : «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ».

Εισηγούμαστε

Λαμβάνοντας υπόψη και:

1. Την παρ.2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020), με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών»,
2. Την παράγραφο 13 του άρθρου 160 του Ν.4412/16.
3. Την υπ'αριθμ. 2541/2019 (ΑΔΑ:60ΥΦ7Λ6-ΟΧΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικού (Ι) της διενεργηθείσας την από 5-11-2019 ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο Πίνακας ΙΙ (Πίνακας Συμμετεχόντων κατά σειρά Μειοδοσίας και πληρότητα αποδοχής των δικαιολογητικών συμμετοχής αυτών).

Να αποφασίσετε:

Για την εφαρμογή της παραγράφου 13 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016 για το έργο με τίτλο: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης – 1^ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμού 4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕΠ 001/1 με κωδικό έργου : 2018ΕΠ00110054

και ειδικότερα να εφαρμοστεί ως εξής:

Α. Να προσκληθεί ο επόμενος κατά σειρά μειοδότης (δεύτερος) του διαγωνισμού για την εκτέλεση του υπόψη έργου, στην προκειμένη περίπτωση η κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)» και να του προταθεί να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό, ήτοι με οικονομική προσφορά η οποία ανέρχεται σε ποσοστό μέσης έκπτωσης τριάντα πέντε και ενενήντα τρία τοις εκατό (35,93%).

Β. Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω πρότασης στον δεύτερο κατά σειρά μειοδοσίας προσφέρων και δεν περιέλθει στην προϊσταμένη αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της πρόσκλησης, να προσκληθεί ο επόμενος (τρίτος) κατά σειρά, μειοδότης του διαγωνισμού για την εκτέλεση του υπόψη έργου, ήτοι στην προκειμένη περίπτωση η κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακρ. τίτλο "ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ"» και να του προταθεί να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό, ήτοι με οικονομική προσφορά η οποία ανέρχεται σε ποσοστό μέσης έκπτωσης τριάντα τρία και ενενήντα τρία τοις εκατό (33,93%).

Γ. Για την προσφυγή στην ανοικτή δημοπρασία, κατά τις οικείες διατάξεις, σε περίπτωση που οι ως άνω αναφερόμενες προτάσεις απορριφθούν από τον 2^ο και 3^ο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, ως αναφέρονται αναλυτικά στα ανωτέρω (Α) και (Β) εδάφια.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο – Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. και στον κ. Καλογερόπουλο Μιχαήλ – Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 82091/1420/01-04-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων της Π.Δ.Ε /Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την εφαρμογή της παραγράφου 13 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016 για το έργο με τίτλο: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης – 1^ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμού 4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕΠ 001/1 με κωδικό έργου: 2018ΕΠ00110054, και ειδικότερα να εφαρμοστεί ως εξής:

Α) Να προσκληθεί ο επόμενος κατά σειρά μειοδότης (δεύτερος) του διαγωνισμού για την εκτέλεση του υπόψη έργου, στην προκειμένη περίπτωση η κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)» και να του προταθεί να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό, ήτοι με οικονομική προσφορά η οποία ανέρχεται σε ποσοστό μέσης έκπτωσης τριάντα πέντε και ενενήντα τρία τοις εκατό (35,93%).

Β) Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω πρότασης στον δεύτερο κατά σειρά μειοδοσίας προσφέρων και δεν περιέλθει στην προϊσταμένη αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της πρόσκλησης, να προσκληθεί ο επόμενος (τρίτος) κατά σειρά, μειοδότης του διαγωνισμού για την εκτέλεση του υπόψη έργου, ήτοι στην προκειμένη περίπτωση η κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακρ. τίτλο "ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ"» και να του προταθεί να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό, ήτοι με οικονομική προσφορά η οποία ανέρχεται σε ποσοστό μέσης έκπτωσης τριάντα τρία και ενενήντα τρία τοις εκατό (33,93%).

Γ) Για την προσφυγή στην ανοικτή δημοπρασία, κατά τις οικείες διατάξεις, σε περίπτωση που οι ως άνω αναφερόμενες προτάσεις απορριφθούν από τον 2^ο και 3^ο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, ως αναφέρονται αναλυτικά στα ανωτέρω (Α) και (Β) εδάφια.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική