



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα

Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 01 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 132555/829

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **625/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **132257/2337/20-05-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **625/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση παραλαβής της Τοπογραφικής μελέτης ως το μόνο εκτελεσμένο μέρος της σύμβασης για τη μελέτη με τίτλο: «Σύνταξη της μελέτης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας και υποδομών στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου 4.4.1 με τίτλο “Accessibility interventions design, planning and realization” του Πακέτου εργασίας 4 (WP4) : «Παρεμβάσεις φυσικής & εικονικής προσβασιμότητας (Physical & Virtual Accessibility interventions)» της Κατηγορίας δαπανών «Υποδομές και εργασίες» του έργου “CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural inclusion (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη)”», προεκτιμώμενης αμοιβής 30.060,00€ με ΦΠΑ, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα INTERREG V Α Ελλάδα Ιταλία 2014-2020/ ΣΑΕΠ 301/6, κ.ε.: 2018ΕΠ30160012, ανάδοχος μελέτης: «ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» Β) Έγκριση λύσης της ως άνω σύμβασης», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 29/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 31^η Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 141588/895/27-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Χαροκόπος Αντώνιος- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 625/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **13^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση παραλαβής της Τοπογραφικής μελέτης ως το μόνο εκτελεσμένο μέρος της σύμβασης για τη μελέτη με τίτλο: «Σύνταξη της μελέτης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας και υποδομών στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου 4.4.1 με τίτλο “Accessibility interventions design, planning and realization” του Πακέτου εργασίας 4 (WP4) : «Παρεμβάσεις φυσικής & εικονικής προσβασιμότητας της τητας (Physical & Virtual Accessibility interventions)» της Κατηγορίας δαπανών «Υποδομές και εργασίες» του έργου “CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural inclusion (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη)”, προεκτιμώμενης αμοιβής 30.060,00€ με ΦΠΑ, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα INTERREG V A Ελλάδα Ιταλία 2014-2020/ ΣΑΕΠ 301/6, κ.ε.: 2018ΕΠ30160012, ανάδοχος μελέτης: «ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» Β) Έγκριση λύσης της ως άνω σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **132257/2337/20-05-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Π.Δ 132/2010 (ΦΕΚ 225/τ.Α/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με Α) την υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με την οποία συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016). Β) την υπ' αρ 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
3. Του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ, σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
4. Της υπ' αριθ. 142/01-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΤ787Λ6-ZΚΒ) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσας στο υπ' αριθ. 10ο/2019 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 01/09/2019 έως 07/11/2021 (άρθρο 165 παρ.1.2 και 3 του Ν.3852/2010)».
5. Της υπ' αριθ. 143/01-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσας στο υπ' αριθ. 10ο/2019 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή τακτικών και

αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 01/09/2019 έως 07/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».

6. Της υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/01-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 715/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./07-09-20).

7. Της υπ' αριθμ. 2887/21/30.1.2017 (ΑΔΑ:ΩΑ727Λ6-ΘΗΜ) Απόφασης κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Δ/σεων.

8. Της υπ' αριθμ. 332693/4863/31-1-2017 απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένων Δ/σεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

9. Της υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.44488/495/15.2.2017 (ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-ΗΣ5) Απόφασης του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Π.Δ.Ε.

10.Της υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.127630/2008/25.4.2018 (ΑΔΑ:ΨΘΤΞ7Λ6-ΕΓΞ) Απόφασης του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας.

11.Της υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.171993/2692/4.6.2018 (ΑΔΑ:Ψ8ΒΕ7Λ6-5ΘΡ) Απόφασης του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί Ορισμού αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας.

12.Της υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29.09.2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/21898/940/27-01-2021 (ΦΕΚ384/τ.Β'/2-02-2021).

13.Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.

14.Της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. 15400/εγκ.6/17-4-13 με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/13 σε θέματα έργων του ν. 3669/08, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/05 αρμοδιότητας των Περιφερειών.

15. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ'Α/8.8.2016)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», που διέπουν την εκτέλεση της σύμβασης

16.Του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών», που εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ /32129/ΦΝ466/2017 - ΦΕΚ 2519/Β/20-7-2017 (στο εξής «ΚΠΑΜ»).

17.Της παρ.2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020), με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του Ν3852/2010 και σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, πλέον, για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών της Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Β. Και έχοντας υπ' όψιν :

1. Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο CROSS THE GAP του διακρατικού Προγράμματος Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020, το οποίο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2: Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση (Integrated Environmental Management) και, συγκεκριμένα, στον ειδικό στόχο 2.1: Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων ως εδαφικό πλεονέκτημα της περιοχής του προγράμματος (Valorisation of cultural heritage and natural resources as a territorial asset of the Programme Area). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%). Στο έργο συμμετέχει, χωρίς προϋπολογισμό, ως συνδεδεμένος εταίρος η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας. Στο Εταιρικό Σχήμα συμμετέχουν επίσης ο Δήμος Μπιτόντο της Ιταλίας ως Επικεφαλής, ο Δήμος Λέτσε και η εταιρία FACTORY ASSOCIATION - TRANS ADRIATIC COMPANY.

2. Το ότι κατά την υποβολή της πρότασης του έργου είχε γίνει περιγραφή ορισμένων τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου και δεδομένης της φύσης και της θέσης αυτού, είχαν χορηγηθεί αντίστοιχα έγγραφα από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, , τα οποία αποτελούν **στοιχεία της εγκεκριμένης πρότασης** του έργου (Application Form) και των συνημμένων εγγράφων αυτής ως εξής :

Στοιχεία από Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού:

α. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 4946/29-09-2016 έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ότι : «...Η Εφορεία μας επιθυμεί την συνεργασία για τη υλοποίηση έργου σχετικού με την βελτίωση πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας...»

β. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ /Φ09/34930/208764/13882/4226/8-11-2016 έγγραφο της Δ/σης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού στο οποίο αναφέρεται ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για την συμμετοχή ως εταίρου στο έργο

γ. το υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΑΜ/382582/35088 /2462/748/24-11-16 έγγραφο της Δ/σης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ (εφεξής «από 24-11-2016 έγγραφο ΥΠΠΟΑ»), στο οποίο θέτονται όροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο στάδιο της μελέτης του έργου. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ρητά ότι «Οι μελέτες που θα ακολουθήσουν της ένταξης στο πρόγραμμα Interreg θα πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες ώστε να εισαχθούν στο ΚΑΣ για την κατά νόμον γνωμοδότηση.»

3. Την υπ' αριθμ. 1676/2019 (ΑΔΑ:6Θ3Ζ7Λ6-Υ6Ψ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία συντελέστηκε η έγκριση διάθεσης πίστωσης, η έγκριση δημοπράτησης και η έγκριση όρων δημοπράτησης για την ανάθεση της μελέτης του θέματος, προϋπολογισμού έως του ποσού των 30.060,00€ με ΦΠΑ.

4. Την υπ' αριθμ. 09/2020 (ΑΔΑ:6Ι7Ν7Λ6-4ΣΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., με την οποία κατακυρώθηκε η ανάθεση της μελέτης στο μελετητικό σχήμα : «ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.».

5. Την από 31.03.2020 υπογραφείσα Σύμβαση μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Περ.Δυτ.Ελλάδας και του νομίμου εκπροσώπου του μελετητικού σχήματος «ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», κ. Παναγιώτη Ζουρντού (ΑΔΑ:60ΞΩ7Λ6-ΠΗ9) (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006502872), για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος καθώς και τα έγγραφα που τη συνοδεύουν και συγκροτούν το Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης (στο εξής Φ.Δ.Σ.), ιδίως, δε, τη Διακήρυξη, το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και το Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής, όπου δίδονται τα προσδιοριστικά στοιχεία του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της μελέτης, όπως αυτό διακηρύχθηκε και ανατέθηκε.

6. Την ισχύουσα προθεσμία περαίωσης της μελέτης του θέματος, που είναι η 30/11/2020, όπως παρατάθηκε με την υπ' αριθμ. 299255/4854/10-11-2020 (ΑΔΑ: 60ΨΙ7Λ6-ΙΓΧ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 254451/4021/5-10-20 αίτησης του αναδόχου.

7. Το άρθρο 2, παρ.3, υποπαρ.6 του Ν4412/2016, στο οποίο ορίζεται ότι «ως «Φυσικό αντικείμενο» της σύμβασης νοείται η τεχνική υπηρεσία ή η μελέτη, που προσδιορίζεται από τη σύμβαση, ως το ζητούμενο αποτέλεσμα αυτής».

8. Το άρθρο 184, παρ. 2 του Ν. 4412/2016, στο οποίο ορίζεται ότι «Η έναρξη κάθε σταδίου ή κατηγορίας μελέτης γίνεται με εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας».

9. Το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, περί «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους»

10. Την παράγραφο 1 του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016, στην οποία αναφέρεται ότι: «1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλουν μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132,...»

11. Το άρθρο 192 του Ν. 4412/2016, στην παράγραφο 1 του οποίου ορίζεται ότι :

«1. Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση μιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 133. Για τις περιπτώσεις αυτές η προϊσταμένη αρχή δεν υποχρεούται να προβεί σε αποζημίωση του αναδόχου.»

12. Την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης και, ειδικότερα, τα κάτωθι εδάφια :

α. «4.2.3 Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, με διάλυση της σύμβασης για τα απομένοντα στάδια μελέτης, κατά το άρθρο 192 του Νόμου. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις της διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 192 – 194 του Νόμου.»

β. «11.2.1 Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση, μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου της μελέτης, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου.»

Αφού λάβαμε επιπλέον υπόψη :

13 Την αλληλογραφία, στο σύνολό της και τις συσκέψεις που έχουν γίνει για την πορεία της μελέτης μετά την υπογραφή της Σύμβασης και, ειδικότερα, :

13.1 Το με αριθμ. πρωτ. Υπηνρ.91091/1328/14-4-2020 έγγραφο του αναδόχου μελετητικού σχήματος, με το οποίο υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η τοπογραφική μελέτη – αποτύπωση της περιοχής της μελετώμενης επέμβασης, επί του τοπογραφικού διαγράμματος της οποίας, εκτός των άλλων τεχνικών στοιχείων, έχει επισημανθεί η γραμμή κατάκλυσης του ποταμού Κλαδέου (ΦΕΚ 515/Δ/9-6-06). Η υποβληθείσα τοπογραφική μελέτη εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 91091/1328/16-07-2020 (ΑΔΑ:Ω0ΖΛ7Λ6-Χ78) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

13.2 Τη με αριθμ. πρωτ. 91091/1328/14-4-2020 (ΑΔΑ:Ω0ΖΛ7Λ6-Χ78) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε η τοπογραφική μελέτη, ως άνω (Β.13.1) και στην οποία βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική επάρκειά της, η τήρηση όλων των ισχυόντων προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών καθώς και η συμμόρφωση του αναδόχου με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

13.3 Το γεγονός ότι έχει πιστοποιηθεί και καταβληθεί στον Ανάδοχο το 95% της αμοιβής της τοπογραφικής μελέτης της εν θέματι μελέτης, βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ. 189641/2860/05-08-2020 Διαβίβασης Εντολής πληρωμής μελέτης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, ήτοι ποσό $3.014,84 * 95\% = 2.864,10\text{€}$ (χωρίς ΦΠΑ) και υπολείπεται η πιστοποίηση και καταβολή του υπολειπόμενου ποσοστού 5% της αμοιβής της εν λόγω επιμέρους μελέτης, δηλαδή ποσού $3.014,84 * 5\% = 150,74\text{€}$ (χωρίς ΦΠΑ).

13.4 Το γεγονός ότι, μετά την υποβολή της τοπογραφικής μελέτης, πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις και συναντήσεις εκπροσώπων της Υπηρεσίας, του αναδόχου μελετητικού σχήματος, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας και της Διεύθυνση Ανάπτυξης Ηλείας, έτσι ώστε, προς επίτευξη της ορθής υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου της ανατεθείσας μελέτης, να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση αυτής οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που επέβαλλαν η σημασία και ο ειδικός χαρακτήρας του ευρύτερου περιβάλλοντος του μελετώμενου έργου (αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Ολυμπίας) σε συνδυασμό και με τους τεχνικούς και νομικούς περιορισμούς που προέκυπταν από :

- i. τους όρους που έχουν τεθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, με προγενέστερα έγγραφά τους (από 24-11-2016 έγγραφο ΥΠΠΟΑ)
- ii. το τεχνικό πλαίσιο της ανατεθείσας μελέτης που τίθεται στο Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης αυτής,
- iii. το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου Cross the Gap,
- iv. τη γραμμή κατάκλυσης του ποταμού Κλαδέου στο τμήμα του που γειτνιάζει με την περιοχή της μελέτης
- v. την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και τους κανόνες της επιστήμης του μηχανικού.

13.5 Το γεγονός ότι, στις συσκέψεις που προαναφέρθηκαν, ο ανάδοχος παρουσίασε προσχέδια-σκαριφήματα προτάσεων του για το σχεδιαζόμενο έργο, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν και η πρόταση κατασκευής πεζογέφυρας για τη διέλευση του ποταμού Κλαδέου («Πρόταση 3» κατά το χαρακτηρισμό του αναδόχου). Όσον αφορά στη συγκεκριμένη πρόταση («Πρόταση 3»), εξ' αρχής τέθηκε υπόψη του αναδόχου η ομόφωνη θέση των συμμετεχόντων στις συσκέψεις υπηρεσιακών παραγόντων της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας και εκπροσώπων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, ότι η πρόταση αυτή αποτελεί μεγάλης κλίμακας επέμβαση στην περιοχή η οποία αποκλίνει ουσιαστικά από το δημοπρατηθέν και συμβατικό αντικείμενο της μελέτης που του ανατέθηκε (όπως αυτό προσδιορίζεται στο Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης και, ιδίως, στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων) και έχει σημαντικές διαφοροποιήσεις από τους όρους που έχουν τεθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για τη μελετώμενη επέμβαση. Ακόμα, στις ίδιες συσκέψεις, διατυπώθηκε, τόσο από τους εκπροσώπους της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας όσο και από τους εκπροσώπους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, η ισχυρή πεποίθηση αυτών ότι η εν λόγω πρόταση του αναδόχου δεν πρόκειται να τύχει της σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Πολιτισμού.

13.6 Το γεγονός ότι στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του Φ.Δ.Σ. γίνεται ρητή αναφορά στο από 24-11-2016 έγγραφο ΥΠΠΟΑ, ώστε να είναι εξ' αρχής γνωστό στον ανάδοχο, που θα αναδεικνυόταν από τη διαδικασία ανάθεσης, το πλαίσιο σχεδιασμού, το είδος και η κατηγορία της (τότε) υπό ανάθεση μελέτης, όπως επίσης και η κλίμακα της επέμβασης και οι τεχνικοί όροι για την αποδοχή των προς μελέτη έργων από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ (Δ/ση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων).

13.7 Το με αριθμ. πρωτ. Υπηνρ. 176263/2628/15-7-2020 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο υπέβαλε, αυτοβούλως και χωρίς να έχει προηγηθεί εντολή της Υπηρεσίας, την πρότασή του για κατασκευή γέφυρας στον ποταμό Κλαδέο, χαρακτηριζόμενη ως «Πρόταση 3».

13.8 Το υπ' αριθμ. πρωτ. 176263/2628/15-7-2020 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕ Ηλείας, με το οποίο η παραπάνω «Πρόταση 3» (περί κατασκευής πεζογέφυρας) διαβιβάστηκε στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, στις 15-7-2020, προκειμένου η τελευταία, ως συνδεδεμένος εταίρος του έργου Cross the Gap και φορέας επ' ωφελεία του οποίου συντάσσεται η μελέτη, να λάβει γνώση, με επισήμανση ότι η πρόταση αυτή αφορά στο σχεδιασμό χωρίς χρήση

μηχανικών συστημάτων ανύψωσης έτσι ώστε, για ακόμη μια φορά, να τονιστεί εκ μέρους της Υπηρεσίας ότι η «Πρόταση 3» είναι εκτός των πλαισίων της Σύμβασης που έχει ανατεθεί.

13.9 Το γεγονός ότι, με το υπ' αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΛ/370013/260175/3901/29-7-2020 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, απεστάλη η «Πρόταση 3» του αναδόχου στην αρμόδια Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ αφού, λόγω του ειδικού χαρακτήρα της περιοχής της μελέτης, για οποιαδήποτε επέμβαση – κατασκευή έργων σε αυτήν απαιτείτο η θετική γνωμοδότηση της εν λόγω Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ, η οποία είχε θέσει τους αρχικούς όρους αναφορικά με τη μελετώμενη επέμβαση, καθορίζοντας, έτσι, το πλαίσιο σχεδιασμού των προς εξειδίκευση, με την ανατεθείσα μελέτη, συγκεκριμένων τεχνικών έργων, αλλά και την κλίμακα αυτών («από 24-11-2016 έγγραφο ΥΠΠΟΑ»).

13.10 Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΑΜ/504437/56922/1897/896/02-10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων [στο εξής «από 02-10-2020 έγγραφο ΥΠΠΟΑ»], με το οποίο διατυπώθηκε η θέση αυτής ότι «η κατατεθειμένη μελέτη (σ.σ πρόταση κατασκευής πεζογέφυρας-«Πρόταση 3») διαφέρει ουσιαστικά από την αρχική πρόταση που είχε κατατεθεί το 2016 από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.» καθώς και ότι η εν λόγω πρόταση του αναδόχου («Πρόταση 3») κρίνεται ότι «θα αποτελέσει επέμβαση πολύ μεγάλης κλίμακας, η οποία θα προσβάλει το τοπίο και δε συνάδει με το χαρακτήρα του ευρύτερου περιβάλλοντος ενός τόσο σημαντικού αρχαιολογικού χώρου, όπως αυτός της Αρχαίας Ολυμπία.». Με το ίδιο έγγραφο της, η εν λόγω Δ/ση του ΥΠΠΟΑ ζήτησε την κατάθεση νέας πρότασης ως επικαιροποίηση/εξειδίκευση αυτής που είχε κατατεθεί το 2016, κάνοντας ειδική αναφορά στο ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι όροι του από 24-11-2016 προγενέστερου σχετικού εγγράφου της («από 24-11-2016 έγγραφο ΥΠΠΟΑ»).

13.11 Το με αριθ. πρωτ. 256113/4049/07-10-2020 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με το οποίο κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο το «από 02-10-2020 έγγραφο ΥΠΠΟΑ», και, επίσης, του γνωστοποιήθηκε ότι η υποβληθείσα πρότασή του («Πρόταση 3») δεν εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Με το ίδιο έγγραφο, ο ανάδοχος κλήθηκε να προβεί άμεσα στην υποβολή της αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου σύμφωνα με το πλαίσιο που είχε τεθεί στο Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης και όπως αυτό αναφέρεται στα από 24-11-2016 και από 02-10-2020 έγγραφα του ΥΠΠΟΑ.

13.12 Το υπ' αριθ. πρωτ. 308171/5068/18-11-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας με το οποίο ζητήθηκε από τον Ανάδοχο να γνωστοποιήσει οριστικά και τελεσίδικα «εάν έχει τη δυνατότητα (σ.σ. ο ανάδοχος) να προχωρήσει στην εκπόνηση της μελέτης του θέματος εντός του πλαισίου που τίθεται από τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Πολιτισμού, το Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης και με σεβασμό στους περιορισμούς που επιβάλλει η υφιστάμενη κατάσταση, τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας (φυσικά) και, παράλληλα, εξασφάλιση τεχνικής αρτιότητας και ασφαλούς λειτουργίας του έργου, ώστε να αποφασιστεί εάν θα προχωρήσει η υλοποίηση της υπογραφείσας σύμβασης, άλλως θα προχωρήσουμε στη διάλυση αυτής.».

13.13 Το υπ' αριθ. πρωτ. Υπληρ. 313583/5135/24-11-2020 έγγραφο του αναδόχου, με το οποίο ο ανάδοχος προχώρησε σε νέα υποβολή, με επιφύλαξη, Αρχιτεκτονικής μελέτης που την αναφέρει ως 2η Έκθεση Παράδοσης Δύο (2) Αρχιτεκτονικών Μελετών και η οποία περιλαμβάνει δύο διακριτές εναλλακτικές προτάσεις του («Πρόταση 2» και «Πρόταση 4», όπως τις χαρακτηρίζει στην υποβολή τους).

13.14 Το υπ' αριθμ. πρωτ. 918/13/4-1-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας προς την Οικονομική Επιτροπή, με την οποία εισηγείται την μη έγκριση της υποβληθείσας (ως άνω Β.13.13) Αρχιτεκτονικής μελέτης της εν θέματι Μελέτης, για τους λόγους που αναλύονται σε αυτό.

13.15 Την υπ' αριθμ. 15/2021 (ΑΔΑ:97117Λ6-Ε90) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ότι δεν εγκρίνει τη με αριθ. πρωτ. Υπληρ. 313583/5135/24-11-2020 υποβληθείσα Αρχιτεκτονική μελέτη («Πρόταση 2» και «Πρόταση 4» αναδόχου) της εν θέματι μελέτης, ως κατά χρόνο, πλέον, αρμόδια για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών της Π.Δ.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197Α/12-10-2020), με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010.

13.16 Το υπ' αριθμ. πρωτ. 6820/66/19-01-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, με το οποίο διαβιβάστηκε στον ανάδοχο η ως άνω απόφαση και ο ανάδοχος κλήθηκε να μην προχωρήσει στην έναρξη εκπόνησης των συμβατικών σταδίων της Αρχιτεκτονικής Μελέτης, της Στατικής μελέτης και των Μελετών Εγκαταστάσεων Γ. Και επειδή :

1. Η υποβληθείσα μελέτη-πρόταση του Αναδόχου για κατασκευή γέφυρας πεζών προς γεφύρωση του ποταμού Κλαδέου («Πρόταση 3») συνιστά ουσιώδη τροποποίηση των όρων της σύμβασης και του αντικειμένου που περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, για την οποία θα απαιτείτο νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και για τους λόγους που παρατίθενται παραπάνω (ως άνω Β.13.5), περαιτέρω δε,

δεν έτυχε της σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού (ως άνω Β.13.10) και δεν εγκρίθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (ως άνω Β.13.11).

2. Οι δύο εναλλακτικές διακριτές προτάσεις (χαρακτηρίζονται ως «Πρόταση 2» και «Πρόταση 4»), που υπέβαλε ο ανάδοχος, περιλαμβάνουν, αμφότερες, επεμβάσεις (σχεδιασμό δομικών στοιχείων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων) που χωροθετούνται εντός της ζώνης πλημμύρας του ποταμού Κλαδέου, δεν τεκμηριώνουν βιώσιμη τεχνική λύση και, για το λόγο αυτό, δεν εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ως άνω Β.13.15).

3. Με το από 2-10-2020 έγγραφό του, το ΥΠΠΟΑ παγίωσε τη θέση του ότι καμία άλλη πρόταση επέμβασης στην υπόψη περιοχή δεν γίνεται αποδεκτή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του (Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, Δ/νση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, ΔΙΠΚΑ), εκτός από προτάσεις εντός του πλαισίου του αρχικού από 24-11-16 εγγράφου του, που αφορούσε στο συγκεκριμένο θέμα.

4. Όπως προκύπτει από όλα τα παραπάνω, η Σύμβαση έχει περιέλθει σε αδιέξοδο αφού, καθ'όλη την προθεσμία υλοποίησης της, δεν κατέστη δυνατό να προκύψει βιώσιμη τεχνική λύση που συγχρόνως :

4.1 να είναι αποδεκτή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ δεδομένου ότι, λόγω του ειδικού χαρακτήρα της περιοχής μελέτης, για οποιαδήποτε επέμβαση – κατασκευή έργων σε αυτήν απαιτείται η θετική γνωμοδότηση του ΥΠΠΟΑ,

4.2 να είναι συμβατή και να λαμβάνει υπόψη τους όρους που αναφέρονται στο από « 24-11-2016 έγγραφο ΥΠΠΟΑ» και συνιστούν την παγιωμένη, και με το ως άνω (Β.13.10) σχετικό, θέση του Υπουργείου,

4.3 να μην συνιστά ουσιώδη τροποποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης,

4.4 να είναι συμβατή με τους ειδικούς επιτόπου τεχνικούς και νομικούς περιορισμούς, που επιβάλλονται λόγω της γειννιάσης της περιοχής επέμβασης με τον ποταμό Κλαδέο (θεσμοθετημένη ζώνη πλημμύρας ποταμού Κλαδέου).

5. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης της μελέτης έχει λήξει (ως άνω Β.6), δεν έχει υποβληθεί από τον ανάδοχο αίτημα παράτασης αυτής και δεν έχει δοθεί σχετική παράταση.

6. Ήδη, δεδομένου του αδιεξόδου στο οποίο περιήλθε, ως ανωτέρω (Γ.4), η παρούσα σύμβαση μελέτης, με τη με αρ. 219/2021 (ΑΔΑ:6ΙΔ37Λ6-9Χ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εγκρίθηκε η αλλαγή της περιοχής παρέμβασης στο πλαίσιο του έργου Cross The Gap σε άλλη θέση της Π.Δ.Ε., όπου θα μπορούσαν να υλοποιηθούν αντίστοιχες παρεμβάσεις που θα εξασφαλίζουν την τήρηση των υφιστάμενων στόχων του έργου Cross The Gap και δεν θα θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή χρηματοδότηση αυτού (συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η αλλαγή παρέμβασης από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας στο Φρούριο του Ρίου).

7. Όπως προκύπτει από όσα παρατέθηκαν πιο πάνω, αλλά και όπως αναφέρεται στο σκεπτικό που παρατίθεται στη με αρ. 219/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., η υλοποίηση της παρέμβασης στην περιοχή της ανατεθείσας μελέτης «κρίνεται ως ανέφικτη, δεδομένου ότι δεν υπήρξε πρόταση παρέμβασης που να κρίνεται τεχνικά ορθή και συγχρόνως να έχει τη σύμφωνη γνώμη των Αρμόδιων Αρχών (Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, Δ/νση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, ΔΙΠΚΑ).»

8. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 249252/4252/29.09.2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 21898/940/27-01-2021 (ΦΕΚ384/ τ.Β'/2-02-2021), στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων έχει μεταβιβαστεί (εκτός των άλλων) η αρμοδιότητα υπογραφής για λύση κάθε είδους σύμβασης που άπτεται των αρμοδιοτήτων του από ποσό άνω των 20.000,00 € και έως 200.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α., μετά από σχετική εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής ή κάθε άλλης αρμόδιας Επιτροπής **και προκειμένου :**

- να καταστεί δυνατή η συμβατική και διοικητική τακτοποίηση της περιελθούσας σε αδιέξοδο μελέτης του θέματος ενώ, ταυτοχρόνως,
- να διασφαλιστεί η υλοποίηση αντίστοιχων, εντός των στόχων του έργου CROSS THE GAP, παρεμβάσεων στην νέα περιοχή παρέμβασης, όπως αυτή εγκρίθηκε με την με αρ. 219/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. (ως άνω Γ.7) και ώστε
- να μην τεθεί σε κίνδυνο η ομαλή χρηματοδότηση των δράσεων του έργου,

Εισηγούμαστε :

Ι. Κατ'εφαρμογήν της παρ.2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020), με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του Ν3852/2010, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, πλέον, για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών της Περιφέρειας, να αποφασίσετε για την

Παραλαβή της Τοπογραφικής μελέτης της μελέτης του θέματος, ως το μόνο εκτελεσμένο μέρος της Σύμβασης, ήδη εγκεκριμένης με τη με αριθμ. πρωτ. 91091/1328/16-07-2020 (ΑΔΑ:Ω0ΖΛ7Λ6-Χ78) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ως κατά χρόνο, τότε, αρμοδίας προς τούτο.

II. Κατ'εφαρμογήν της με αρ.ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/20/ΦΕΚ 4372 Β/5-10-20 Απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, να εξουσιοδοτήσετε τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων Π.Δ.Ε. να υπογράψει τη λύση της σύμβασης για την εκπόνηση της εν θέματι Μελέτης, χωρίς την καταβολή επιπλέον αμοιβής, πέραν της αναφερομένης στο ως άνω (Β.13.3) υπολειπόμενης αμοιβής του εκτελεσμένου μέρους της σύμβασης ύψους $3.014,84 * 5\% = 150,74\text{€}$ (χωρίς ΦΠΑ) και χωρίς την καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Αρκουμάνη Αικατερίνη – Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 132257/2337/20-05-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την παραλαβή της Τοπογραφικής μελέτης ως το μόνο εκτελεσμένο μέρος της σύμβασης για τη μελέτη με τίτλο: «Σύνταξη της μελέτης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας και υποδομών στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου 4.4.1 με τίτλο "Accessibility interventions design, planning and realization" του Πακέτου εργασίας 4 (WP4) : «Παρεμβάσεις φυσικής & εικονικής προσβασιμότητας (Physical & Virtual Accessibility interventions)» της Κατηγορίας δαπανών «Υποδομές και εργασίες» του έργου "CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural inclusion (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη)»», προεκτιμώμενης αμοιβής 30.060,00€ με ΦΠΑ, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα INTERREG V A Ελλάδα Ιταλία 2014-2020/ ΣΑΕΠ 301/6, κ.ε.: 2018ΕΠ30160012, ανάδοχος μελέτης: «ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», ήδη εγκεκριμένης με την αριθμ. πρωτ.: 91091/1328/16-07-2020 (ΑΔΑ:Ω0ΖΛ7Λ6-Χ78) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ως κατά χρόνο, τότε, αρμοδίας προς τούτο.

Β) Εγκρίνει τη λύση της ως άνω σύμβασης, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. να υπογράψει τη λύση της σύμβασης για την εκπόνηση της εν θέματι μελέτης, χωρίς την καταβολή επιπλέον αμοιβής, πέραν της

αναφερομένης στο εισηγητικό μέρος της παρούσας στο σημείο Β.13.3 υπολειπόμενης αμοιβής του εκτελεσμένου μέρους της σύμβασης, ύψους $3.014,84 * 5\% = 150,74\text{€}$ (χωρίς Φ.Π.Α.) και χωρίς την καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.:ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/20/ΦΕΚ 4372 Β/05-10-20 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, όπως ισχύει.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα