



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 10 Σεπτεμβρίου 2021  
Αρ. Πρωτ: 242372/1546

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και  
Ιονίων Νήσων  
Δ/ση Διοίκησης  
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28  
**Για έλεγχο νομιμότητας**

**ΚΟΙΝ.:** Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της  
Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1069/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **241809/5287/02-09-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1069/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Κυρίας Σύμβασης, 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και την 2<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΧΑΡΑΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΩΝ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμός: 2.100.000,00€, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2015ΕΠ50100002, ανάδοχος: Στάθης Παρασκευόπουλος Α.Τ.Ε.», για δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 51/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 06<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 242963/1550/02-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσεκλήθησαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, από την παράταξη «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» οι κ.κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Λύτρας Ιωάννης, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος και ο επικεφαλής της παράταξης «Δυτική Ελλάδα Μπροστά» κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Γεωργία Αγγελοπούλου και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα και ομόφωνα εγκρίθηκε το κατεπείγον της συνεδρίασης και εν συνεχεία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 1069/2021**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **39<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Κυρίας Σύμβασης, 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και την 2<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΧΑΡΑΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΩΝ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμός: 2.100.000,00€, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2015ΕΠ50100002, ανάδοχος: Στάθης Παρασκευόπουλος Α.Τ.Ε.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **241809/5287/02-09-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Α) την υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με την οποία συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016). Β) την υπ' αρ 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
3. Την 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2023.
4. Την υπ. αριθμ. 143/01-09-2019 απόφαση Περιφερειακού συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 01-09-2019 έως 07-11-2021 (άρθρο 175 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
5. Την 258207/3469/3-9-2019 (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/9-9-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
6. Την 274705/3714/19-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ».
7. Την 281668/3810/26-9-2019 (ΦΕΚ 3722/Β'/8-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους».
8. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα του άρθρου 156 §2 & 3.β.
9. Οι διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3 §2γ, περί Αρμόδιων Οργάνων.
10. Οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § β, σύμφωνα με την οποία όταν η έγκριση του ΑΠΕ είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής όταν σημειώνεται υπέρβαση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου.

11. Την 120376/5209/09-11-2017 (ΑΔΑ:66Η4465ΧΙ8-Κ25) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την οποία εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ 501 με κωδικό 2015ΕΠ50100002.
12. Την 115516/03-11-2020 (ΑΔΑ:6ΓΑΥ46ΜΤΛΡ-ΥΜΟ) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με την οποία τροποποιείται ο εγκριθέν προϋπολογισμός του υποέργου στην ΣΑΕΠ 501 με κωδικό 2015ΕΠ50100002 με βάση τη προτεινόμενη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση σε 831.152,90 ευρώ.
13. Την σύμβαση του έργου ποσού 723.396,40€ με ΑΔΑ: ΩΦΣΧ7Λ6-4ΟΙ και ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ006375821 2020-03-04.

14. Τα στοιχεία του έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ):

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης	: 2.100.000€
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 02-09-2019/ 65,55%
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΣΑΕΠ501/ 2015ΕΠ50100002
Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία	: 723.396,40€ / 25-02-2020
Ποσό 1ου Α.Π.Ε.	: 723.396,40€
Ποσό 2ου Α.Π.Ε.	: 723.396,40€
Ποσό 1 <sup>ης</sup> Συμπλ/κής Σύμβασης	: 107.756,50€
Ποσό 3 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε.	: 831.152,90€
Ποσό 4 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 2 <sup>ου</sup> ΑΠΕ της 1 <sup>ης</sup> Σ.Σ.	: 831.152,90€
Ποσό 2 <sup>ης</sup> Συμπλ/κής Σύμβασης	: 253.673,43€
Συνολικό Ποσό 4ου ΑΠΕ αρχικής, 2 <sup>ου</sup> ΑΠΕ της 1 <sup>ης</sup> Σ.Σ. και 2ης Συμπλ/κής σύμβασης	:1.084.826,29€

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Την ομόφωνη σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων ΠΔΕ υπέρ της έγκρισης του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης, 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ της 1<sup>ης</sup> ΣΣ και της 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικού ποσού 1.084.826,29€, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση κατά 49,96% από την συμβατική δαπάνη του έργου και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154 και 156 του Ν4412/2016, η οποία αναγράφεται στο απόσπασμα του 9<sup>ου</sup> πρακτικού (θέμα 2<sup>ο</sup> ΕΗΔ), και εξετάστηκε την 12<sup>η</sup> Απριλίου 2021, η οποία μας διαβιβάστηκε με το 57/12-04-2021 έγγραφο ΤΣΔΕ.
2. Το από 09-04-2021 4<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ της 1<sup>ης</sup> ΣΣ και 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση με την εισήγηση και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύουν.
3. Την υπ' αρ. 93483/26-8-2021 έγκριση της τροποποίησης του ΤΔΥ από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Σχετικά με το έργο:

1) Ο διαγωνισμός για την ανάληψη του έργου έγινε την 02/09/2019 και καταχωρώθηκε την 18/11/2019 με την υπ. αριθμ. 2473/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση Στάθης Παρασκευόπουλος Α.Τ.Ε.

Η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία υπεγράφη την 25/02/2020.

Η συμβατική αξία του έργου ανέρχεται σε 723.396,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2) Με την υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/162566/3281/08-07-2020 απόφαση του Δ/ντη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου ο οποίος ήταν τακτοποιητικός (χωρίς δηλαδή καμία μεταβολή στην συνολική δαπάνη του έργου).

3) Με την υπ. αριθμ. 1206/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης που συμπεριελάμβανε και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση / ήσσονος σημασίας.

Ο 2ος ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης ήταν τακτοποιητικός χωρίς καμία υπέρβαση δαπάνης εργασιών από την αρχική σύμβαση.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικής δαπάνης 107.756,50€ με ΦΠΑ (ποσοστό 14,90% της αρχικής σύμβασης) περιελάμβανε απαραίτητες συμπληρωματικές εργασίες σύμφωνα με τα άρθρα τα άρθρα 132 παρ. 1 σημ. ε και παρ. 2, 337 παρ. 1 σημ. ε και παρ. 2, του Ν.4412/2016 καθώς και του Κεφ. ΙΙΙ, παρ. 3, περίπτωση Ε της υπ. αριθμ. 3802/14.06.2017 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) ΚΑΤΕΥΘΗΝΗΤΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μη ουσιώδεις ή ήσσονος σημασίας (de minimis) τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης

4) Με την υπ. αριθμ. οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/22146/524/27-01-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Περι/κής Ενότητας Αχαΐας εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης & 1ος ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης /

ήσσοнос σημασίας, ο οποίος ήταν τακτοποιητικός σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ και την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης / ήσσοнос σημασίας .

5) Ο προτεινόμενος 4ος ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης - 2ος ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και σύναψη 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή όσον αφορά την αρχική σύμβαση και την 1η συμπληρωματική σύμβαση σε σχέση με τον εγκεκριμένο 3ο ΑΠΕ.

Συντάχθηκε λόγω της ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών πέραν του 15% (1η Συμπληρωματική Σύμβαση/ ήσσοнос σημασίας) και μέχρι του 50% της αρχικής σύμβασης αθροιστικά συνυπολογιζόμενη και με την 2η Συμπληρωματική Σύμβαση, για τους κάτωθι λόγους:

α) Υπάρχει σοβαρός και ενεργός κίνδυνος υπερχειλίσης του χειμάρρου πλησίον της εκβολής του στην περιοχή του Καστελλόκαμπου με αποτέλεσμα να επέλθουν καταστροφές οικιών, ιδιοκτησιών και υποδομών παρακειμένων στην ανατολική του όχθη. Επισημαίνεται ότι ο χείμαρρος διέρχεται εντός κατοικημένης περιοχής του Δήμου Πατρέων (συνημμένη φωτογραφία)

β) Με την παρούσα εργολαβία έγινε καθαρισμός του χειμάρρου στη θέση αυτή, όπως προέβλεπε η μελέτη του έργου, πλην όμως, λόγω των καιρικών φαινομένων και των έντονων βροχοπτώσεων που μεσολάβησαν την παρούσα χειμερινή περίοδο, κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι σήμερα, η κοίτη του χειμάρρου επιχώθηκε εκ νέου από φερτά υλικά (σημαντικός παράγοντας οι έντονες κλίσεις της κοίτης και οι αυξομειώσεις αυτών σε μικρό αναλογούν μήκους της,) και τα κατασκευασθέντα ή υπάρχοντα αναχώματα διαβρώθηκαν σε τέτοιο βαθμό , που να καθίστανται επικίνδυνα σε επόμενα αντίστοιχα έντονα καιρικά φαινόμενα.

γ) Για την ριζική αντιμετώπιση των ανωτέρω κινδύνων απαιτείται η απομάκρυνση όλων των πλεοναζόντων φερτών υλικών από την κοίτη του χειμάρρου και ο πλήρης εγκιβωτισμός αυτής με οπλισμένο σκυρόδεμα (τοιχεία εκατέρωθεν και κοιτόστρωση) σε μήκος 300 μ. περίπου, με σκοπό την αποφυγή επανάληψης φαινομένων διάβρωσης και άρση των συνθηκών επικινδυνότητας που σήμερα έχουν προκληθεί.

δ) Οι ανωτέρω εργασίες εγκιβωτισμού της κοίτης του χειμάρρου, οι οποίες δεν περιλαμβανόντουσαν στην αρχική μελέτη του έργου, ούτε λόγω ύψους δαπάνης (και άλλων αναγκαίων εργασιών στην γέφυρα του Πανεπιστημίου) στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ήσσοнос σημασίας, καθίστανται απαραίτητες και επείγουσες για την προστασία του παραλιακού οικισμού του Καστελλόκαμπου, όπως προαναφέρθηκε και η αναγκαιότητα άμεσης εκτέλεσης των συναφών εργασιών, είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την αποφυγή καταστροφών από επανάληψη πλημμυρικών φαινομένων την προσεχή χειμερινή περίοδο.

ε) Οι εργασίες αυτές, οι οποίες απαιτούν το λιγότερο τέσσερις μήνες για την κατασκευή τους, πρέπει να ολοκληρωθούν στο επόμενο διάστημα και μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2021.

Το διάστημα αυτό δεν επαρκεί για διενέργεια νέου διαγωνισμού, ο οποίος στην καλύτερη περίπτωση - άνευ προσφυγών - απαιτεί πέντε μήνες για την ολοκλήρωσή του, που αθροιζόμενο με το χρόνο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, αυτό δεν θα καταστεί αποτελεσματικά λειτουργικό για το σκοπό υλοποίησής του πριν την προσεχή χειμερινή περίοδο.

Προς τούτο, δεδομένου ότι η μέση έκπτωση της παρούσας ενεργού δημοπρασίας (65,55%) είναι απολύτως ικανοποιητική και συμφέρουσα το δημόσιο, προτείνεται η σύναψη 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης δαπάνης 253.673,43€ με Φ.Π.Α, ποσοστού 35,06% της αρχικής σύμβασης και συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της 1ης Σ.Σ, ποσοστού 49,96% της αρχικής σύμβασης (μικρότερο του 50%), για την επίτευξη υλοποίησης του μέγιστου αναγκαίου κατά τα οριζόμενα στο νόμο φυσικού αντικειμένου και εντός των οικονομικών ορίων που αυτός ορίζει, για την αντιπλημμυρική θωράκιση και αντιμετώπιση νέων έντονων σχετικών φαινομένων στον αναφερθέντα χείμαρο.

Η σύναψη της 2ης Σ.Σ.Ε θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 156 παραγρ. 1 και 132 παραγρ. 2 του ν.4412/2016 καθώς και της υπ. αριθμ. 3802/14-06-2017 22ης οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Η συνολική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 4ο ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένων της 1ης και 2ης συμπληρωματικών συμβάσεων ανέρχεται σε 1.084.826,29€ με ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό 49,96% < 50,00%, ως ορίζει η κείμενη νομοθεσία που διέπει την παρούσα σύμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγήσεων θα

Α) την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης, 2ου ΑΠΕ της 1ης ΣΣ και της 2ης Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΧΑΡΑΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΩΝ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» συνολικού ποσού 1.084.826,29€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων 848.005,95€ για Εργασίες με ΓΕ+ΟΕ , 26.683,74 € για Απρόβλεπτα, 170,22€ για Αναθεώρηση και 209.966,38€ για τον ΦΠΑ , το συνολικό ποσό

παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την Κύρια Σύμβαση 49,96% €, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων.

β) Την εξουσιοδότηση υπογραφής της 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Παρακαλούμε για την έγκριση του θέματος, καθώς οι προτεινόμενες με τον 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ και τη 2<sup>η</sup> ΣΣ πρέπει να εκτελεστούν άμεσα ώστε να θωρακιστεί αντιπλυμμηρικά η περιοχή του Καστελλόκαμπου καθώς υπάρχει σοβαρός και ενεργός κίνδυνος υπερχειλίσης του ποταμού πλησίον της εκβολής του με αποτέλεσμα να επέλθουν καταστροφές οικιών, ιδιοκτησιών και υποδομών παρακειμένων στην ανατολική του όχθη.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 241809/5287/02-09-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Α) Εγκρίνει τον 4<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της Κυρίας Σύμβασης, τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και την 2<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΧΑΡΑΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΩΝ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμός: 2.100.000,00€, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2015ΕΠ50100002, ανάδοχος: Στάθης Παρασκευόπουλος Α.Τ.Ε., συνολικού ποσού 1.084.826,29€ με Φ.Π.Α., εκ των οποίων 848.005,95€ για Εργασίες με ΓΕ+ΟΕ, 26.683,74€ για Απρόβλεπτα, 170,22€ για Αναθεώρηση και 209.966,38€ για τον Φ.Π.Α., ο οποίος παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την Κύρια Σύμβαση 49,96%.

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική