



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1458/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 46

46^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 21^η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/374962/1853/17-11-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Νικολακόπουλος Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 11) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **8^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών (Σ.Π.Ε.) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) ποσού 31.228,33€ (με Φ.Π.Α.) του υποέργου 3 - μελέτης: «Μελέτη οριοθετήσεων και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε υδατορέματα περιοχής Αιγιάλειας», προϋπολογισμός: 500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της μελέτης: «Οριοθέτηση και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε υδατορέματα της Π.Ε. Αχαΐας», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΜΠ 901), κ.μ.: 2022ΝΠ20100031 (πρώην 2020ΜΠ90100002) ανάδοχος: Ένωση Οικονομικών Φορέων «Sigma ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.- HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.». Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ως παρεπόμενη της Κύριας Σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/362014/6292/16-11-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
3. Α) την υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με την οποία συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016). Β) την υπ' αρ 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016), όπως τροποποιήθηκε και

- ισχύει με την υπ` αριθ. 314449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β`2551)».
4. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΠΔΕ για την περίοδο 2019-2023 και το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-9-2019 έως και 31-12-2023.
5. Την αριθμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79Β'/15.1.2021) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ` αριθ.178/26.11.2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και με την οποία τροποποιείται η υπ` αριθ. 248595/27.12.2016 του Γενικού Γραμματέα, σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309Β'/30.12.2016).
6. Την υπ` αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9406/191/13-01-2022 (ΦΕΚ.27/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ` αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13-01-2022 (ΦΕΚ. 141/τ.Β/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ.26/ΥΟΔΔ/20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
9. Την 412911/6151/30-12-2022 (ΦΕΚ.120/ΥΟΔΔ/31-12-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Παράταση της θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
10. Την υπ` αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης Αρμοδιοτήτων οργανικών Μονάδων της ΠΔΕ σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους » (ΦΕΚ 3566/Β'/26-05-2023) όπως ισχύει.
11. Την με αριθμό ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21-04-2023 (ΑΔΑ: 9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί επανατοποθέτησης-τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ` αριθ. 314449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β`2551).
12. Την με αριθμό ΠΔΕ/ΔΔ/125961/2265/21-04-2023 (ΑΔΑ: 931Β7Λ6-ΧΙΠ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί επανατοποθέτησης-τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ` αριθ. 314449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β`2551).
13. Τις Α.Π. 33679/30-03-2020 (ΑΔΑ:9Κ3046ΜΤΛΡ-ΣΘ5) και Α.Π. 51428/22-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΨ246ΜΤΛΡ-Η11) αποφάσεις υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τις οποίες εγκρίθηκε η ένταξη της μελέτης: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», στη ΣΑΜΠ 901 με κωδικό 2020ΜΠ90100002 και συνολικό προϋπολογισμό 1.800.000,00€, υποέργο της οποίας είναι μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».
14. Την αρ. πρωτ. 104990/02-11-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΔΗ46ΜΤΛΡ-ΕΜΦ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εντάχθηκε στη ΣΑΝΠ201 με κωδικό 2022ΝΠ20100031 και ΜΙΣ 5189659, η μελέτη: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» (2020ΜΠ90100002), υποέργο της οποίας αποτελεί η μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».
15. Την Α.Π. 22488/10-03-2023 (ΑΔΑ: 6ΙΛΣ46ΜΤΛΡ-2ΕΨ) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε στο ΠΔΕ 2023 η μελέτη: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» στη ΣΑΝΠ201 με κωδικό 2022ΝΠ20100031 και ΜΙΣ 5189659, υποέργο της οποίας αποτελεί η μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».
16. Τον φάκελο της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», κωδικού 2022ΝΠ20100031 (πρώην 2020ΜΠ90100002).
17. Την από 15-02-2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012149382) ποσού 325.000,02€ (με ΦΠΑ) της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».
18. Τον 2ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών (2ο Σ.Π.Ε.) αρχικής σύμβασης ποσού 325.000,02€ (ΜΕ ΦΠΑ) και την 1η Σ.Σ. ήσσονος σημασίας ποσού 31.228,33€ (με ΦΠΑ) της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».

19. Την Αιτιολογική Έκθεση του 2ου ΣΠΕ και της 1ης ΣΣ στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι σύνταξης τους.

20. Την από 17/10/2023 Εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. Αχαΐας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΔΕ.

21. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων ΠΔΕ υπέρ της έγκρισης του 2ου ΣΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», η οποία αναγράφεται στο απόσπασμα του 25ου Πρακτικού (θέμα 5ο) που εξετάστηκε στη συνεδρίαση της 30ης Οκτωβρίου 2023.

22. Τα στοιχεία του έργου:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ	
α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης:	Δ.Τ.Ε Π.Ε.Α
β. Κωδικός έργου:	2022ΝΠ20100031 (πρώην 2020ΜΠ90100002)
γ. Προϋπολογισμός:	500.000,00 € με το Φ.Π.Α.
δ. Χρηματοδότηση:	ΠΗΓΗ: ΣΑΝΠ201/πρώην ΣΑΜΠ901
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ	
α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως:	31/05/2022 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ
β. Σύστημα δημοπρατήσεως:	35,00%
γ. Μέση Έκπτωση:	1529/2022 (ΑΔΑ: 6ΘΩΜ7Λ6-8Δ4)
δ. Απόφαση έγκρισης Δημοπρασίας:	325.000,02€ (με το Φ.Π.Α.)
ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	15/02/2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012149382)
στ. Ημερομηνία συμφωνητικού:	
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ	
Αρχική προθεσμία περαιώσεως:	15/02/2025
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	
α. 1 ^{ος} Α.Π.Ε (σε ισοζύγιο) εγκεκριμένος:	325.000,02€ (με το ΦΠΑ)/ΑΔΑ: ΨΔ7Ζ7Λ6-Κ9Π)
β. 2 ^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) προς έγκριση:	325.000,02€ (με το ΦΠΑ)
γ. 1 ^η Σ.Σ. (προς έγκριση):	31.228,33€ (με το ΦΠΑ)
2 ^{ος} Α.Π.Ε + 1 ^η ΣΣ (προς έγκριση):	356.228,35€ (με το ΦΠΑ)

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Τον 2^ο Συγκριτικό Πίνακα Αρχικής Σύμβασης ποσού 325.000,02€ με ΦΠΑ (όσο και το ποσό της Σύμβασης και του εγκεκριμένου 1^{ου} ΣΠΕ), και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ήσσονος σημασίας ποσού 31.228,33€. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων (αρχικής και 1^η ΣΣ) ανέρχεται στο ποσό των 356.228,35 € με ΦΠΑ.

2. Τις από 17-10-2023 εισήγηση και αιτιολογική έκθεση του Προϊστάμενου Δομών Περιβάλλοντος που αφορούν στην έγκριση του 2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα αρχικής σύμβασης ποσού 325.000,02€ με ΦΠΑ, και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» ποσού 31.228,33€ με ΦΠΑ.

3. Το απόσπασμα του 25^{ου} πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΔΕ, του θέματος (5) που εξετάστηκε την 30η Οκτωβρίου 2023, με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του α) 2^{ου} Σ.Π.Ε. & β) της σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Με τον διαβιβαζόμενο 2ο ΣΠΕ

προτείνεται η ανάληψη των απροβλέπτων, καθώς και η δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, που προέκυψε από ανάγκη συμπλήρωσης του αντικειμένου της μελέτης στον ποταμό Κερυνίτη και σε άλλα τμήματα των υδατορεμάτων Κλουμενίτη, Στάχταινα κλπ με σκοπό την προστασία των παρόχθιων ιδιοκτησιών, της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.

Μετά από αυτοψίες της υπηρεσίας μας και για την ολοκληρωμένη σχεδίαση των νέων έργων διευθέτησης στα τμήματα των ως άνω υδατορεμάτων απαιτείται η συμπλήρωση του φυσικού αντικειμένου της μελέτης περιλαμβάνοντας Τοπογραφική Αποτύπωση, Υδρολογική και Υδραυλική Μελέτη, καθώς και Γεωλογική Μελέτη και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Για τους παραπάνω λόγους οι εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Συμβάσης δεν μπορούν τεχνικά η οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση.

Οι ανωτέρω συμπληρωματικές εργασίες – αποτελούν σύμφωνα με τα άρθρα 132 παρ. 1 σημ. ε και παρ. 2, 337 παρ. 1 σημ. ε και παρ. 2, του Ν.4412/2016 καθώς και του Κεφ. ΙΙΙ, παρ. 3, περίπτωση Ε της υπ. αριθμ. 3802/14.06.2017 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) ΚΑΤΕΥΘΗΝΗΘΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μη ουσιώδεις ή ήσσονος σημασίας (*de minimis*) τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης, αφού :

- Η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της.
- Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών.
- Η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο ανώτατο ποσοστό, ήτοι το 10% του αρχικά συμβασιοποιημένου αντικειμένου πλέον αναθεώρησης και ΦΠΑ.
- Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.
- Δεν απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των λοιπών επιτρεπτών περιπτώσεων τροποποίησης των άρθρων 132 & 337 παρ.4 του Ν. 4412/2016, καθώς εν προκειμένω οι «ήσσονος αξίας» τροποποιήσεις εισάγουν μικρής σημασίας μεταβολές στην αρχική σύμβαση και δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη αιτιολόγηση τους από την αναθέτουσα αρχή, παρά μόνο η πλήρωση σωρευτικά των προηγούμενων σημείων – προϋποθέσεων
- Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον πληρούνται αυθροιστικά η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 156, της παραγράφου 2 του άρθρου 132 (και 337), και της παρ.3 του άρθρου 186 του ν.4412/2016, όπως ισχύει.
- Συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις των άρθρων 156 παρ.1, 132 παρ. 1(ε) & 2 και 337 παρ. 1(ε) & 2, του Ν.4412/2016 και του Κεφ. ΙΙΙ, παρ. 3, περίπτωση Ε της υπ. αριθμ. 3802/14.06.2017 22ης ΚΑΤΕΥΘΗΝΗΘΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η αύξηση της κύριας σύμβασης κατά εννέα και εξήντα ένα εκατοστά τοις εκατό (9,61%), ήτοι κατά 25.184,14€ χωρίς ΦΠΑ.

Αναλυτικότερα ο 2ος Συγκριτικός Πίνακας Εργασιών και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (προς έγκριση), είναι συνολικού ποσού 356.228,35 € με ΦΠΑ, αυξημένος κατά 31.228,33 € με ΦΠΑ σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση (ποσοστό υπέρβασης 9,61%).

Η δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 2023 στη ΣΑΝΠ201 με κωδικό έργου 2022ΝΠ20100031 (πρώην 2020ΜΠ90100002) και ΜΙS 5189659.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση:

- α) του 2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών (ΣΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (μη ουσιώδεις ή ήσσονος σημασίας «*de minimis*», ποσοστό 9,61% της αρχικής) της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», συνολικού ποσού 356.228,35€ με ΦΠΑ, αυξημένος κατά 31.228,33€ με ΦΠΑ σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση,
- β) την εξουσιοδότηση υπογραφής της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 31.228,33€ με ΦΠΑ της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», ως παρεπόμενη της Κυρίας Σύμβασης, από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στον κ. Γουναρόπουλο Παναγιώτη – Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3566/τ.Β'/29.05.2023) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 2^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών (Σ.Π.Ε.) συνολικού ποσού 356.228,35€ (με Φ.Π.Α.) και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (μη ουσιώδεις ή ήσσονος σημασίας «de minimis», ποσοστό 9,61% της αρχικής), ποσού 31.228,33€ (με Φ.Π.Α.) του υποέργου 3 - μελέτης: «Μελέτη οριοθετήσεων και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε υδατορέματα περιοχής Αιγιάλειας», προϋπολογισμός: 500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της μελέτης: «Οριοθέτηση και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε υδατορέματα της Π.Ε. Αχαΐας», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΜΠ 901), κ.μ.: 2022ΝΠ20100031 (πρώην 2020ΜΠ90100002) ανάδοχος: Ένωση Οικονομικών Φορέων «Sigma ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.- HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.».

Β) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ως παρεπόμενη της Κύριας Σύμβασης.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισε αρνητικά.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος δήλωσε αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα