



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1852/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 51

51^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 25 Νοεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/385265/2411/21-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Η κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε), συνολικού ποσού 2.941.950,75€ (με Φ.Π.Α.), υπερσυμβατικού σε ποσοστό 14,90%, λόγω της 1ης τροποποίησης της αρχικής σύμβασης (1η ΣΣ) ποσού 381.509,99€ (με Φ.Π.Α.) του 43ου υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ: 17Η, 21Η, 23Η, 24Η, 25Η ΚΑΙ 43Η, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ», προϋπολογισμός: 6.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100013)», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100001 (πρώην 2014ΕΠ50100000), κωδικός ΜΙΣ:5189541, ανάδοχος: «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.». Β) Έγκριση σύναψης της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης (1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης)».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/382844/5607/20-11-2024 (ορθή επανάληψη 20-11-2024)** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η υπ'αριθμ.248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4309/Β' /30-12-2016)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α'42)», αρμοδιότητας Περιφερειών».
4. Την εγκύκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ.β(γ), σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών.
5. Την με αριθμό ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21-04-2023 (ΑΔΑ: 9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί επανατοποθέτησης-τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ` αριθ. 314449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β`2551).
6. Την με αριθμό ΠΔΕ/ΔΔ/125961/2265/21-04-2023 (ΑΔΑ: 931Β7Λ6-ΧΙΠ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί επανατοποθέτησης-τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ` αριθ. 314449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β`2551).
7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 132, 155 και 156.
8. Την με αρ.πρωτ.:101371/1610/12.04.2022 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την έγκριση εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, στο έργο του θέματος.
9. Την με αρ.πρωτ.:108758/1732/14.04.2022 απόφαση έγκρισης εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών για το έργο του θέματος.
10. Την με αρ.πρωτ.:111965/1793/14.04.2022 ειδική εντολή εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών της Διευθύνουσας υπηρεσίας προς τον ανάδοχο.
11. Το σχετικά έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου.
12. Τα παρακάτω

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	6.000.000,00 € με ΦΠΑ
Ημερομηνία δημοπράτησης (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) :	27/12/2019
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΠΔΕ- ΣΑΕΠ 501 με ΚΑ:2014ΕΠ50100000
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	57,33 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	2.560.440,76 € με ΦΠΑ/18.11.2020
Ποσόν 2 ^{ου} Α.Π.Ε.& 1 ^{ης} ΣΣ:	2.941.950,75 € (με ΦΠΑ)
Προθεσμία περαίωσης:	31/10/2024 (6 ^η παράταση με την 968/2024 απόφαση της Περιφερειακής επιτροπής)

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2^ο Α.Π.Ε με την 1^η Τροποποίηση αρχικής Σύμβασης (1^η Σ.Σ) του έργου του θέματος καθώς και την σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτ/νίας και σας γνωρίζουμε ότι:

- Ο 2^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες της αρχικής σύμβασης και περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις των εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και τις προμετρήσεις των υπόλοιπων εργασιών

Όλες οι μειώσεις που προέκυψαν σε εργασίες διατίθενται για την κατασκευή άλλων εργασιών και η περαιτέρω αύξηση των εργασιών καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων. Η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιείται το <<βασικό σχέδιο>> του έργου.

Στον 2^ο ΑΠΕ ενσωματώνεται και η 1^η Τροποποίηση αρχικής σύμβασης(1^η Συμπληρωματική σύμβαση).

• Η 1^η Τροποποίηση αρχικής σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες που αφορούν στην αποκατάσταση βλαβών που δημιουργήθηκαν στο επαρχιακό οδικό τμήμα:Ναύπακτος προς Γέφυρα Μπανιά καθώς και στο επαρχιακό οδικό τμήμα Λιμνίτσα-Χρύσοβο-Άνω Χώρα από τις έντονες βροχοπτώσεις που επικράτησαν στην περιοχή το χρονικό διάστημα 10 έως 12 Δεκεμβρίου 2021.Οι βλάβες αυτές δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη καθόσον, δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή της Σύμβασης του έργου και η αποκατάστασή τους κρίνεται απαραίτητη για την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων και οδηγών.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ ανέρχεται στο ποσόν των 381.509,99 € μαζί με το Φ.Π.Α (307.669,35 € εργασίες + 73.840,64 € ΦΠΑ),δαπάνη που αντιστοιχεί σε υπέρβαση κατά 14,90% της αρχικής σύμβασης.

Οι ανωτέρω συμπληρωματικές εργασίες αποτελούν, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, το κεφάλαιο ΙΙΙ περίπτωση ΣΤ. της κατευθυντήριας οδηγίας 22(ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και της εγκυκλίου 8 (ΑΔΑ:ΨΠ05465ΧΘΞ-7ΦΔ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ήσσονος αξίας τροποποιήσεις(de minimis) της αρχικής σύμβασης αφού:

-Η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια εκτέλεσής της.

-Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών

-Η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο ανώτατο ποσοστό (ήτοι το 15 % της αρχικής σύμβασης)

-Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης

• Η τελική δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ με την 1^η Σ.Σ, ανέρχεται στο ποσό των 2.941.950,75 € με Φ.Π.Α,δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 381.509,99 € με ΦΠΑ ,ήτοι ποσοστό 14,90%.

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΣΑΝΠ 401 ,με ενάρθμο:2022ΝΠ40100001 και ΜΙΣ:5189541 (με παλιό ενάρθμο :2014ΕΠ50100000), σύμφωνα με την αρ.πρωτ:10978/12.09.2024 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση :

Α) του 2^{ου} Α.Π.Ε -που περιλαμβάνει τη 1^η Τροποποίηση αρχικής σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση)-, συνολικής δαπάνης: 2.941.950,75 € με ΦΠΑ, δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 381.509,99 € (με ΦΠΑ) ήτοι ποσοστό 14,90% του 43^{ου} υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ: 17^η ,21^η ,23^η ,24^η ,25^η ΚΑΙ 43^η , ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» , αναδόχο: « ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100013)», χρηματοδότηση Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) ΣΑΝΠ 401 με ενάρθμο:2022ΝΠ40100001 και ΜΙΣ:5189541 (παλιός κωδικός ενάρθμο:2014ΕΠ50100000).

Β) σύναψης της 1^{ης} Τροποποίησης αρχικής σύμβασης (1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης) του 43^{ου} υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ: 17^η ,21^η ,23^η ,24^η ,25^η ΚΑΙ 43^η , ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ», ποσού:381.509,99 € (με ΦΠΑ) με τον ανάδοχο του έργου: « ΟΔΟΣ. Α.Τ.Ε.».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ.

Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε), συνολικού ποσού 2.941.950,75€ (με Φ.Π.Α.), υπερσυμβατικό σε ποσοστό 14,90%, λόγω της 1ης τροποποίησης της αρχικής σύμβασης (1η ΣΣ) ποσού 381.509,99€ (με Φ.Π.Α.) του 43ου υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ: 17Η, 21Η, 23Η, 24Η, 25Η ΚΑΙ 43Η, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ», προϋπολογισμός: 6.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100013)», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100001 (πρώην 2014ΕΠ50100000), κωδικός ΜΙΣ:5189541, ανάδοχος:

«ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.».

Β) Εγκρίνει την σύναψη της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης (1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης) του ως άνω υποέργου.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ