



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 11 Οκτωβρίου 2013
Αρ. πρωτ. 251244/2541

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 885/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1)η υπ'αριθμ. 191285/6660/17-9-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

2) η υπ'αριθμ. 189/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 44048/8378/6-7-2012 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 885/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ της εργολαβίας «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Δήμου Ανδρίτσαινας» έργου «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Ν. Ηλείας» αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ Α.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 29/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 8^η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 262826/2653/4-10-2013(σε ορθή επανάληψη 7-10-2013) νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 23^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ της εργολαβίας «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Δήμου Ανδρίτσαινας» έργου «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών - αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Ν. Ηλείας» αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ Α.Ε.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κo Ρόδη ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπή παρέθεσε την εισήγηση της Δ/νσης η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

«Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Για έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου:

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟ Ν.ΗΛΕΙΑΣ»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ Α.Ε

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΠΔΕ 2007ΕΠ40100001 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 352.000€ |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | 2842, 2843/24-8-2009 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 2. Ημερομηνία Σύνταξης (περαίωσης) | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|---|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης. | ΔΕΚΕ/ Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 29-09-2009 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Επιμέρους ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες. |

4. Έκπτωση	43%
5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών	Αρ.πρωτ. Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε. 57150/5934/13-10-2009
6. Ποσό Σύμβασης	200.665,97€ (με ΦΠΑ)
7. Ημερομηνία Σύμβασης	18-11-2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1. Αρχική Προθεσμία Περαίωσης	18- 5-2010
2. 1 ^η Παράταση	30- 6-2010
3. 2 ^η Παράταση	30- 9-2010
4. 3 ^η Παράταση	31-12-2010

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

1ος Α.Π.Ε. δαπάνης	207.411,04€	
2ος Α.Π.Ε. δαπάνης	69.107,61€	189/2012 Απόφαση Οικ.Επιτροπής Π.Δ.Ι
3ος Α.Π.Ε. δαπάνης	79.507,21€	Υπό έγκριση

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.**Αιτιολογία σύνταξης του 3^{ου} Α.Π.Ε.**

Με τη με αρ.πρωτ.46641/1834/08-03-2012 Απόφαση, η οποία επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών, αποδεχτήκαμε τη Διάλυση της εργολαβίας του θέματος χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Με τη με αρ.πρωτ.297996/11049/19-02-2013 (ΑΔΑ ΒΕΤΩ7Λ6-Χ9Η) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε., εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής των εργασιών του έργου του θέματος στο οποίο ορίστηκε αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης ποσού **3.511,60€**.

Με το θεωρημένο 4^ο λογαριασμό - πιστοποίηση, καθορίστηκε η δαπάνη της αναθεώρησης στο ποσό των **2.108,94€** προ Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με τους συνημμένους στην αιτιολογική έκθεση, πίνακες τόκων υπερημερίας λόγω μη αποπληρωμής του 1^{ου} και 2^{ου} λογαριασμού - πιστοποίησης και των δικαστικών εξόδων σύμφωνα με τη 1465/2011 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, υπολογίστηκε το ποσό της δαπάνης των **7.000€** περίπου το οποίο θα προσδιοριστεί επακριβώς με τον λογαριασμό - πιστοποίηση τον οποίο θα υποβάλει ο Ανάδοχος του έργου.

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις : Ν.1418 / 84, Ν.2372 /96, Π.Δ.609/85, Ν. 2940/2001 και 3669/2008.

Μετά τα παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. της εργολαβίας:

**«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ»**

**ΕΡΓΟ : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ -
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟ Ν.ΗΛΕΙΑΣ»**

συνολικής δαπάνης 79.507,21€ με Φ.Π.Α. ο οποίος είναι μειωτικός κατά

113.838,32€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση και αναλυτικά περιλαμβάνει :

Α) 53.985,05€ για εργασίες,

Β) 2.108,94€ για αναθεώρηση,

Γ) 12.901,62€ για Φ.Π.Α.,

Δ) 7.000,00€ για πρόβλεψη τόκων υπερημερίας,

Ε) 3.511,60€ για αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου

- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- την υπ αριθμ. 191285/6660/17-9-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 189/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3^ο ΑΠΕ της εργολαβίας «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Δήμου Ανδρίτσαινας» έργου «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών - αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Ν. Ηλείας» αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ Α.Ε..

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου