



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 1 Απριλίου 2014
 Αρ. πρωτ. 76242/739

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
- 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
 Πανεπιστημίου 254, Πάτρα
- 3) Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 257/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ. 1) το υπ'αριθμ. 68120/544/14-3-2014 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
 2) η υπ'αριθμ. 67197/1238/11-3-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
 3) η υπ'αριθμ. 1221/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε εκτελεστή με το υπ'αριθμ. 3629/316/25-2-2014 έγγραφό σας)*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 257/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 146.928,16 € για αύξηση εγκεκριμένης αναθεώρησης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Μελέτη - Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση Ντάσκα Δ. Τριταΐας», Ανάδοχου: ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 11/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 26^η Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 79279/802/21-3-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφων- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 257/2014

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 10^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 146.928,16 € για αύξηση εγκεκριμένης αναθεώρησης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Μελέτη - Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση Ντάσκα Δ. Τριταίας», Ανάδοχου: ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 67197/1238/11-3-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*«Διαβίβαση εγγράφων προς την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 146.928,16 € για αύξηση εγκεκριμένης αναθεώρησης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : «Μελέτη - Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση Ντάσκα Δ. Τριταίας»
Ανάδοχου: ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ*

ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.3669/2008.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3, περί Αρμόδιων Οργάνων, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/17-4-2013 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης	: 4.500.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 25-09-2006/ 2,01 %
Πηγή Χρηματοδότησης Αρχικής Σύμβασης:	Γ' ΚΠΣ & Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
Ποσό συμφωνητικού ΑΣ /ημερομηνία	: 4.409.507,85 € / 20-03-2007
Πηγή Χρηματοδότησης Συμπληρωματικής Σύμβασης:	ΠΔΕ/ΣΑΕΠ 001
Ποσό συμφωνητικού ΣΣ /ημερομηνία	: 2.200.000,00 € / 02-08-2012
Αρχική Περάτωση Σύμβασης	: 31-12-2008
1 ^η Παράταση	: 30-09-2009 με την 477/2008 απόφαση Ν.Ε. μελετών & Εκτέλεσης Έργων
2 ^η Παράταση	: 31-12-2011 με την 407/2009 απόφαση Ν.Ε. μελετών & Εκτέλεσης Έργων
3 ^η Παράταση	: 31-12-2013 με την 407/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.
4 ^η Παράταση	: 30-04-2014 με την 1221/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.

Βάσει των ανωτέρω σχετικών:

Σας γνωρίζουμε ότι σε ότι αφορά το έργο του θέματος συνεχίζεται η κατασκευή του. Έχουν ολοκληρωθεί η παράκαμψη της οδού προς Βελιμάχι (εκτός της βάσης και του ασφαλτικού

τάπητα), ο αγωγός εκτροπής, το ανάχωμα, ο Υπερχειλιστής, η διώρυγα φυγής και η τάφρος εκκένωσης. Απομένουν η βάση και ο ασφαλικός τάπητας της οδού παράκαμψης, η σφράγιση του αγωγού εκτροπής και η κατασκευή του φρεατίου δικλίδων.

Η δαπάνη των εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 1.594.255,40 € βάση του 1ου ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ.

Στον στην 1^η Σ. Σύμβαση & στον 1^ο ΑΠΕ συμπεριλαμβάνεται ποσό 104.039,83 € για αναθεώρηση.

Βάσει των Προσωρινών συντελεστών αναθεώρησης του Γ' τριμήνου 2012 που εγκρίθηκαν πρόσφατα (δεδομένου ότι δεν έχουν εγκριθεί συντελεστές επόμενου τριμήνου), απαιτείται συνολικό ποσό **223.493,62 €** για την πληρωμή της αναθεώρησης.

Άρα το πρόσθετο ποσό που απαιτείται για την πληρωμή της αναθεώρησης (με προσωρινούς συντελεστές) είναι $223.493,62 \text{ €} - 104.039,83 \text{ €} = 119.453,79 \text{ €} + 27.474,37 \text{ € (ΦΠΑ)} = 146.928,16 \text{ €}$.

Η αύξηση οφείλεται στο γεγονός ότι το έργο για κατασκευή παραδόθηκε από την αρχαιολογική υπηρεσία τον Σεπτέμβριο του 2013, με συνέπεια να καθυστερήσουν αρκετά οι εργασίες κατασκευής του φράγματος.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε για την αποστολή στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση ποσού **146.928,16 €** για την αύξηση εγκεκριμένης αναθεώρησης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, για το συγκεκριμένο έργο απαιτείται η έγκριση της Οικονομικής επιτροπής πριν αποσταλεί από την εν λόγω Διεύθυνση οποιοδήποτε αίτημα στο υπουργείο οικονομικών για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου

- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- το υπ' αριθμ. 68120/544/14-3-2014 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
- την υπ' αριθμ. 67197/1238/11-3-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ. 1221/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη συμπληρωματική πίστωση ποσού 146.928,16 € για αύξηση εγκεκριμένης αναθεώρησης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Μελέτη - Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση Ντάσκα Δ. Τριταίας», Ανάδοχος: ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου