



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**8<sup>η</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8<sup>ο</sup>**

Στην Πάτρα σήμερα στις 24-5-2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00' στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου Λαδόπουλου (Ακτή Δυμαίων 50) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθ. 123351/794/18-5-2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).

Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα παρακάτω μέλη :

- 1) Καρπέτας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος , 2) Μπουχάγιερ Αριστείδης – Αντιπρόεδρος, 3) Παπακωνσταντίνου Κων/νος– Γραμματέας,
- 4) Αγγελόπουλος Γεώργιος , 5) Αθανασόπουλος Γεώργιος,
- 6) Αυγέρης Σάββας, 7) Αχιλλεόπουλος Πέτρος, 8) Βάλαρης Δημήτριος, 9) Γαρουφαλής Νικόλαος, 10)Γεωργιόπουλος Γεώργιος, 11)Δουγένης Δημήτριος, 12)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 13)Καραθανασόπουλος Νικόλαος, 14) Καρανίκας Κωνσταντίνος, 15) Καραπάνος Γεώργιος, 16) Κελεπούρης Ανδρέας, 17)Κοκκαλιάρη-Λάσκαρη Νικολέττα,
- 18)Κωνσταντοπούλου Αναστασία, 19) Μαρίνος Ανδρέας, 20)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 21)Μητρόπουλος Ανδρέας, 22)Μιχαλόπουλος Νικόλαος , 23) Μπαλκάμος Ευγένιος, 24)Μπουγάς Κων/νος, 25) Ντάτσικα Γεωργία, 26) Παπαναστασίου Γεώργιος, 27)Παππάς Γεώργιος, 28)Πετρόπουλος Αθανάσιος, 29)Πετρόπουλος Χρήστος, 30) Πλαστήρα-Σπανού Ειρήνη, 31) Πλατανιάς Παναγιώτης, 32) Πυλαρινός Νικόλαος,

33)Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, 34) Σκαρτσιάρης Ανδρέας, 35)Σολτάτος Γεώργιος, 36) Σταθακόπουλος Ευστάθιος, 37) Σταρακά Χριστίνα, 38) Σταυρόπουλος Χρήστος, 39) Στούπας Παναγιώτης, 40)Τσάνης Νικόλαος, 41) Τσόγκας Γεώργιος, 42) Υφαντής Νικόλαος, 43) Φεσσιάν Γεράσιμος,44) Φωτόπουλος Τρύφων, 45)Χατζηλάμπρου Βασίλειος, 46)Χριστογιάννης Γεώργιος, 47)Χριστοδουλόπουλος Χρήστος.

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Δεσύλλας Δημήτριος, Κάτρης Γεώργιος, Σκαρμούτσος Γεώργιος και Φαρμάκης Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας ,οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας κ.Βασίλειος Αντωνόπουλος, Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας κ.Χαράλαμπος Καφύρας, υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.  
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 11<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο : Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού ως προς το Φ.Π.Α.) του έργου: «Ανακαίνιση του κτηρίου ιδιοκτησίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, πρώην ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ, στο Μεσολόγγι» συνολικής δαπάνης: 1.147.512,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., αναδόχου: ΤΕΘΡΟΝ ΑΤΕ.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας κ. Βασίλειος Αντωνόπουλος)

Το εν λόγω θέμα εισηγείται ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας κ. Βασίλειος Αντωνόπουλος,ο οποίος αναφέρεται στην αριθ. Α.Π: 118785/139/14-5-2012 εισήγησή του, που λέει τα εξής :

**« Έχοντας υπόψη:**

1)Οι διατάξεις του Ν. 3852/7-6-2010(ΦΕΚ 87/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2)Οι διατάξεις του Ν.3669/2008(κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 1.

3)Οι διατάξεις του Π.Δ. 186/96(ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2

εδάφ. Γ. περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα

έργων αρμοδιότητας των Ν.Α. κ.λ.π. και την με αριθμ. 6/14-1-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4)Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλου 38611/873/06-09-2011 , έγγραφο της ΠΔΕ που διαβιβάζει την αριθ. 4/2011 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 68.

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ (Υπερβατικού) ,του έργου, "Ανακαίνιση του κτηρίου ιδιοκτησίας Ν.Α Αιτωλοακαρνανίας πρώην Χρυσογέλου στο Μεσολόγγι", αναδόχου. ΤΕΘΡΟΝ ΑΤΕ, συνολικής Δαπάνης 1.147.512,24 ευρώ , με αναθεώρηση του ΦΠΑ, λόγω αύξησης του συντελεστή, από 21% σε 23%.

**Η υπέρβαση αυτή, σε σχέση πάντα με την αρχική σύμβαση ,η οποία οφείλεται αποκλειστικά, στην αλλαγή του συντελεστή ΦΠΑ , είναι συνολικά, 18.658,73 ευρώ.**

Το εν λόγω έργο, είχε προϋπολογισμό μελέτης Δημοπράτησης, 2.350.000,00 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ. Δημοπρατήθηκε στις 13-4-2010 , με έκπτωση 52,76% και ανάδοχο την ΤΕΘΡΟΝ ΑΤΕ.

Υπεγράφη συμφωνητικό, την 9-7-2010, με προϋπολογισμό μετά την έκπτωση, 1.128.853,52 ευρώ και συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 5-4-2011.

Η ημερομηνία περαίωσης είναι η 31-12-11και έχει υποβληθεί από τον ανάδοχο αίτημα παράτασης .

Τέλος, λόγω του ότι ο προϋπολογισμός του έργου, καλύφθηκε από δάνειο της Πρώην Ν.Α Αιτ/νίας, από το παρακαταθηκών και Δανείων και με δεδομένου ότι υπόλοιπο δανείου δεν υπάρχει, θα πρέπει, προκειμένου να καλυφθεί η υπέρβαση λόγω αύξησης Φ.Π.Α από 21%-23%, να ενταχθεί ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ (Υπερβατικός) του Ανώτερου έργου, (κατά 18.658,73ευρώ) στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΔΕ και να χρηματοδοτηθεί από τους ΚΑΠ της Π.Ε Αιτ/νίας».

Πριν τη λήψη της απόφασης, είχαν αποχωρήσει οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Αυγέρης Σάββας, Αχιλλεόπουλος Πέτρος, Δουγένης Δημήτριος, Καραθανασόπουλος Νικόλαος, Καρανίκας Κωνσταντίνος, Κοκκαλιάρη-Λάσκαρη Νικολέτα, Μαρίνος Ανδρέας, Μιχαλόπουλος Νικόλαος, Παππάς Γεώργιος, Πλαστήρα-Σπανού Ειρήνη, Σκαρτσιάρης Ανδρέας, Σολτάτος Γεώργιος, Σταυρόπουλος Χρήστος, Στούπας Παναγιώτης, Τσάνης Νικόλαος και Χατζηλάμπρου Βασίλειος.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο του Π.Σ, καθώς και τις απόψεις και προτάσεις των μελών του, μετά από διαλογική συζήτηση

### **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

**Εγκρίνει:** α) Τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ (Υπερβατικό), του έργου, "Ανακαίνιση του κτηρίου ιδιοκτησίας Ν.Α Αιτωλοακαρνανίας πρώην Χρυσογέλου στο Μεσολόγγι", αναδόχου ΤΕΘΡΟΝ ΑΤΕ, συνολικής Δαπάνης 1.147.512,24 ευρώ, με αναθεώρηση του ΦΠΑ, λόγω αύξησης του συντελεστή, από 21% σε 23%.

**Η υπέρβαση αυτή, σε σχέση πάντα με την αρχική σύμβαση, η οποία οφείλεται αποκλειστικά, στην αλλαγή του συντελεστή ΦΠΑ, είναι συνολικά, 18.658,73 ευρώ.**

β) Να ενταχθεί ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ (Υπερβατικός) του Ανώτερου έργου, (κατά 18.658,73ευρώ) στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΔΕ και να χρηματοδοτηθεί από τους ΚΑΠ της Π.Ε Αιτ/νίας, προκειμένου να καλυφθεί η υπέρβαση λόγω αύξησης Φ.Π.Α από 21%-23%.

**Κατά** αυτής της απόφασης ψήφησε το μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.Καραπάνος Γεώργιος.

---

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ