



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 29 Ιουνίου 2015
Αρ. πρωτ. 172685/1641

ΠΡΟΣ: : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο 27100, Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 632/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1)η υπ'αριθμ. 172321/3000/19-6-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

2) η υπ'αριθμ. 717/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε εκτελεστή με το υπ'αριθμ. 116606/20843/18-1-2013 έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 632/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης «Συμπληρωματικές μελέτες για την ωρίμανση του έργου: Κατασκευή οδού Λαστέικα – Παράκαμψη Αγίου Ιωάννη – Κατάκωλο» , αναδόχου Σύμπρ. Μελετητών /Γραφείων Μελετών "Sigma ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε."- «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ.», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 20/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 23η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 172426/1638/19-6-2015 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κα Κωνσταντοπούλου Αναστασία, κα Ζαχαροπούλου Στούμπου, κος Γεώργιος Σύρμος και ο κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 632/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3^ο προ ημερησίας διάταξης θέμα, που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτησή του λόγω του επείγοντος του θέματος, με τίτλο:

«Έγκριση 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης «Συμπληρωματικές μελέτες για την ωρίμανση του έργου: Κατασκευή οδού Λαστέικα – Παράκαμψη Αγίου Ιωάννη – Κατάκωλο», αναδόχου Σύμπρ. Μελετητών /Γραφείων Μελετών “Sigma ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.”- «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ.»»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 172321/3000/19-6-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Σχετικά με την μελέτη του θέματος σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης	: 105.164,80 € με Φ.Π.Α
Πηγή χρηματοδότησης	: ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ(ΕΣΠΑ 2007-2013)
Ποσό συμφωνητικού	: 105.164,80 € με Φ.Π.Α.
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως:	: 6 μήνες από την υπογραφή σύμβασης χωρίς τους ενδιάμεσους χρόνους για τις εγκρίσεις
Έκπτωση διαγωνισμού μελέτης	68%

1ος..Συγ. Πίνακας: 136.611,44 € με Φ.Π.Α.
Υπέρβαση :31.446,64 € με Φ.Π.Α. (ποσοστό υπέρβασης: 29,90%)

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1^ο Συγ. Πίνακα, της μελέτης του θέματος όπως συντάχθηκε – ελέγχθηκε και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το αντικείμενο της μελέτης καθορίζεται στο άρθρο 1 της σύμβασης. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της σύμβασης η συμβατική αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 85.499,84 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, και αφορά :

- Μελέτη Τοπογραφίας
- Συγκοινωνιακή Μελέτη
- Υδραυλική Μελέτη
- Στατικές Μελέτες
- Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη
- Γεωτεχνική Μελέτη

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί και εγκριθεί το σύνολο των ανωτέρω μελετών.

Ο παρών 1ος Συγκριτικός Πίνακας συντάχθηκε με σκοπό να καθοριστεί η αμοιβή: Των συμπληρωματικών εργασιών που απαιτούνται για την άρτια εκπόνηση της μελέτης και οφείλονται σε λόγους που ανάγονται στην σταδιακή προσέγγιση της επίλυσης των τεχνικών προβλημάτων (άρθρο 109/Ν. 4199/2013) και συγκεκριμένα:

- της μελέτης του κυκλοφοριακού κόμβου Κ2 και της μελέτης φωτεινής σηματοδότησης του κόμβου Κ4 (Συγκοινωνιακή Μελέτη).

- της στατικής μελέτης γέφυρας στην Χ.Θ. 2+137 για την διέλευση της οδού αλλά και των προβλεπόμενων οδών εξυπηρέτησης από την υφιστάμενη αρδευτική διώρυγα. Επίσης περιλαμβάνει και την μελέτη πασσαλοσυστοιχίας αντιστήριξης στην Χ.Θ. 0+629.(Μελέτη Τεχνικών Έργων).
- στην εκπόνηση του απαιτούμενου φακέλου τροποποίησης της 4858/12-10-01 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου, όπως ανανεώθηκε μέχρι της 31-12-2016 με την 225/4905/19/1/2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (Περιβαλλοντική Μελέτη).
- της γεωτεχνικής μελέτης για τον έλεγχο ευστάθειας δύο διατομών ορυγμάτων και μιας διατομής επιχώματος της οδού (Γεωτεχνική Μελέτη).

Ο παρών 1ος Σ.Π. συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (άρθρο 29) για τον καθορισμό της συμβατικής αμοιβής των ως άνω επιμέρους μελετών – εργασιών και το συνολικό κόστος εκπόνησης της μελέτης (συμβατικές και συμπληρωματικές εργασίες) ανέρχεται, στο ποσό των

111.066,21 ευρώ , προστιθέμενου του ΦΠΑ στο ποσό των **136.611,44 ευρώ**.

▪ Η δαπάνη των συμπληρωματικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **25.566,37** ευρώ πλέον ΦΠΑ ήτοι σε ποσοστό 29.90% έναντι των συμβατικών εργασιών (85.499,84 ευρώ), μικρότερο του επιτρεπόμενου 50% (Ν. 3316/05, άρθρο 29, παρ. 1), και αναλύεται ως ακολούθως:

- Συγκοινωνιακή μελέτη 8331,00€
- Μελέτη Τεχνικών έργων 8031,02
- Γεωτεχνική μελέτη 6773,96
- Περιβαλλοντική μελέτη 2430,39

▪ Σύνολο 25.566,37€

Μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 3 του υπ' αριθμ. 7 Π. Διατάγματος (ΦΕΚ 26/31-1-2013),
2. Την υπ αριθμ. 6 /17-4-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών / Τμήμα Γενικών Υποθέσεων
3. Το άρθρο 29 του Ν. 3316/2005
4. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων της Π.Ε. Ηλείας, υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης του θέματος, διατυπωμένη στο υπ' αριθμ. 4/2015 πρακτικό.

παρακαλούμε, ως Προϊσταμένη Αρχή, να αποφασίσετε σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης του θέματος».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 172321/3000/19-6-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

- την υπ' αριθμ. 717/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης «Συμπληρωματικές μελέτες για την ωρίμανση του έργου: Κατασκευή οδού Λαστέικα – Παράκαμψη Αγίου Ιωάννη – Κατάκολο», αναδόχου Σύμπρ. Μελετητών /Γραφείων Μελετών “Sigma ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.”- «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ.», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου