



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 5 Αυγούστου 2015  
Αρ. πρωτ. 207713/2119

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας  
Διοικητήριο 27100 Πύργος

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 895/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 207429/3716/30-7-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ  
2) η υπ'αριθμ. 978/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ( η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 150724/13724/10-11-2014 ΑΔΑ ΨΠΨΦΟΡ1Φ-ΡΘΕ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 895/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ», , αναδόχου Σύμπραξης Μελετητών/Γραφ. Μελετών Sigma Μελετών Α.Ε. – ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 29/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 4η Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 209025/2153/31-7-2015 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κων/νος-αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι , κος Γ. Σύρμος, κος Κ. Γαβριηλίδης και κος Αν. Κελεπούρης.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ κος Καλογερόπουλος καθώς και εκπρόσωποι εργοληπτικών επιχειρήσεων και μελετητικών σχημάτων.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 895/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 15<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ», , αναδόχου Σύμπραξης Μελετητών/Γραφ. Μελετών Sigma Μελετών Α.Ε. – ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 207429/3716/30-7-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Σχετικά με την μελέτη του θέματος σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης	: <b>156.500,00 € χωρίς το Φ.Π.Α</b>
Πηγή χρηματοδότησης	: <b>ΚΑΠ 2013 (ΚΑ 2013ΚΑΠ1405008)</b>
Ποσό συμφωνητικού /ημερομηνία	: <b>42.255,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (17-2-2015)</b>
Επιτευχθείσα έκπτωση	: <b>73%</b>
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως:	: <b>(5) μήνες από την υπογραφή σύμβασης χωρίς τις καθυστερήσεις για τις εγκρίσεις</b>
1 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	: Απόφαση :
Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας	: Τρεις (3) μήνες (από υπογραφή Συμ/κής Σύμβασης

**1ος..Συγ. Πίνακας: 77.776,52 € με Φ.Π.Α.**

**Υπέρβαση :25.802,87 € με Φ.Π.Α. (ποσοστό υπέρβασης: 49,70%)**

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1<sup>ο</sup> Συγκριτικό Πίνακα, της μελέτης του θέματος όπως συντάχθηκε –ελέγχθηκε και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το αντικείμενο της μελέτης καθορίζεται στο άρθρο 1 της σύμβασης. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της σύμβασης η συμβατική αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 42.255,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, και αφορά :

- Μελέτη Τοπογραφίας
- Γεωτεχνική Μελέτη

Μέχρι σήμερα έχει υποβληθεί και εγκριθεί η Τοπογραφική μελέτη

Ο παρών 1ος Συγκριτικός Πίνακας συντάχθηκε με σκοπό να καθοριστεί η αμοιβή:

Των συμπληρωματικών εργασιών που ανάγονται σε αύξηση του φυσικού αντικειμένου της μελέτης για την αντιμετώπιση γεωτεχνικών προβλημάτων σε τρεις επιπλέον θέσεις του επαρχιακού οδικού δικτύου του Ν. Ηλείας που χρήζουν επείγουσας αντιμετώπισης (άρθρο 109 Ν.4199/2013 και άρθρο 29 του Ν.3316/2005) :

- Επί της ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΕΠΙΚ. ΑΠΟΛΛΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΕΛΛΑ – ΜΠΑΡΑΚΙΤΙΚΑ στις θέσεις:  
Α. Από Χ.Θ. 11+450 έως Χ.Θ. 11+650  
Β. Από Χ.Θ. 15+790 έως Χ.Θ. 16+030
- Επί της ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΟΛΟ – ΦΙΓΑΛΕΙΑ – ΕΠΙΚ. ΑΠΟΛΛΩΝ στην Χ.Θ. 28+200

Ο παρών 1ος Σ.Π. συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (άρθρο 29) για τον καθορισμό της συμβατικής αμοιβής των ως άνω επιμέρους μελετών - εργασιών.

- Επί του 1<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα παρατίθενται οι κάτωθι παρατηρήσεις – επεξηγήσεις:

- ⇒ Ως εγκριθείσες αρχικώς εργασίες (συμβατικές) θεωρούνται οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της μελέτης, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 1 της σύμβασης.
- ⇒ Ως συμπληρωματική εργασία αναφέρονται η Τοπογραφική μελέτη και η Γεωτεχνική Μελέτη
- ⇒ Η προτεινόμενη δια του παρόντος αμοιβή των συμπληρωματικών μελετών λαμβάνονται από τα πινάκια αμοιβών που συνοδεύουν την παρούσα, όπου γίνεται και ο έλεγχος της απαιτούμενης τάξης πτυχίων.
  - Για την εκτέλεση των συμπληρωματικών μελετών ο Ανάδοχος και συγκεκριμένα η Sigma Μελετών Α.Ε. διαθέτει τα απαιτούμενα πτυχία μελετών ήτοι τοπογραφίας (Α' τάξης) και γεωτεχνικών (Γ' τάξης).

▪ Με τον παρόντα 1ο Σ.Π. το συνολικό κόστος εκπόνησης της μελέτης (συμβατικές και συμπληρωματικές εργασίες) ανέρχεται, στο ποσό των

**63.232,94 ευρώ**, προστιθέμενου του ΦΠΑ στο ποσό των **77.776,52 ευρώ**.

- Η παρατηρούμενη υπέρβαση της αμοιβής οφείλεται στους παρακάτω λόγους:

⇒ Στην εκτέλεση των απαραίτητων γεωτεχνικών ερευνών (υπαίθρου και εργαστηρίου), των γεωτεχνικών μελετών διατομών ορυγμάτων (έλεγχοι ευστάθειας πρανών) και τις τοπογραφικές αποτυπώσεις σε τρεις επιπλέον θέσεις του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Στον παρόντα Σ.Π. δεν υπάρχει θέμα υπέρβασης του ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων πληρωμών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.3316/2005, καθότι η αμοιβή των συμπληρωματικών μελετών δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής συμβατικής αμοιβής.

Μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 3 του υπ' αριθμ. 7 Π. Διατάγματος (ΦΕΚ 26/31-1-2013),
2. Την υπ αριθμ. 6 /17-4-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών / Τμήμα Γενικών Υποθέσεων
3. Το άρθρο 29 του Ν. 3316/2005
4. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων της Π.Ε. Ηλείας, υπέρ της έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα και της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης του θέματος, διατυπωμένη στο υπ' αριθμ. 6/2015 πρακτικό.

παρακαλούμε, ως Προϊσταμένη Αρχή, να αποφασίσετε σχετικά με την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, συνολικού ποσού **25.802,87** με το ΦΠΑ, της μελέτης του θέματος. Το επιπλέον ποσό θα βαρύνει το αποθεματικό του επενδυτικού προγράμματος ΚΑΠ της ΠΕ Ηλείας/ΠΑΕ».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ' αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ' αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. 207429/3716/30-7-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ. 978/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1ου Συγκριτικό Πίνακα και την 1η συμπληρωματική σύμβαση, συνολικού ποσού **25.802,87 €** με το ΦΠΑ, της μελέτης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ», αναδόχου Σύμπραξης Μελετητών/Γραφ. Μελετών Sigma Μελετών Α.Ε. – ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.

Το επιπλέον ποσό θα βαρύνει το αποθεματικό του επενδυτικού προγράμματος ΚΑΠ της ΠΕ Ηλείας/ΠΔΕ .

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου