



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 5 Αυγούστου 2015
Αρ. πρωτ. 204783/2084

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 897/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 192535/3446/23-7-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

2) η υπ'αριθμ. 23/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 5978/768/10-2-2015 ΑΔΑ 60ΕΗΟΡ1Φ-Ζ7Π απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 897/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ης τροποποίησης της μελέτης του έργου:«Βελτίωση επαρχ. οδού Κρέστενα – Ανδρίτσεινα – Επικ. Απόλλων Τμήμα : Διάσελα – Μπαρακίτικα » αναδόχου Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ – ΑΕΤΕΘ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε., Προϋπολογισμού μελέτης: 14.235.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 29/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 4η Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 209025/2153/31-7-2015 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κων/νος-αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι , κος Γ. Σύρμος, κος Κ. Γαβριηλίδης και κος Αν. Κελεπούρης.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ κος Καλογερόπουλος καθώς και εκπρόσωποι εργοληπτικών επιχειρήσεων και μελετητικών σχημάτων.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 897/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 17^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 2ης τροποποίησης της μελέτης του έργου:«Βελτίωση επαρχ. οδού Κρέστενα – Ανδρίτσαινα – Επικ. Απόλλων Τμήμα : Διάσελα – Μπαρακίτικα » αναδόχου Κ/Ε ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ – ΑΕΤΕΘ Α.Ε. -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε., Προϋπολογισμού μελέτης: 14.235.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 192535/3446/23-7-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Με την παρ. 2 της εισήγησης υποβαλλουμε συνημμενα την 2^η τροποποιηση της μελετης του εργου του θεματος, που αφορά στα τμηματα α) από ΧΘ 15+800 εως Χ.Θ. 16+150 και β) από ΧΘ 18+150 εως Χ.Θ. 18+600, η αναγκη της οποιας προεκυψε από το παρακατω γεγονος:

Η χειμερινη περιοδος 2012-2013 (αρχικη περιοδος της συμβατικης προθεσμιας εκτελεσης του εργου του θεματος) χαρακτηριστηκε από εντονες και μεγαλης διαρκειας βροχοπτώσεις, οι οποίες σε συνδυασμο με την απουσια δασικης βλαστησης (η οποία καταστραφηκε στις πυρκαγιες του 2007) αλλαξαν τη συσταση των υφισταμενων εδαφικων σχηματισμων στην περιοχη του εργου και ειδικοτερα στην καταντη περιοχη των προαναφερθεντων τμηματων προκαλωντας την εμφανιση κατολισθητικων φαινομενων. Αποτελεσμα αυτου ηταν η αδυναμια θεμελιωσης, σε επαρκους αντοχης εδαφος των μεγαλου υψους – εως και εννεα μετρων τοπικα – τοιχων αντιστηριξης, που προεβλεπε να κατασκευαστουν στα καταντη των εν λογω τμηματων η αρχικη μελετη, ωστε να βελτιωθουν τα γεωμετρικα χαρακτηριστικα της υφισταμενης οδου (αυξηση πλατους οδοστρωματος κλπ). Η αρχικη μελετη του εργου εκπονηθηκε από τους μελετητες ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑ ΣΥΜΒ. ΜΗΧ/ΚΟΙ – ΓΕΡ. ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ-ΓΕΩΡ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ-ΒΑΒΙΖΟΣ-ZΑΝΝΑΚΗ ΜΕΛ. ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΕ και παρεληφθη στις 9-6-2006 (αρ. αποφ. 4888/06).

Συμφωνα με την παρ. 2 του αρθρου 45 του Ν. 3669/08 ανατεθηκε στον αναδοχο του εργου (αφου εχει παρελθει η εξαετια από την παραλαβη της αρχικης μελετης) η τροποποιηση αυτης στα τμηματα α) από ΧΘ 15+800 εως Χ.Θ. 16+150 και β) από ΧΘ 18+150 εως Χ.Θ. 18+600, της υπο κατασκευη οδου, ωστε να αντιμετωπιστει επαρκως το προαναφερομενο γεγονος (της αδυναμιας θεμελιωσης των τοιχων αντιστηριξης λογω εμφανισης κατολισθητικων φαινομενων) το οποιον θεωρειται απροβλεπτο, καθοσον δεν ηταν δυνατον να εκτιμηθει η εξελιξη του κατά τη διαρκεια εκπονησης της αρχικης μελετης.

Η τροποποιηση της αρχικης μελετης οδοποιιας στα παραπανω τμηματα αφορά στην παραλληλη μετατοπιση του αξονα της υπο κατασκευη οδου προς τα αναντη, στα ορια της

υφισταμενης απαλλοτριωσης (ΚΥΑ 10218/7310/27-11-1964).Επειδη όμως το φαινομενο των κατολισθησεων είναι εξελισσομενο και υπαρχει ο κινδυνος μετα την κατάληψη της απαλλοτριωμενης εκτασης να δημιουργηθουν προβληματα στην ευσταθεια των αναντη πρανων,κυριως στο πρωτο τμημα (από ΧΘ 15+800 εως Χ.Θ.16+150), οπου ο μεταφερομενος στα αναντη αξονας της οδου τεμνει μια λοφωδη εξαρση ,δημιουργωντας

υψηλα πρανη, εγινε από τον γεωολογο Ανδρεα Σπυροπουλο **γεωλογικη ερευνα** προς διερευνηση των γεωολογικων-τεχνικογεωολογικων συνθηκων της περιοχης με προτασεις για δημιουργια μπαγκινων και καταλληλων κλισεων των πρανων,οι οποιες εληφθησαν υποψη κατά την εκπονηση της 2^{ης} τροποποιησης, ώστε να εξασφαλισθει η ευσταθεια τους και ταυτοχρονα η ασφαλεια του δρομου με παραλληλη κατασκευη προστατευτικων μετρων (τοιχων αντιστηριξης), χωρις να διαταραχθει η εδαφικη ισορροπια των καταντη πρανων,η οποια βρισκεται σε οριακη κατασταση.

Επιπροσθετα, επειδη η αναντη περιοχη του πρωτου τμηματος(από ΧΘ 15+800 εως Χ.Θ. 16+150) ειναι **δασικη εκταση**, εμπιπτουσα στις διαταξεις της δασικης νομοθεσιας και περιλαμβανεται στα ορια της αναδασωτεας εκτασης μετα τις πυρκαγιες του 2007 (υπ αρ.3649/19-10-2007 αποφαση Γ.Γ. Περιφ.Δ.Ελλαδας) εχει δοθει από το Δασαρχειο Ολυμπιας, το με αριθ.106686/2851/20-8-2014 εγγραφο, συμφωνα με το οποιο δεν υπαρχει αντιρρηση για την εκτελεση των αναγκαιων εργασιων στην εν λογω περιοχη, ώστε να διαμορφωθουν τα αναντη πρανη με τις καταλληλες κλισεις.

Τελος με την με αριθ.68/12-6-2014 αποφαση του Περιφερ. Συμβουλιου Δ.Ελλαδας εχει εγκριθει η **απευθειας εξαγορα** ιδιωτικης εκτασης, συνολικης επιφανειας 1.500 μ², η οποια βρισκεται στο δευτερο τμημα της παρουσας τροποποιησης του εργου (απο ΧΘ 18+150 εως Χ.Θ. 18+600) και απαιτειται να γινει η αποκτηση της ,προκειμενου να υλοποιηθει η προς τα αναντη μετατοπιση του αξονα της υπο κατασκευη οδου σε αυτό το τμημα.

Η προτεινομενη 2^η τροποποιηση **δεν μεταβαλλει το φυσικο** (γεωμετρικα στοιχεια οδου) και **οικονομικο αντικειμενο του εργου** και απεικονιζεται στον 2^ο υπο εγκριση Ανακεφαλαιωτικο Πινακα Εργασιων, για τον οποιον η Ενδιαμεση Διαχειρ. Αρχη Π.Δ.Ε εχει διατυπωσει τη συμφωνη γνωμη της με το ΑΠ 3394/15-7-15 εγγραφο της.

Μετα τα παραπανω εισηγουμεθα την **εγκριση της 2^{ης} τροποποιησης** της μελετης του εργου του θεματος, στα τμηματα α) από ΧΘ 15+800 εως Χ.Θ. 16+150 και β) από ΧΘ 18+150 εως Χ.Θ. 18+600 και παρακαλουμε να αποφασισετε σχετικα προκειμενου να κατασκευαστει και να παραδοθει ασφαλες και λειτουργικο το φυσικο αντικειμενο του εργου. γνωριζοντας σας ότι:

α) Το Τεχνικο Συμβουλιο Δημ. Εργων Π.Ε. Ηλειας, με το υπ αρ.5/2015 πρακτικο του εχει

διατυπωσει τη συμφωνη γνωμη του για την εν λογω τροποποιηση και

Β) Η Ενδιαμεση Διαχειρ. Αρχη Π.Δ.Ε., με το με ΑΠ 3167/9-7-15 εγγραφο της εχει διατυπωσει τη συμφωνη γνωμη της για το ιδιο θεμα».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

- την υπ' αριθμ. 192535/3446/23-7-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ. 23/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2^η τροποποίηση της μελέτης του έργου: «Βελτίωση επαρχ. οδού Κρέστενα – Ανδρίτσαινα – Επικ. Απόλλων Τμήμα : Διάσελα – Μπαρακίτικα » αναδόχου Κ/Ε ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ – ΑΕΤΕΘ Α.Ε. -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε., Προϋπολογισμού μελέτης: 14.235.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., στα τμήματα α) από ΧΘ 15+800 έως Χ.Θ. 16+150 και β) από ΧΘ 18+150 έως Χ.Θ. 18+600 προκειμένου να κατασκευαστεί και να παραδοθεί ασφαλές και λειτουργικό το φυσικό αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με την παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας .

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου