



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 17 Σεπτεμβρίου 2015  
Αρ. πρωτ. 231671/2425

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας  
Διοικητήριο 30200, Μεσολόγγι

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1060/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 189322/3402/28-8-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ

2) η υπ'αριθμ. 811/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 74189/7813-29/06/2015 ΑΔΑ:7ΩΝ2ΟΡ1Φ-Ε8Ρ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1060/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Αμπελακιώτισσα-Περδικόβρουση» για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 36/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 14η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **240107/2539/10-9-2015** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Πετρόπουλος Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Κων/νος Γαβριηλίδης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 1060/2015**

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 52ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Αμπελακιώτισσα-Περδικόβρυση»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 189322/3402/28-8-2015 εισήγηση της Δ/νης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Σχετ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Η παρ. 2δ του άρθρου 3 του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013)
4. Η με αριθμό 189322/3402/08-07-2015 αίτηση του κ. Γεωργακόπουλου
5. Την με αριθμό 228078/4233/28-08-2015 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 2.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 19-03-2013 / 37,00%

Πηγή Χρηματοδότησης : ΠΔΕ/ΠΙΝΔΟΣ

Ανάληψη Δαπάνης : .....

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία :1.339.173,96€ /20-12-2013

1ος ΑΠΕ και 1ον Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε : Ποσού 1.339.173,96€,

Έγκριση με την αριθ. πρωτ. 228757/ 4266 /01-09-2014

Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Αιτ/νίας

2ος ΑΠΕ και 1ο Πρωτόκολλο διαπίστωσης

βλαβών από ανωτέρα βία : Ποσού 1.408.944,37

Έγκριση με την υπ` αριθμό 290/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.

3ος ΑΠΕ και 2ο Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση :

Συνολικού Ποσού 1.687.27214€

Έγκριση με την υπ` αριθμό 811/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 20-12-2014

1η παράταση προθεσμίας : 30-07-2015

Σας στέλνουμε την από 08/07/2015 με αρ. πρωτ. 189322/3402 αίτηση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας, με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών κατά έντεκα μήνες, δηλαδή με νέα ημερομηνία περαιώσεως του έργου την 30η Ιουνίου -2016.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι **30/06/2016** κατά έντεκα μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν. 3669/2008, με αναθεώρηση

Λόγω:

α) Των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων που έπληξαν γενικότερα την περιοχή Ναυπακτίας το διήμερο 31/1/-1/2/2015 και είχαν ως συνέπεια να κυρηχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι βροχοπτώσεις προξένησαν σημαντικές ζημιές στο έργο, ζημιές για τις οποίες συντάχθηκε το 2ο Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία καθώς και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση στην οποία περιελήφθησαν εργασίες απαραίτητες για την αποτροπή μελλοντικού κινδύνου.

β) Το 2<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία καθώς και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση περιελήφθησαν στον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ο οποίος εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο την Οικονομική Επιτροπή.

Επειδή θα απαιτηθεί και έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο προβλέπεται σημαντική καθυστέρηση έγκρισής των, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο έργο.

γ) Άλλωστε λόγω του ορεινού της περιοχής, των βροχοπτώσεων και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν, είναι πολύ λίγοι οι μήνες που επιτρέπεται η εκτέλεση ασφαλικών κυρίως εργασιών».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. 189322/3402/28-8-2015 εισήγηση της Δ/νης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 811/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Αμπελακιώτισσα-Περδικόβρυση », μέχρι 30/06/2016 κατά έντεκα μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν. 3669/2008, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου