



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koim.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 28 Ιουλίου 2016
Αρ. Πρωτ. 195948/2316

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/νση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας
Διοικητήριο 27100, Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 883 /2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ' αρ. 193641/3108/22-7-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **883/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ (υπερ-συμβατικού ως προς το ΦΠΑ) του έργου: « ελτίωση επαρχ. οδού ρέστενα – Ανδρίτσαινα – Επικ. Απόλλων Τμήμα : Διάσελα – Μπαρακίτικα » αναδόχου Κ/Ε ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ – ΑΕΤΕΘ Α.Ε. -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε., Προϋπολογισμού μελέτης: 14.235.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α». για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 34/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 27^η Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 194267/2303/22-7-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου – Στούμπου Αδαμαντία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβρηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Τσόγκας Γεώργιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα , υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Σύρμος

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ο κ. Θεόδωρος Θαναπούλιας υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 883 /2016

Ακολουθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4^ο προ ημερησίας διάταξης θέμα , που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτησή του, με τίτλο:

«Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ (υπερ-συμβατικού ως προς το ΦΠΑ) του έργου: « ελτίωση επαρχ. οδού ρέστενα – Ανδρίτσαϊνα – Επικ. Απόλλων Τμήμα : Διάσελα – Μπαρακίτικα » αναδόχου Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ – ΑΕΤΕΘ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε., Προϋπολογισμού μελέτης: 14.235.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. **193641/3108/22-7-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της ΠΔΕ. η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Έχοντας υπόψη:

ΣΧΕΤ: Τις διαταξεις του Ν.3669/18-6-2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός μελετης δημοπρατησης: 14.235.000 € (με ΦΠΑ)
 Ημερομηνία δημοπράτησης : 13/3/2012
 Επιτευχθείσα έκπτωση: 12.22%
 Ημερομηνία συμφωνητικού : 27/8/2012
 Ποσόν συμφωνητικού : 12.541.877,43 € (με ΦΠΑ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

Αρχική προθεσμία περαιώσης: 27/4/2014
 1η παράταση : 27/11/2014 (υπ' αριθμ.336/14 απόφ. Οικ..Επιτρ.. ΠΔΕ)
 2η παράταση : 30/6/2015 (υπ' αριθμ.23/15 απόφ. Οικ.Επιτρ της ΠΔΕ)
 3η παραταση : 31/10/15 (υπ' αριθμ.896/15 απόφ. Οικ.Επιτρ της ΠΔΕ)
 4η παραταση : 15/12/15(υπ' αρ.304444/5636/15 απόφ.ΔΤΕΠΕ Ηλείας)
 5η παραταση : 31/12/15(υπ' αρ.5142/43/16 απόφ.ΔΤΕΠΕ Ηλείας)
 6η παραταση : 30/06/16 (υπ' αριθμ.205/16 απόφ. Οικ.Επιτρ της ΠΔΕ)
 7η παραταση : 31/10/16 (υπο εγκριση)

ΑΝΑ ΕΦΑΛΛΙΩΤΙ ΟΙ ΠΙΝΑ ΕΣ :

1ος ΑΠΕ (μειωτικός) : 12.437.275,34 € με ΦΠΑ (137588/2080/27-05-13 απόφ. ΔΤΕΠΕ Ηλείας)
 2ος ΑΠΕ (μειωτικός) : 12.229.106,43 € με ΦΠΑ (216674/3931/12-08-15 αποφ.ΔΤΕΠΕ Ηλείας)
 3ος ΑΠΕ (υπερσυμβατικός ως προς τον ΦΠΑ): 12.259.165,82 € με ΦΠΑ , υπο εγκριση

Σας στελνουμε συνημμενα σχεδιο του 3^{ου} ΑΠΕ του εργου του θεματος,συνολικης δαπανης **12.259.165,82** ευρώ με ΦΠΑ (9.321.435,80 € για εργασίες με ΓΕ & ΕΟ και Απρόβλεπτα, 275.712,12 € για πρόβλεψη αναθεώρησης, 345.215,03 € για απολογιστικές εργασίες και 2.316.802,87 € για ΦΠΑ) ο οποίος είναι **υπερσυμβατικός** σε σχεση με τον 2ο ΑΠΕ, ως προς τον ΦΠΑ, κατά ποσο **30.059,39** €, λογω αύξησης του από 23% σε 24% και μειωτικός ως προς την αρχικη συμβαση κατά ποσο 282.711,52 €.

Ο 3ος ΑΠΕ περιλαμβάνει :

1. Δαπάνες από αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες προμετρήσεις και επιμετρήσεις με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης δημοπράτησης καθώς και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις του έργου που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση του και είναι απαραίτητες για την εντεχνη κατασκευή,αριότητα και λειτουργικότητα του.

2. Μία νέα εργασία που δεν περιλαμβάνεται στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας αλλά η εκτέλεση της στο έργο είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την άρτια κατασκευή και λειτουργικότητα αυτού

Επίσης στον 3^ο ΑΠΕ έχει ενσωματωθεί και μια απαραίτητη προσαρμογή της αρχικής μελέτης του έργου η οποία αφορά στην προσθήκη ενός τμήματος οδοποιίας,συνολικου μηκους 84,22 μ.πριν την διασταυρωση Διασελλων (εκκίνηση του έργου) δηλ. από ΧΘ 10+706,81 εως ΧΘ 10+791,03 με ταυτοχρονη αφαίρεση ενός τμήματος από το τέλος του έργου,το οποιον τωρα μετατιθεται περι την ΧΘ 18+750,00.Η εν λόγω προσαρμογή κρινεται αναγκαια για την αποφυγή ατυχηματων στη θεση διασταυρωση Διασελλων κατά τη μεταβαση από την υφισταμενη διατομη της οδου στη νεα βελτιωμενη και μεγαλυτερου πλατους διατομη, που αφορά το υπο κατασκευη με την παρουςα εργολαβια τμημα της, δεδομενου ότι η αρχικη μελετη προβλεπει την αρχη της διαπλατυσμενης διατομης (αφετηρια χιλιομετρησης των αρχικων σχεδιων) στο σημειο τομης των αξονων των δυο συμβαλλουσων οδων στην υποψη θεση (τομη αξονα Ε.Ο. ρεστενας-Ανδριτσαινας με αξονα οδου προς Διασελλα).Με την προσαρμογη αυτή το εργο παραμενει λειτουργικο αφου διατηρειται η συνεχεια του υπαρχοντα δρομου προς Ανδριτσαινα και αφου η μελετη του έργου που εκτελειται με την παρουςα εργολαβια αποτελει τμημα της ευρυτερης μελετης απο εξοδο ρεστενων (διασταυρωση Σκιλλουντιας) εως Μπαρακιτικα, συνολικου μηκους 18,9 χλμ.για την οποιαν υπαρχουν τα αντιστοιχα σχεδια (οριζοντιογραφια,μηκοτομη,διατομες κλπ)

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 3^ο ΑΠΕ αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών γίνεται:

α) με τη διάθεση του μεγαλύτερου μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της Σύμβασης αφού αφορούν στην άρτια υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου αυτής και

β) με τη ανάλωση της δαπάνης που εξοικονομείται από περιλαμβανόμενες στον 3^ο ΑΠΕ μειώσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών («επί έλασσον» δαπάνη) δεδομένου ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4, άρθρου 57 του νόμου Ν3669/08

Ο παρών 3ος ΑΠΕ είναι **μειωτικός** σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης κατά ποσό **282.711,52€** (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) και **υπερσυμβατικός** σε σχέση με τον 2^ο ΑΠΕ κατά ποσό **30.059,39 €** (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) ολοκληρωνεται δε το φυσικο αντικειμενο του έργου στα τμηματα που αποτελουν το συμβατικο αντικειμενο της εργολαβιας,όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με τους εγκεκριμενους 1^ο και 2^ο ΑΠΕ καθώς και τον παροντα υπο εγκριση 3^ο ΑΠΕ.

ατοπιν των ανωτερω παρακαλουμε να αποφασισετε για την εγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ (υπερσυμβατικου ως προς ΦΠΑ)του έργου του θεματος συνολικης δαπανης **12.259.165,82** ευρω με ΦΠΑ , γνωριζοντας σας ότι εχουν διατυπωσει τη συμφωνη γνωμη τους και η Ενδιαμεση Διαχειριστικη Αρχη Π.Δ.Ε., με το ΑΠ 2770/15-7-16 εγγραφο της και το Τεχνικο Συμβουλιο Δ.Ε. της Π.Ε. Ηλειας με το 04/2016 πρακτικο του. »

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αρ. **193641/3108/22-7-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της ΠΔΕ

- το υπ' αρ. 2770/15-7-2016 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής
- το υπ' αρ. 04/2016 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ (υπερ-συμβατικού ως προς ΦΠΑ) του έργου «*Βελτίωση επαρχ. οδού Κρέστενα – Ανδρίτσαινα – Επικ. Απόλλων Τμήμα : Διάσελα – Μπαράκίτικα*» αναδόχου Κ/Ε ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ – ΑΕΤΕΘ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε., Προϋπολογισμού μελέτης: 14.235.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα