



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 18 Αυγούστου 2016
Αρ. Πρωτ. 212837/2565

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 945/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 205681/6311/16-8-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
2) η υπ' αριθμ. 475/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 66554/7001/12-6-2015 ΑΔΑ:762ΓΟΡ1Φ-ΙΓΩ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **945/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & του 1ου Π.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΜΕ ΑΡΙΘ.33 «ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο 74 » ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.’, ΄Προϋπολογισμού μελέτης : 4.500.000,00 €.»», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 37/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 17^η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 212251/2458/12-8-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου – Στούμπου Αδαμαντία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Τσόγκας Γεώργιος– αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητροπούλος Κων/νος– αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γαβριηλίδης Κων/νος, και κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων εταιρειών και οι ενιστάμενοι μεταφορείς για τα θέματα 1 και 2 αντίστοιχα της ημερησίας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 945/2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο προ ημερησίας διάταξης θέμα**, που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτησή του με τίτλο:

«Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & του 1ου Π.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΜΕ ΑΡΙΘ.33 «ΠΑΤΡΑ - ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο 74 » ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.’, Προϋπολογισμού μελέτης : 4.500.000,00 €.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **205681/6311/16-8-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & του 1ου Π.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΜΕ ΑΡΙΘ.33 «ΠΑΤΡΑ - ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο 74 » ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.”

▪ Προϋπολογισμός μελέτης : **4.500.000,00 €**,
Χρηματοδότηση : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2013 ΤΗΣ ΣΑ ΕΠ001
 Ανάδοχος : “**ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε**”

Διευθύνουσα Υπηρεσία : **Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων /Π.Δ.Ε.**

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α/α	ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
1.	Στοιχεία χρηματοδότησης	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013 Της ΣΑ ΕΠ001
2.	Ημερομηνία δημοπράτησης	17.2.2015
3.	Απόφαση έγκρισης πρακτικού	213/2015 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.
4.	Ημερομ. υπογραφής συμφωνητικού	7.8.2015
5.	Ποσό συμφωνητικού	1.750.445,89 € (πλέον 402.602,55€ για Φ.Π.Α) Σύνολο: 2.153.048,44 €
6.	Αρχική προθεσμία περαίωσης	7.8.2016
7.	1η παράταση προθεσμίας	31.12.2016 προς έγκριση
8.	Α.Π.Ε.	Ο παρών προς έγκριση 1ος (ποσού 2.162.756,18 € με Φ.Π.Α.) (υπέρβαση κατά 9.707,74 €, λόγω αύξησης Φ.Π.Α.)
9.	Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.	Το παρόν προς έγκριση 1ο
10.	Απορρόφηση	276.968,51€ (12,81%)

II. 1ος Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο 1ος Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός & σε ισοζύγιο ως προς τη δαπάνη των εργασιών και υπερβατικός κατά 9.707,74 λόγω του Φ.Π.Α.) συντάχθηκε για να καλύψει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων

εργασιών, που προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών καθώς και από προμετρήσεις των προς εκτέλεση, γιατί ως έργο συντήρησης είναι δύσκολη η κατ' αρχήν ακριβής προμέτρησή εξαιτίας των μεταβαλλόμενων αναγκών του οδικού δικτύου, καθώς και για να συμπεριλάβει: (α) δέκα νέες τιμές που κατέστησαν απαραίτητες για την πλήρη κατασκευή του τεχνικού αντικειμένου του έργου και (β) την αύξηση του Φ.Π.Α., λόγω μεταβολής του από 23% σε 24%.

Συγκεκριμένα :

Α) Σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου στις περιοχές πλησίον του οικισμού Λαμπείας (Δίβρη) και Τριποτάμων απαιτείται η ανακατασκευή τους καθώς έχουν υποστεί διαφορικές καθιζήσεις σε σημεία έδρασης των επιχωμάτων τους. Στα σημεία αυτά απαιτείται η εκσκαφή της οδοστρωσίας και μέρους του υποκείμενου εδάφους, κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων με θραυστό υλικό λατομείου (σκύρα) και κατασκευή βάσης οδοστρωσίας για την βελτίωση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους και την ομαλή στράγγιση των υδάτων. Έτσι προκύπτει η ανάγκη δύο νέων εργασιών : 1) Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (NT1), και 2) Βάση πάχους 0,10μ (NT2).

Β) Απαιτείται η ανακατασκευή τεχνικού στην Χ.Θ 77+000 και η επέκταση – αντικατάσταση αγωγού απορροής διαστάσεων Φ1200 (NT3).

Γ) Στη συντήρηση ασφαλτοτάπητα μέσα στον οικισμό Λαμπείας, όπου υπάρχει παλαιό οδόστρωμα από πλάκες σκυροδέματος, απαιτείται η σφράγιση των αρμών συστολής με ασφαλική μαστίχη (NT4) καθώς οι παλαιοί αρμοί έχουν αποσαθρωθεί.

Δ) Σε τμήματα της οδού, μεταξύ των οικισμών Λαμπείας – Τριποτάμων, απαιτείται η ανακατασκευή μέρους των τοιχείων αντιστήριξης από λιθοδομή για την ασφαλή αντιστήριξη της οδού σε σημεία μάλιστα αυξημένου κατάντη ύψους (κρεμνός μεγάλου βάθους), (NT5), (NT6) και (NT7).

Ε) Σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου και μέχρι την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών απαιτείται η τοποθέτηση προσωρινών μέτρων ασφαλείας (αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου, πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης, πλαστικοί ανακλαστικοί κώνοι) (NT8, NT9 και NT10).

Επίσης στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε περιλαμβάνονται οι αυξομειώσεις ορισμένων ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, που απαιτούνται για την έντεχνη ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου του έργου και καλύπτονται με την ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων καθώς και από τη μεταφορά κονδυλίων από τις υπόλοιπες ομάδες εργασιών μέσα στα πλαίσια των κείμενων διατάξεων (άρθρο 57 παρ. 4 Ν.3669), καθώς και η αύξηση του Φ.Π.Α από 23% σε 24%.

Η δαπάνη των νέων εργασιών θα καλυφθεί από τα απρόβλεπτα, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 καθώς και την εγκύκλιο 30/2007 της Δ/σης Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης (Δ17γ) του τ. Υπ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., που αναφέρεται ότι είναι δυνατή η χρήση των απροβλέπτων, για εργασίες που δεν προβλέπονται από τη σύμβαση, αλλά προκύπτουν κατά την κατασκευή και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και επιπλέον δεν τροποποιείται με τις χρηματοδοτούμενες από τα απρόβλεπτα εργασίες το "βασικό σχέδιο" του έργου, όπως ορίζεται από την κοινοτική νομοθεσία, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως

προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, όπως άλλωστε προβλέπεται και στο άρθρο 11.4 της Διακήρυξης.

III. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εκτέλεση της σύμβασης και η κατασκευή του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων", όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. γίνεται μερική ανάλωση των απροβλέπτων για την κάλυψη των νέων εργασιών του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Αναλυτικά οι μεταβολές σε σχέση με τη σύμβαση είναι:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ
Σύνολο εργασιών	1.287.114,77	1.479.623,84
ΓΕ & ΟΕ 18%	231.680,66	266.332,29
Σύνολο	1.518.795,43	1.745.956,13
Απρόβλεπτα	227.819,32	658,62
Σύνολο	1.746.614,75	1.746.614,75
Αναθεώρηση	3.831,14	3.831,14
Σύνολο	1.750.445,89	1.750.445,89
Προστίθεται ΦΠΑ	402.602,55	412.310,29
Σύνολο	2.153.048,44	2.162.756,18

Η δαπάνη του παρόντα 1ου Ανακεφ. Πίνακα δεν παρουσιάζει μεταβολή από τη συμβατική δαπάνη (σε ισοζύγιο) ενώ παρουσιάζει μεταβολή έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης λόγω αύξησης του Φ.Π.Α από 23% σε 24% που ανέρχεται στο ποσό των 9.707,74€. Η συνολική του δαπάνη είναι 1.750.445,89€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 2.162.756,18 € (με Φ.Π.Α.)

Η δαπάνη των νέων εργασιών ανέρχεται σε 83.613,03 € (με Γ.Ε. & Ο.Ε.) και σε 103.680,16 € (με Φ.Π.Α. 24,00%).

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κατόπιν αυτών εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντα 1ου Α.Π.Ε., που είναι σε τακτοποιητικός & σε ισοζύγιο ως προς τη δαπάνη των εργασιών και υπερβατικός κατά 9.707,74 λόγω αλλαγής του συντελεστή του Φ.Π.Α. από 23% σε 24% και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΜΕ ΑΡΙΘ.33 «ΠΑΤΡΑ - ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο 74 » ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε." προϋπολογισμού μελέτης : 4.500.000,00 €, χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013 της ΣΑ ΕΠ001 & αναδόχου : "ΟΔΟΣ ΑΤΕ"».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. **205681/6311/16-8-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. **475/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον **1ο Α.Π.Ε.** που είναι τακτοποιητικός & σε ισοζύγιο ως προς τη δαπάνη των εργασιών και υπερβατικός κατά 9.707,74 λόγω αλλαγής του συντελεστή του Φ.Π.Α. από 23% σε 24% & το **1ο Π.Τ.Μ.Ν.Ε.** του έργου : **“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΜΕ ΑΡΙΘ.33 «ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο 74 » ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.’**, Προϋπολογισμού μελέτης : 4.500.000,00 €, χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013 της ΣΑ ΕΠ001 & αναδόχου : **“ΟΔΟΣ ΑΤΕ”**.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα