



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 .264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 6 Δεκεμβρίου 2016
 Αρ. Πρωτ. 311850/3650

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
ΚΟΙΝ. : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων
 ΕΝΤΑΥΘΑ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1508/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1)η υπ' αρ. 308605/9486/25-11-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1508/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ» Προϋπολογισμού: 8.167.809,92 € Αναδόχου: «Κ/Ε ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» (Δ/ση Τεχνικών Έργων)», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η (β) αναπληρώτρια Γραμματέας

Βασιλική Μολφέση

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 53/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 2^η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 311888/3670/28-11-2016 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτρης- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Τσόγκας Γεώργιος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (β) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Βασιλική Μολφέση υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ., Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος και Καρδάρα Ευσταθία.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν οι κ.κ. Ηλίας Κορηνίδης Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ, Δεληγιάννης Παναγιώτης Προϊστάμενος της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας , Λάμπρος Θεόδωρος Προϊστάμενος της Δ/σης Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας , Χριστόπουλος Παναγιώτης, υπάλληλος στο Τμήμα Αλιείας Π.Ε.Αχαΐας, Τραχήλη Ελένη, υπάλληλος στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Φραγκούλη Ρεγγίνα, υπάλληλος στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αζαριάδης Παντελής, δικηγόρος Αθηνών , Ράπτης Κωνσταντίνος, δικηγόρος Μεσολογγίου, Ζούμπος Σωτήρης, οικονομολόγος Αλιευτικού Συνεταιρισμού «Ο ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» , Τζαμαλούκας Θεόδωρος, Δικηγόρος, Λαγός Γεώργιος Αντιπρόεδρος Αλιευτικού Συνεταιρισμού «ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ» Μαργαλιά Παναγιώτα δικηγόρος και Λυγνού Καλλιόπη οικονομολόγος της εταιρίας «Θεόδωρος Μούρτζης».

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1508/2016

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **19^ο θέμα ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ» Προϋπολογισμού: 8.167.809,92 € Αναδόχου: «Κ/Ε ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» (Δ/ση Τεχνικών Έργων)»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. **308605/9486/25-11-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων , η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 8.167.809,92 € |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|---|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | Μ. Παρασκευόπουλος και συνεργάτες |
| 2. Ημερομηνία Σύνταξης (περαίωσης) | |
| 3. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης | 2608/13-3-2006 Απόφ. ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|--|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 15-11-2011 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης |
| 4. Έκπτωση | 45,56% |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού | 70128/442/28-03-2012 (ΑΔΑ: Β4Β47Λ6-6ΣΨ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 4.446.840,65€ (με Φ.Π.Α.) |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 03-10-2012 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|----------------------------|---|
| Αρχική Προθεσμία Περαιώσης | 03-10-2014 |
| 1 ^η Παράταση | 30-06-2015 (αρ. Απόφ. Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε 172/2015 [ΑΔΑ: ΩΠΨΖ7Λ6-ΩΘΕ]) |
| 2 ^η Παράταση | 30-06-2016 (αρ. Απόφ. Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε 1027/2016 [ΑΔΑ: 6ΟΨΒ7Λ6-ΣΤΟ]) |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- | | |
|------------------------|---|
| 1 ^{ος} Α.Π.Ε. | 4.446.840,65€/27-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΡ7Λ6-ΖΛΡ) Απόφαση του Τμ. Δομών Περιβάλλοντος της ΔΤΕ/ΠΔΕ |
| 2 ^{ος} Α.Π.Ε. | 4.446.840,65€/27-10-2015 (ΑΔΑ:ΩΘΤ17Λ6- |

**ΧΨΙ) Απόφαση του Τμ. Δομών Περιβάλλοντος
της ΔΤΕ/ΠΔΕ**

II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 3^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ 3^{ΟΥ} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την Σύμβαση και περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από την σύνταξη των αναλυτικών επιμετρήσεων του έργου για τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα και από αναλυτικές προμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών. Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, για την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης και απρόβλεπτα γεγονότα κατά την διάρκεια της κατασκευής καθώς και για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις α), β) και γ) της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν.3669/08, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

III. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο παρόντας 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών εκτός των αυξομειώσεων ποσοτήτων των συμβατικών και λοιπών εγκεκριμένων εργασιών περιλαμβάνει και νέες εργασίες. Συγκεκριμένα οι απαιτούμενες νέες εργασίες είναι δέκα. Οι νέες εργασίες είναι οι εξής:

- 3NT1 Προσαύξηση τιμής AT 28 λόγω χρήσης αμμοχάλικου με μεταφορά
- 3NT2 Προσαύξηση τιμής AT 29 λόγω χρήσης αμμοχάλικου με μεταφορά
- 3NT3 Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης
- 3NT4 Πάσσαλοι από χαλύβδινα προφίλ με αντισκωριακή προστασία
- 3NT5 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες
- 3NT6 Εγκατάσταση συστήματος υδροληψίας ΑΣ-01
- 3NT7 Ασφαλειοδιακόπτης γενικού πίνακα χαμηλής τάσης αντλιοστασίου ΑΣ-Λ
- 3NT8 Ασφαλειοδιακόπτης γενικού πίνακα χαμηλής τάσης αντλιοστασίου ΑΣ-1
- 3NT9 Ασφαλειοδιακόπτης γενικού πίνακα χαμηλής τάσης αντλιοστασίου ΑΣ-01
- 3NT10 Ασφαλειοδιακόπτης γενικού πίνακα χαμηλής τάσης αντλιοστασίου ΑΣ-02

Οι παραπάνω εργασίες κρίνονται αναγκαίες και απαραίτητες για να ολοκληρωθεί το έργο καθώς δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα αναδόχου ούτε της Δ/νουςας το έργο υπηρεσίας αλλά κυρίως για τους παρακάτω λόγους αναλυτικά:

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναδόχου, εισήχθησαν οι εργασίες **3NT1, 3NT2** που αφορούν την τακτοποίηση ποσοτήτων εργασιών χρήσης αμμοχάλικου επίχωσης με μεταφορά σε αντικατάσταση των άρθρων AT 28 και 29 δεδομένου ότι σε μεγάλα τμήματα του έργου δεν ήταν δυνατό να εκτελούνται οι εργασίες επίχωσης με τα ίδια υλικά εκσκαφών λόγω ακαταλληλότητας αυτών για χρήση ως υλικά επίχωσης. Ταυτόχρονα δεν ήταν δυνατόν, σύμφωνα με την θεώρηση της μελέτης, η χρήση των ίδιων προϊόντων εκσκαφής ή η προμήθεια δανείων υλικών από δανειοθαλάμους της περιοχής, καθότι δεν υπάρχει πλέον διαθεσιμότητα τέτοιων δανειοθαλάμων στην περιοχή της αποξηραμένης κοίτης του Αχελώου παράλληλα της οποίας αναπτύσσεται το έργο αφού η περιοχή έχει ενταχθεί στο δίκτυο προστασίας NATURA και έχει τεθεί υπό καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας.

Δεδομένης λοιπόν της αλλαγής των επι τόπου συνθηκών λήψης των απαραίτητων υλικών επίχωσης σύμφωνα και με την εγκύκλιο 18 28-9-2014 του ΥΠΟΜΕΔΙ κρίνεται απαραίτητη η πρόσθετη αποζημίωση για την χρήση κατάλληλων υλικών επίχωσης τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση του έργου σε θέσεις που αυτό απαιτείται.

- Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου Αγρινίου ως Κύριου του έργου και μελλοντικού χρήστη του, εισήχθησαν οι εργασίες **3NT3, 3NT4** και **3NT5** που αφορούν την κατασκευή περιφράξεων στα

κατασκευασθέντα αντλιοστάσια της εργολαβίας. Οι εργασίες αυτές κρίνονται αναγκαίες και απαραίτητες για την προστασία των εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και του Η/Μ εξοπλισμού εντός αυτών και την αποτροπή διάρρηξης ή οποιασδήποτε ζημιάς που μπορεί να προκληθεί στον περιβάλλοντα χώρο δημιουργώντας έτσι πιθανώς σημαντικό πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των αντλιοστασίων και κατ' επέκταση στη λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου και του συνόλου του έργου.

- Η εργασία **3NT6** αφορά την κατασκευή συστήματος υδροληψίας για το αντλιοστάσιο ΑΣ-01, το οποίο λόγω του εξοπλισμού εσχάρωσης που διαθέτει (αυτόματες εσχάρες, συμπιεστής κ.λ.π.), απαιτεί αδιάλειπτη παροχή νερού προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του και να παρέχεται η δυνατότητα άμεσου καθαρισμού και συντήρησης του εξοπλισμού αυτού, αποφεύγοντας έτσι φθορά και υπολειτουργία του που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην λειτουργία του αντλιοστασίου και κατ' επέκταση του συνόλου του αποχετευτικού δικτύου. Σημειωτέον ότι το πλησιέστερο σημείο υδροληψίας του υφιστάμενου διαθέσιμου δημοτικού δικτύου υδροδότησης βρίσκεται σε απόσταση χιλιομέτρων από την θέση κατασκευής του αντλιοστασίου ΑΣ/Α01 κάτι που καθιστά αδύνατη την διασύνδεση του αντλιοστασίου με το υφιστάμενο δίκτυο.

- Οι εργασίες **3NT7**, **3NT8**, **3NT9** και **3NT10** αφορούν στην εγκατάσταση γενικού ασφαλειοδιακόπτη σε κάθε ένα από τα αντλιοστάσια της μελέτης, παρέχοντας στο αντλιοστάσιο τη δυνατότητα εύκολης απομόνωσης απ' το ηλεκτρικό δίκτυο διευκολύνοντας έτσι σε κάποια πιθανή μελλοντική βλάβη ή συντήρηση την εργασία και ασφάλεια στο αντλιοστάσιο. Η παρούσα εγκατάσταση απομόνωσης είναι επιβεβλημένη σύμφωνα και με τις νέες διατάξεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384(κεφαλαίο 46) οι οποίες έχουν τεθεί σε ισχύ αντικαθιστώντας τον παλαιότερο κανονισμό ΚΕΗΕ (Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων).

Στον παρόντα ΑΠΕ λόγω των εσφαλμένων προμετρήσεων και για την τακτοποίηση των υπολειπόμενων ποσοτήτων για την ολοκλήρωση της εργολαβίας γίνονται αυξομειώσεις σε συμβατικές ποσότητες εργασιών.

Όλες οι αναγκαίες αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών και οι Νέες Εργασίες, έχουν προμετρηθεί όπως προκύπτει από τον συνημμένο αναλυτικό πίνακα προμέτρησης και την συνημμένη αναλυτική και συνοπτική προμέτρηση 3^{ου} ΑΠΕ και 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ προτείνεται να εκτελεστούν με ανάλωση τμήματος των απροβλέπτων και καθίστανται αναγκαίες είτε από απρόβλεπτες περιστάσεις είτε για να διορθωθούν λάθη στον Προϋπολογισμό της μελέτης του έργου. Με τον παρόντα προτεινόμενο 3ο ΑΠΕ δεν τροποποιείται η μελέτη και δεν μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο του έργου, αντιθέτως με τις συμπληρώσεις-διορθώσεις αυτές βελτιώνεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητά του. Έτσι προβλίνουμε στην σύνταξη του παρόντος 3^{ου} Α.Π.Ε. και του 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ που αποτελείται από δέκα (10) νέες τιμές και ο προϋπολογισμός του οποίου είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις της εγκυκλίου 23/2006 και 11/26-4-10 ΓΓΔΕ(Δ17α/01/77/ΦΝ 437), του άρθρου 57 του Ν 3669/08 όπως ισχύει και του άρθρου 11 παράγρ. 4 της Διακήρυξης του έργου.

IV. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.

Το 3^ο ΠΚΤΜΝΕ περιλαμβάνει δέκα Άρθρα, που συντάχθηκαν με βάση τις τιμές του Πρακτικού Τιμαριθμικής του Δ' Τριμήνου 2011 που δημοπρατήθηκε το έργο.

Περίληπτικά, πρόκειται για τις εξής εργασίες:

- 3NT1 Προσαύξηση τιμής ΑΤ 28 λόγω χρήσης αμμοχάλικου με μεταφορά
- 3NT2 Προσαύξηση τιμής ΑΤ 29 λόγω χρήσης αμμοχάλικου με μεταφορά
- 3NT3 Γαλβανισμένο συρματοπλέγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης
- 3NT4 Πάσσαλοι από χαλύβδινα προφίλ με αντισκωριακή προστασία
- 3NT5 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες
- 3NT6 Εγκατάσταση συστήματος υδροληψίας ΑΣ-01
- 3NT7 Ασφαλειοδιακόπτης γενικού πίνακα χαμηλής τάσης αντλιοστασίου ΑΣ-Α
- 3NT8 Ασφαλειοδιακόπτης γενικού πίνακα χαμηλής τάσης αντλιοστασίου ΑΣ-1
- 3NT9 Ασφαλειοδιακόπτης γενικού πίνακα χαμηλής τάσης αντλιοστασίου ΑΣ-01
- 3NT10 Ασφαλειοδιακόπτης γενικού πίνακα χαμηλής τάσης αντλιοστασίου ΑΣ-02

Συνοπτικά, οι αυξομειώσεις των κονδυλίων έχουν ως εξής:

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

| ΔΑΠΑΝΗ (μετά την έκπτωση, με το Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%) | ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (σε €) | 1 ^{ος} ΑΠΕ & 1 ^ο ΠΚΤΜΝΕ | 2 ^{ος} ΑΠΕ & 2 ^ο ΠΚΤΜΝΕ | 3 ^{ος} ΑΠΕ & 3 ^ο ΠΚΤΜΝΕ |
|--|----------------------|---|---|---|
| ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α (προσφερθείσα έκπτωση 45%) | 1.409.803,65 | 1.517.962,39 | 1.538.764,78 | 1.570.157,65 |
| ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β (προσφερθείσα έκπτωση 45%) | 125.237,98 | 108.514,54 | 158.477,46 | 183.317,70 |
| ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ (προσφερθείσα έκπτωση 45%) | 1.355.166,61 | 1.351.067,91 | 1.331.680,14 | 1.267.641,48 |
| ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ (προσφερθείσα έκπτωση 50%) | 329.068,69 | 329.068,69 | 284.326,40 | 281.665,18 |
| ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ | 0 | 60.169,85 | 132.587,75 | 195.492,28 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σσ = (προσφερθείσα μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,56%) | 3.219.275,99 | 3.366.783,38 | 3.445.836,53 | 3.506.681,65 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9% Χ ΣΣ) = | 289.734,92 | 142.228,45 | 63.175,31 | 10.737,56 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ1 = | 3.509.011,84 | 3.509.011,84 | 3.509.011,84 | 3.509.011,84 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ = | 106.305,76 | 106.305,76 | 106.305,76 | 106.305,76 |
| ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ(χωρίς Φ.Π.Α.) Σ2 = | 3.615.317,60 | 3.615.317,60 | 3.615.317,60 | 3.615.317,60 |
| Φ.Π.Α.(23% Χ Σ2) = | 831.523,05 | 831.523,05 | 831.523,05 | 831.523,05 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ = | 4.446.840,65 | 4.446.840,65 | 4.446.840,65 | 4.446.840,65 |

Η Συνολική δαπάνη του 3^{ου} Α.Π.Ε. είναι **4.446.840,65 €**, {μαζί με την Αναθεώρηση, τα Απρόβλεπτα και τον ΦΠΑ} και δεν παρουσιάζει υπέρβαση ως προς την σύμβαση.

V . ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μετά από τα παραπάνω προτείνουμε την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ και του 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ για το έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ”, με συνολικό προϋπολογισμό σύμβασης 4.446.840,65€ και δεν παρουσιάζει υπέρβαση ως προς τη σύμβαση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Την υπ' αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ' αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθ. 252012/3925/30-9-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία έγινε δεκτή η από 30-9-2016 αίτηση παραίτησης του Αριστειδόπουλου Χαράλαμπος του Δημητρίου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 555/τ. ΥΟΔΔ/18-10-2016) με την οποία γίνεται η τροποποίηση της υπ' αριθ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ' αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015)

- η υπ' αριθ. οικ. 277835/4282/25-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 607/τ. ΥΟΔΔ/8-11-2016) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος.
- την υπ' αρ. 308605/9486/25--11-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ και τον 3ο ΠΚΤΜΝΕ για το έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ", με συνολικό προϋπολογισμό σύμβασης 4.446.840,65€ και δεν παρουσιάζει υπέρβαση ως προς τη σύμβαση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η (β) αναπληρώτρια Γραμματέας

Βασιλική Μολφέση