



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 .264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**ΠΑΤΡΑ, 16 Δεκεμβρίου 2016**  
 Αρ. Πρωτ. 323082/3785

**ΠΡΟΣ :** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**ΚΟΙΝ. :** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας της ΠΔΕ  
 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αχαΐας της ΠΔΕ  
 Πανεπιστημίου 254 ,26110, Πάτρα

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1621/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

*Σχετ. 1) η υπ' αρ. 305451/6613/28-11-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας  
 2) Το υπ. αριθ. 316603/3225/2-12-2016 έγγραφο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας  
 3) Η 220/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1621/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση της 1η παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Συντηρήσεις, Αποκαταστάσεις στις Επαρχιακές Οδούς Δήμου Πατρέων & Δυτικής Αχαΐας έτους 2015»», για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

Η (β) αναπληρώτρια Γραμματέας

Βασιλική Μολφέση

**Παναγιώτης Μπράμος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 55/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ**  
**ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 12<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 323702/3839/8-12-2016 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Βεργοπούλου Παρασκευή- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Κωσταριάς Δημήτρης- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Παπαναγιώτου- Μαρτζάκλη Γεωργία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (β) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Βασιλική Μολφέση υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος .

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ο κ. Ηλίας Κορνίδης Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κ.κ. Παναγόπουλος Νεοκλής, Σαράντης Απόστολος, Γιαννακούλιας Γρηγόρης κι εκπρόσωπος της εταιρείας Α. Νάκος & ΣΙΑ ΕΕ .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1621/2016

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **74<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο:

«Έγκριση της 1η παράταξη προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Συντηρήσεις, Αποκαταστάσεις στις Επαρχιακές Οδούς Δήμου Πατρέων & Δυτικής Αχαΐας έτους 2015».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. **305451/6613/28-11-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

- «ΣΧΕΤ:**
1. Οι διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα τα άρθρο 54 & 53 § 6.
  3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3, περί Αρμόδιων Οργάνων, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/17-4-2013 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.
  4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
 

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης	: 500.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωσης	: 19-05-2015/ 53,23%
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΣΑΕΠ501/ 2014ΕΠ50100004
Ποσό σύμβασης/ ημερομηνία	: 233.840,93/03-12-2015
Αρχική Συμβατική Προθεσμία	: 03.12.2016
1 <sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας	: 03.02.2017 / Αιτούμενη

Σας στέλνουμε την από 22-11-2016 αίτηση της αναδόχου **ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ - ΕΔΕ** του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 30-04-2017 καθώς και την εισήγηση του προϊσταμένου σύμφωνα με την οποία υπήρξε καθυστέρηση λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα στην προηγούμενη χειμερινή περίοδο καθώς και της αναγκαιότητας έγκρισης του 2ου ΑΠΕ στον οποίο εμπεριέχονται ποσότητες εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι **03-02-2017**, με αναθεώρηση, επειδή η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου αλλά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα στην προηγούμενη χειμερινή περίοδο καθώς και της αναγκαιότητας έγκρισης του 2ου ΑΠΕ στον οποίο εμπεριέχονται ποσότητες εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου».-

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών,

όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθ. 252012/3925/30-9-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία έγινε δεκτή η από 30-9-2016 αίτηση παραίτησης του Αριστειδόπουλου Χαράλαμπος του Δημητρίου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 555/τ. ΥΟΔΔ/18-10-2016) με την οποία γίνεται η τροποποίηση της υπ'αριθ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει

μετά την τροποποίησή της με την υπ' αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015)

- η υπ' αριθ. οικ. 277835/4282/25-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 607/τ. ΥΟΔΔ/8-11-2016) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος.
- την υπ' αρ. 305451/6613/28-11-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας
- την 220/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαιώσεως ,με αναθεώρηση, του έργου: «Συντηρήσεις, Αποκαταστάσεις στις Επαρχιακές Οδούς Δήμου Πατρέων & Δυτικής Αχαΐας έτους 2015», μέχρι 03-02-2017, για τους λόγους που αναφέρονται στη παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Δ/σης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (β) αναπληρώτρια Γραμματέας

Βασιλική Μολφέση