


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 .264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 27 Δεκεμβρίου 2016
 Αρ. Πρωτ. 331684/3884

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
ΚΟΙΝ. : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας
 Πανεπιστημίου 254, 26443, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1647/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) Η υπ'αρ. 323192/6933/8-12-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας
 2) Το υπ. αριθ. 325963/3320/12-12-2016 έγγραφο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
 3) η 889/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε Νόμιμη με το υπ' αρ. 113260/12-8-2016 ΑΔΑ 6ΥΙ6ΟΡ1Φ-ΝΟΩ έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1647/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ –ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΠΠΑ»», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 56/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 19^η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 331708/3888/15-12-2016 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βεργοπούλου Παρασκευή – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καρδάρα Ευσταθία - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος – αν . μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1647/2016

Ακολουθώς ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **18^ο θέμα ημερήσιας διάταξης**, που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτησή του, με τίτλο:

«Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ –ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΠΠΑ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αρ. 323192/6933/8-12-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

« Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Π. Γουναρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, έχοντας υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων".
3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΠΠΑ», αναδόχου: Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ-ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
4. Την από 01/06/2014 σύμβαση κατασκευής του έργου με δαπάνη 1.494.985,46 € με το Φ.Π.Α
5. Τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας:
Ημερομηνία περαίωσης αρχική 15/09/2015
1^η Παράταση 10/12/2015 σύμφωνα με τη 1467/2015 Απόφαση Ο.Ε.
2^η Παράταση 04/06/2016 σύμφωνα με 149/2016 Απόφαση Ο.Ε.
3^η Παράταση 11/11/2016 σύμφωνα με 889/2016 Απόφαση Ο.Ε.
6. Την από 10/10/2016 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης για 82 ημερολογιακές μέρες ήτοι μέχρι 31/03/2016 λόγω:
 - i. Της καθυστέρησης εξόφλησης του 14^{ου}, 15^{ου} και 16^{ου} λογαριασμού λόγω έλλειψης πιστώσεων από τις 20 Μαΐου έως και 12 Αυγούστου του 2016.
 - ii. Ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για παράταση του Αναδόχου δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ ο οποίος εμπεριέχει εργασίες απαραίτητες για την συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου.
7. Την με αρ. πρωτ. 5377/5-12-2016 Διατύπωση Θετικής Γνώμης για την Παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 28-2-2016.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Να δοθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας για 70 ημερολογιακές μέρες ήτοι μέχρι 28/02/2017 με αναθεώρηση, επειδή η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Λόγοι για τη χορήγηση της παράτασης :

- i. Η καθυστέρηση εξόφλησης του 14^{ου}, 15^{ου} και 16^{ου} λογαριασμού λόγω έλλειψης πιστώσεων από τις 20 Μαΐου έως και 12 Αυγούστου του 2016.
- ii. Ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ ο οποίος εμπεριέχει εργασίες απαραίτητες για την συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθ. 252012/3925/30-9-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία έγινε δεκτή η από 30-9-2016 αίτηση παραίτησης του Αριστειδόπουλου Χαράλαμπου του Δημητρίου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 555/τ. ΥΟΔΔ/18-10-2016) με την οποία γίνεται η τροποποίηση της υπ'αριθ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ' αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015)
- η υπ'αριθ. οικ. 277835/4282/25-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 607/τ. ΥΟΔΔ/8-11-2016) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος.
- την υπ'αρ. **323192/6933/8-12-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας
- το υπ. αριθ. **325963/3320/12-12-2016** έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
- την υπ' αρ. **889/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 4η παράταση προθεσμίας περαιώσεως , με αναθεώρηση, του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ –ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΠΠΑ» αναδόχου: Κ/ΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ-ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. , για 70 ημερολογιακές μέρες, ήτοι μέχρι 28/02/2017, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Δ/σης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα