



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 .264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 30 Δεκεμβρίου 2016
 Αρ. Πρωτ. 340907/4028

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
ΚΟΙΝ. : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 1) Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
 Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1721/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αρ. 340427/10442/23-12-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ Οικονομικού της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1721/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του Υποέργου 2: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ-296271», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 58/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 28^η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 341003/4033/23-12-2016 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου -Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Βεργοπούλου Παρασκευή - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν ο κ. Χαροκόπος Αντώνης, Βοηθός Περιφερειάρχη σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι υπάλληλοι της ΠΔΕ κα Συμεωνίδου Σοφία, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και κ. Τσολοδήμος Νικόλαος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

Επίσης παρευρέθησαν οι κ.κ. Καραγιάννης Νικόλαος νόμιμος εκπρόσωπος εμπλεκομένων για το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και Παπαδόπουλος Αντώνιος για το 40^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1721/2016

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 53^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του Υποέργου 2: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ-296271».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. **340427/10442/23-12-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ , η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Τις πιο κάτω Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δ.Ε. :
 - i. Την με αριθ. πρωτ. 293814/4475/11-11-2016 απόφαση περί ορισμού Προϊσταμένων Τμημάτων Δ/σης Τεχνικών Έργων .
 - ii. Την με αριθ. πρωτ. με αριθ. πρωτ. 94090/1244/07.07.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΨ7Λ6-868) περί ορισμού Προϊσταμένου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
1. Τις διατάξεις του ΠΔ186/96 (ΦΕΚ145/96 τ.Α) περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν.Α. κλπ. Και τη με αριθ.6/14-1-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και οι διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3, περί Αρμόδιων Οργάνων..
2. Τις διατάξεις του Ν3669/2008, «Κύρωση της κωδικοποίησης κατασκευής δημοσίων έργων», άρθρο 57.
3. Τις διατάξεις του Ν3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε.
4. Τις αρ. πρωτ. 2899/185/28-1-2011 και αρ. πρωτ. 83607/1052/5-7-2011 αποφάσεις Τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε.
5. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου και τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
6. Την από 05-02-2008 υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.
7. Το με αριθ. πρωτ. 15802/20-12-2016 έγγραφο σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Οικονομίας , Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού – ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
8. Την με αριθ. πρωτ. αρ.18 παρ.12 πράξη – γνωμοδότηση, σε ορθή επανάληψη, 20-02-2012 (25-04-2012) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με το οποίο γνωμοδοτεί για την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου του θέματος..
9. Οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § στ σύμφωνα με την οποία η έγκριση του ΑΠΕ γίνεται από την

Οικονομική Επιτροπή ως ασκών καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής διότι σημειώνεται υπέρβαση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α. .

10. . ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης	: 5.056.893,10 με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 05/06/2007/ 0,84%
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Ταμείο Συνοχής, Εθνικοί Πόροι, Ίδιοι Πόροι του Κυρίου του Έργου (Δήμος Ξηρομέρου)
Ποσό σύμβασης/ ημερομηνία	: 5.014.471,69 €/05-02-2016
Ποσό 1 ^{ου} ΑΠΕ / ημερομηνία	: 5.014.471,69 €/38011/3878/08-07-2009
Ποσό 2 ^{ου} ΑΠΕ / ημερομηνία	: 5.516.773,12€/142762/5627/22-11-2010
Ποσό 3 ^{ου} ΑΠΕ / ημερομηνία	: 5.516.773,12€/41794/1608/20-02-2012
Ποσό 4 ^{ου} ΑΠΕ / ημερομηνία	: 5.832.372,13€ / Προς έγκριση

Σας διαβιβάζουμε εισήγηση και αιτιολογική έκθεση του Προϊστάμενου για την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ», της σχετικής πράξης με κωδικό MIS 296271, ήτοι (5.832.372,13 - 5.516.773,12=) 315.599,01€ με τον οποίο γίνεται αναπροσαρμογή (αύξηση) της σύμβασης λόγω:

Α) της αλλαγής του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24% για τις μη τιμολογημένες εργασίες.

Β) της απόφασης του Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι, με την υπ' αριθμ. 73741/7757/29-06-2015.

Γ) το Πρωτοκόλλο Διαπίστωσης Βλαβών από Θεομηνία το οποίο έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ.

71284/1845/17-03-2016 απόφαση Προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.

Ειδικότερα:

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι υπερβατικός σε σχέση με τον εγκεκριμένο 3ο Α.Π.Ε. Η υπέρβαση οφείλεται στη δαπάνη Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από Θεομηνία το οποίο έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 71284/1845/17-03-2016 απόφαση Προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. και την διαφορά στις τιμές μονάδας των άρθρων νέων τιμών λόγω της συνημμένης απόφασης της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι..

Επίσης στον 4ο Α.Π.Ε. συμπεριλαμβάνονται το 1ο και 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που αποτελούνται από 11 και 6 άρθρα νέα τιμών αντίστοιχα (ως είχαν εγκριθεί σε προηγούμενους Α.Π.Ε.), που αφορούν έργα πολιτικού μηχανικού, τα οποία δεν προβλέπονταν στο τιμολόγιο της μελέτης αλλά κρίθηκαν απαραίτητα για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Για τις νέες τιμές των Πρωτοκόλλων αυτών, ελήφθη αρχικά στους 1ο και 3ο ΑΠΕ υπόψη, ως τρίμηνο εκκίνησης το Πρακτικό της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (εργασιών και υλικών), του Α' τριμήνου του 2005 που ήταν το τρίμηνο σύνταξης του προϋπολογισμού και του τιμολογίου του έργου (ελήφθησαν υπόψη οι τιμές του Β τριμήνου 2005 – 2η βελτίωση Υδραυλικών και Λιμενικών τιμολογίων ΦΕΚ 440Β/5-4-2005, απόφ. Δ17α/03/41/ΦΝ437/31-03-2005). Η ανάδοχος Κοινοπραξία υπέβαλε αίτηση θεραπείας, η οποία έγινε δεκτή από τον Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. με την υπ' αρ. 50548/9592/16-07-2012 απόφαση του, η οποία αφορούσε την σύνταξη των Νέων τιμών με τρίμηνο εκκίνησης αυτό της Δημοπρασίας (Β' Τρίμηνο 2007) όπως αναφέρεται στο τεύχος 2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και σύμφωνα με την αρ.18 παρ.12 πράξη – γνωμοδότηση, σε ορθή επανάληψη, 20-02-2012 (25-04-2012) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Ο τρόπος σύνταξης των νέων τιμών των εργασιών φαίνεται στην «Ανάλυση Τιμών Εφαρμογής» του 1ου και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που επισυνάπτονται στον παρόντα 4ο Α.Π.Ε. Η δαπάνη των νέων εργασιών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα, ενώ η διαφορά τους (λόγω διόρθωσης στις τιμές μονάδας στο πιο κάτω αναφερόμενο πίνακα υπολογισμού της αυτής δαπάνης) θα καλυφθεί υπερσυμβατικά από πιστώσεις του κωδικού του έργου.

Όσον αφορά το Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών αυτό συντάχθηκε μετά από την από 10-10-2014 Ειδική Δήλωση της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ, για βλάβες από θεομηνία που έπληξε το χώρο του έργου, την 06/07-10-2014 και το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.71284/1845/17-03-2016 απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., με τις τροποποιήσεις αυτού μετά την εκδίκαση της αιτήσεως θεραπείας της αναδόχου και την μερική αποδοχή αυτής από τον Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι, με την υπ' αριθμ. 73741/7757/29-06-2015 απόφασή του.

Η δαπάνη του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών ανέρχεται σε 123.536,23€ προ Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί υπερσυμβατικά από πιστώσεις του κωδικού του έργου.

Ο παρόν 4ος Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει τροποποίηση αναφορικά με τις εργασίες σε συνάρτηση με τον 3ο Α.Π.Ε.. Επίσης, δε γίνεται χρήση επί έλλατον δαπανών διότι το συμβατικό αντικείμενο του έργου υλοποιείται με το σύστημα μελέτη κατασκευή (κατ' αποκοπή τίμημα) και οι νέες τιμές τιμολογούνται δυναμικά από το κονδύλι των «απροβλέπτων», συνεπώς δε διέπεται η συγκεκριμένη κατηγορία εργασιών από τους περιορισμούς του νόμου για τη διαχείριση των επί έλλατον δαπανών. Κατόπιν των ανωτέρω και για τους αυτούς λόγους δεν χρήζει το παρόν σχέδιο, ελέγχου και γνωμοδότησης από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση του 4ου ΑΠΕ του υποέργου 2: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ», της σχετικής πράξης με κωδικό MIS 296271, συνολικού ποσού 5.832.372,13€ αυξημένος κατά 315.599,01€ € για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. »

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθ. 252012/3925/30-9-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία έγινε δεκτή η από 30-9-2016 αίτηση παραίτησης του Αριστειδόπουλου Χαράλαμπου του Δημητρίου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 555/τ. ΥΟΔΔ/18-10-2016) με την οποία γίνεται η τροποποίηση της υπ'αριθ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ' αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015)
- η υπ'αριθ. οικ. 277835/4282/25-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 607/τ. ΥΟΔΔ/8-11-2016) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος.
- η υπ'αρ. **340427/10442/23-12-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 4ο ΑΠΕ του υποέργου 2: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ», της σχετικής πράξης με κωδικό MIS 296271, συνολικού ποσού 5.832.372,13€ **αυξημένος κατά 315.599,01€ €** ,για τους λόγους που αναφέρονται στη παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης .

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ****Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα