



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
 Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 22 Μαΐου 2017

Αρ.Πρωτ.:124625/1482

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
 Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 581/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.: Η υπ'αρ.πρωτ.: 123724/3927/οικ/10.5.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

Η 1632/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με το υπ'αριθμ.πρωτ.: 1464/18-1-2017 ΑΔΑ 630ΘΟΡ1Φ-ΒΜ4 έγγραφό σας.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **581/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση της με αρ.1632/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς την προσθήκη της εξουσιοδότησης υπογραφής της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της εργολαβίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ- ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ- ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ)», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 19/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 18^η Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 127924/1578/12.5.2017 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αγιουμυργιαννάκης Εμμανουήλ –μέλος της Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κων/νος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καπράλος Σπυρίδων –αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Γαβριηλίδης Κω/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κατσακούλης Ευάγγελος –αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 581/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 37^ο θέμα στη ημερήσια διάταξη, με τίτλο: «Τροποποίηση της με αρ.1632/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς την προσθήκη της εξουσιοδότησης υπογραφής της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της εργολαβίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ- ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ- ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ.πρωτ: 123724/3927/οικ/10.5.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Τροποποίηση της με αρ.1632/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς την προσθήκη της εξουσιοδότησης υπογραφής της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης της εργολαβίας : "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ- ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ- ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ)"

- Προϋπολογισμός μελέτης : 3.370.000,00 €,
- Χρηματοδότηση : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2012 ΤΗΣ ΣΑ ΕΠ001
- Ανάδοχος : Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
- Διευθύνουσα Υπηρεσία : Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων /Π.Δ.Ε.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α/α	ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
1.	Στοιχεία χρηματοδότησης	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2012 της ΣΑ ΕΠ001
2.	Ημερομηνία δημοπράτησης	05.12.2012
3.	Απόφαση έγκρισης πρακτικού	929/2013 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.
4.	Ημερομ. υπογραφής συμφωνητικού	23.05.2014
5.	Ποσό συμφωνητικού	1.763.610,38 € (πλέον 405.630,39€ για Φ.Π.Α) Σύνολο: 2.169.240,77 €
6.	Αρχική προθεσμία περαίωσης	23.11.2014
7.	1 ^η παράταση προθεσμίας	44/2015 απόφαση Οικ. Επ. /ΠΔΕ (23.05.2015)
8.	2 ^η παράταση προθεσμίας	567/2015 απόφαση Οικ. Επ. /ΠΔΕ (23.09.2015)
9.	3 ^η παράταση προθεσμίας	1165/2015 απόφαση Οικ. Επ. /ΠΔΕ (23.11.2015)

10.	4 ^η παράταση προθεσμίας	1392/2015 απόφαση Οικ. Επ. /ΠΔΕ (23.04.2016)
11.	5 ^η παράταση προθεσμίας	1237/2016 απόφαση Οικ. Επ. /ΠΔΕ (23.02.2017)
12.	Α.Π.Ε.	<p>1ος (τακτοποιητικός & σε ισοζύγιο) (αρ.πρωτ.344547/11229/09.01.2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε./ Π.Δ.Ε. ΑΔΑ: ΒΖΨ67Λ6-ΒΣΞ)</p> <p>2ος (τακτοποιητικός & σε ισοζύγιο) & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (αρ.πρωτ.100614/3251/27.04.2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΑΔΑ: 7Χ8Θ7Λ6-ΗΩ4)</p> <p>3ος (τακτοποιητικός & σε ισοζύγιο) (αρ.πρωτ.232974/7474/23.09.2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε./ Π.Δ.Ε. ΑΔΑ: 70ΗΤ7Λ6-ΠΑΛ)</p> <p>4ος (τακτοποιητικός & μειωτικός, ποσού 1.870.982,27 € με Φ.Π.Α.) & 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (ποσού 298.258,50€ με Φ.Π.Α.) (αρ.1632/2016 απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε. ΑΔΑ : ΩΣΥΗ7Λ6-ΑΞΨ)</p>
13.	Απορρόφηση	1.829.941.98€ (84,36%)

II. 4ος Α.Π.Ε. & 1η Συμπληρωματική Σύμβαση

Ο 4ος Α.Π.Ε. & η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του ανωτέρω υποέργου εγκρίθηκαν με τη με αρ.1632/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. η οποία βρέθηκε νόμιμη με τη με αρ.πρωτ. 1464/18-01-2017 (ΑΔΑ : 630ΘΟΡΙΦ-ΒΜ4) Απόφαση του Γεν.Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Σύμφωνα με τη με αριθμ. οικ. 6296/59/09.01.2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β'/30.01.2017) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, έγινε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Π.Δ.Ε. και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Π.Δ.Ε. και ειδικότερα με την παρ. 5, ανατέθηκε στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Λύτρα Ιωάννη :

α. η άσκηση των αρμοδιοτήτων για θέματα Υποδομών και Δικτύων που αφορούν τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.) της Π.Δ.Ε. (άρθρο 6 Π.Δ. 132/10), και

β. η αρμοδιότητα υπογραφής για σύναψη, τροποποίηση ή λύση των Συμβάσεων και Προγραμματικών Συμβάσεων που άπτονται όλων των παραπάνω αρμοδιοτήτων και μέχρι του ποσού των 400.000,00 ευρώ προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., μετά τη σχετική εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της αρμόδιας διοικητικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κατόπιν αυτών εισηγούμαστε την τροποποίηση της με αρ.1632/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. ως προς την προσθήκη της εξουσιοδότησης υπογραφής από τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Δ.Ε. κ.Ιωάννη Λύτρα του Γεωργίου, της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης που ανέρχεται στο ποσό των 298.258,50€ (με Φ.Π.Α.) του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ- ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ)» προϋπολογισμού μελέτης : 3.370.000,00 €, ΠΔΕ 2012 της ΣΑ ΕΠ001 & αναδόχου «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».

Κατά τα λοιπά, εισηγούμαστε να ισχύουν τα αναγραφόμενα στη με αρ. 1632/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 - την υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016),
 - το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 - την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 - την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 - την υπ’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
 - την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»,
 - την υπ’ αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017),
 - την υπ’ αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
 - την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής,
 - την υπ’ αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017), την υπ’ αριθμ.πρωτ.: 123724/3927/οικ/10.5.2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.
 - την 1632/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.πρωτ.: 1464/18-1-2017 ΑΔΑ 630ΘΟΡ1Φ-ΒΜ4 έγγραφό σας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη τροποποίηση της με αρ.1632/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. ως προς την προσθήκη της εξουσιοδότησης υπογραφής από τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων

Π.Δ.Ε. κ.Ιωάννη Λύτρα του Γεωργίου, της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης που ανέρχεται στο ποσό των 298.258,50€ (με Φ.Π.Α.) του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ- ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ)» προϋπολογισμού μελέτης: 3.370.000,00 €, ΠΔΕ 2012 της ΣΑΕΠ001 & αναδόχου «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».

Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αρ. 1632/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή