



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής

Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα

Τηλέφωνο: 2613 613517-8

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 31 Οκτωβρίου 2017

Αρ.Πρωτ.:287895/3962

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1
26110, Πάτρα.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1792/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 277002/7452/19-10-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1792/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ.» , για δικές σας ενέργειες .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1792/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 43/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 27η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 291205/3976/23-10-2017 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Αριστείδου Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καρδάρη Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων - αν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος και Σύρμος Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης: α) ο κ. Κρηνίδης Ηλίας, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ, για θέματα της ημερησίας

διάταξης και β) η κα Ιωάννα Μαρμαρινού , νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ.», για το 2^ο θέμα της ημερησίας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 1792/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **45ο θέμα** της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε. & 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ.πρωτ.: οικ. **277002/7452/19-10-2017** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ ,η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Έχοντας υπόψη:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. & του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 6.300.000,00€

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/ΕΙΑ ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Ε.Π. 2014 – 2020 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 6.300.000,00€ |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Αρ. 2480/17-6-2016 Απόφαση Γ.Γ. Π.Δ.Ε. ένταξης στο Ε.Π. 2014 – 2020 |
| 4. Τροποποίηση απόφασης ένταξης | Αρ. 2756/14-07-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ.Ελλάδας |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|---|--|
| 1. Ανάδοχος Μελέτης | Συμπράττοντα γραφεία: Β.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Α.ΑΛΕΒΙΖΟΣ-Η. ΚΕΝΤΡΟΣ Ε.Ε.-Π.ΛΕΝΤΖΟΣ-Ε.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ. Ε.Ε. |
| 2. Ποσό Σύμβασης | 423.622,82 € (με Φ.Π.Α.) |
| 3. Ημερομηνία περάτωσης | 28-09-2012 |
| 4. Δ/νουςα Υπηρεσία | Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. |
| 3. Απόφαση Έγκρισης & παραλαβής Μελέτης | Απόφαση 191/2012 Περι/κού Συμβουλίου Π.Δ.Ε. |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|--|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. |
| 2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης | Απόφαση 53/2013 Οικον.Επιτροπής Π.Δ.Ε. |

3. Ημερομηνία Δημοπράτησης	09-04-2013
4. Σύστημα Δημοπράτησης	Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες.
5. Έκπτωση	43,73%
6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού	Απόφαση 108/2014 Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε.
7. Ποσό Σύμβασης	3.544.970,58 € (με Φ.Π.Α.)
8. Ημερομηνία Σύμβασης	08-05-2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. 1η Τροποποίηση μελέτης	Απόφ.Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. αρ.πρωτ.107112/3530/24-4-2015
2. 2η Τροποποίηση μελέτης	Απόφ.Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. αρ.πρωτ.9814/106/13-1-2016
3. 3η Τροποποίηση μελέτης	Απόφ.Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. αρ.πρωτ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαΐωσης	08-11-2015 (18 μήνες)
1η Παράταση προθεσμίας	31-12-2015 (απόφ.1503/2015 Οικον.Επιτροπής Π.Δ.Ε.)
2η Παράταση προθεσμίας	08-05-2016 (απόφ.188/2016 Οικον.Επιτροπής Π.Δ.Ε.)
3η Παράταση προθεσμίας	31-12-2016 (απόφ.1578/2016 Οικον.Επιτροπής Π.Δ.Ε.)
4η Παράταση προθεσμίας	31-07-2017 (απόφ.587/2017 Οικον.Επιτροπής Π.Δ.Ε.)
5η Παράταση προθεσμίας	31-12-2017 (απόφ.1639/2017 Οικον.Επιτροπής Π.Δ.Ε.)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

1ος Α.Π.Ε.	2.936.092,25 € (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ.134927/4326/οικ./14-05-2015 ΑΔΑ:6ΡΘ47Λ6-Υ7Β)
2ος Α.Π.Ε.	2.936.092,25 € (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ. 304075/9663/13-01-2016 ΑΔΑ:ΨΨ487Λ6-ΗΛΠ)
3ος Α.Π.Ε.	2.946.991,15 € (με Φ.Π.Α.) (Υπό έγκριση)

Αιτιολογία σύνταξης του 3ου Α.Π.Ε. & του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του ανωτέρω έργου συντάχθηκαν για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην αιτιολογική έκθεση που τα συνοδεύει.

Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις : Ν.1418 / 84, Ν.2372 /96, Π.Δ.609 /85, Ν. 2940/2001 και Ν.3669/2008 όπως ισχύει σήμερα.

Με τις παραπάνω αναγκαίες αλλαγές επέρχεται μεταβολή στο οικονομικό αντικείμενο του εγκεκριμένου 2ου Α.Π.Ε.. Η μεταβολή σε σχέση με τον 2ο Α.Π.Ε. επέρχεται λόγω :

Α) της αύξησης της δαπάνης του Φ.Π.Α. από 549.025,38€ σε 560.909,57€. Η αύξηση επήλθε λόγω της αύξησης του ποσοστού Φ.Π.Α. από είκοσι τρία τοις εκατό (23%) σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) για τη δαπάνη εργασιών που πρόκειται να πιστοποιηθεί μετά την εν λόγω αλλαγή του Φ.Π.Α.. Ο τελευταίος λογαριασμός – πιστοποίηση με Φ.Π.Α. είκοσι τρία τοις εκατό (23%) ήταν ο έβδομος (7ος) και

Β) της μείωσης του ποσού της πρόβλεψης αναθεώρησης από 42.224,04€ σε 41.238,75€.

Η συνολική μεταβολή σε σχέση με τον 2ο Α.Π.Ε. (λόγω αύξησης Φ.Π.Α. 549.025,38€-560.909,57€ = 11.884,19€ και λόγω μείωσης πρόβλεψης αναθεώρησης 42.224,04€-41.238,75€ = 985,29€) είναι αύξηση κατά :11.884,19€-985,29€ = 10.898,90€.

Μετά τα παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. & του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» συνολικής δαπάνης 2.946.991,15 € (με Φ.Π.Α.) ο οποίος

είναι σε υπέρβαση σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2ο Α.Π.Ε. (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) κατά 10.898,90€ κατά τριάντα επτά εκατοστά τοις εκατό (0,37%) και μειωτικός έναντι της αρχικής σύμβασης (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) κατά δεκαέξι και ογδόντα επτά εκατοστά τοις εκατό (16,87%).

Αναλυτικά, ο 3ος Α.Π.Ε. περιλαμβάνει :

A)	Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%	2.306.932,51€
B)	Δαπάνη Απροβλέπτων	37.910,32 €
Γ)	Αναθεώρηση	41.238,75€
Δ)	Φ.Π.Α.	560.909,57 €
	ΣΥΝΟΛΟ	2.946.991,15 €

».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
- την υπ' αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ'αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ'αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
- την υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 277002/7452/19-10-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ ,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. & τον 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ**» συνολικής δαπάνης 2.946.991,15 € (με Φ.Π.Α.), ο οποίος είναι σε **υπέρβαση** σε σχέση με τον

εγκεκριμένο 2ο Α.Π.Ε. (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) **κατά 10.898,90€** κατά τριάντα επτά εκατοστά τοις εκατό (0,37%) **και μειωτικός** έναντι της αρχικής σύμβασης (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) κατά δεκαέξι και ογδόντα επτά εκατοστά τοις εκατό **(16,87%)**.

Αναλυτικά, ο 3ος Α.Π.Ε. περιλαμβάνει :

Α)	Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%	2.306.932,51€
Β)	Δαπάνη Απροβλέπτων	37.910,32 €
Γ)	Αναθεώρηση	41.238,75€
Δ)	Φ.Π.Α.	560.909,57 €
	ΣΥΝΟΛΟ	2.946.991,15 €

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία