



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,16-8-2012

Αρ. πρωτ.185178/1397

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 469/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: το αριθμ. 182569/7092/23-7-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ.469/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και του 2^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ. (μειωτικού) του έργου : Αποχέτευση λυμάτων Δήμου Αντιορείου», αναδόχου Α.Τ.Ε.Χ.Α. Α.Τ.Ε. , για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχη
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 21/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 3^η Αυγούστου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 188935/1460/30-7-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φωτόπουλος Τρύφωνας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πυλαρινός Νικόλαος- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαρουφαλής Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου , υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.οι Γ. Καραπάνος και Δ. Μαυρόγιαννης απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι : κος Δροσόπουλος, κος Καραγιάννης, κος Θανασούλιας, κος Πετράκος, κος Λαμπαδάρης κος Ζησιμόπουλος και κος Κρηνίδης

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 469/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και του 2^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ. (μειωτικού) του έργου : Αποχέτευση λυμάτων Δήμου Αντιρρίου»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ.182569/7092/23-7-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ η οποία αναφέρει τα εξής:

«Θέμα :Εισήγηση για έγκριση 4^{ου} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και 2ου της 1^{ης} Σ.Σ. (μειωτικού), του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ», αναδόχου Α.Τ.Ε.Χ.Α. Α.Τ.Ε.

Χρηματοδότηση : ΣΑΕΠ 001/3 2006 ΕΠ 00130276

ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν.3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 1
3. Η με αρ. πρωτ. 30046/27-6-2011 Εγκύκλιος 35 του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Η από 3-4-2012 Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τμήμα Δομών περιβάλλοντος της ΔΤΕ/ΠΔΕ).
5. Η από 6-4-2012 θετική Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Πράξη 8^η - παρ. 7^η).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:**ΜΕΛΕΤΗ**

- | | | |
|------|---|----------------------|
| i. | Υπηρεσία Σύνταξης Τευχ. Δημοπρ. Μελέτης | ΔΕΚΕ - ΠΔΕ |
| ii. | Απόφαση Έγκρισης | 378/ 12-01-2007 |
| iii. | Προϋπολογισμός | 3.189.200,00€ με ΦΠΑ |

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

- | | | |
|-------|---------------------------|------------------|
| iv. | Ημερομηνία δημοπρατήσεως | 13-03-2007 |
| v. | Έκπτωση | 54,05 % |
| vi. | Απόφ. εγκρίσεως πρακτικού | 2747/ 30-03-2007 |
| vii. | Ποσόν Συμφωνητικού | 1.465.391,75 € |
| viii. | Ημερομηνία Συμφωνητικού | 09-08-2007 |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

1 ^{ος} Α.Π.Ε. Εγκεκριμένος:	1.465.391,75 €
--------------------------------------	----------------

2 ^{ος} Α.Π.Ε. Εγκεκριμένος:	1.465.391,75 € Αρχική Σύμβαση 333.200,00 € 1 ^η Συμπληρωματική
Σύμβαση	
3 ^{ος} Α.Π.Ε. Εγκεκριμένος	1.465.391,75 € Αρχική Σύμβαση 333.200,00 € 1 ^η
Συμπληρωματική Σύμβαση	
	69. 000,00 € 2 ^η Συμπληρωματική
Σύμβαση	
4 ^{ος} Α.Π.Ε. Προς έγκριση:	1.357.378,45 € Αρχική Σύμβαση 308.224,97 € 1 ^η
Συμπληρωματική Σύμβαση	
	0,00 € 2 ^η Συμπληρωματική
Σύμβαση	

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ημερομηνία εγκατάστασης 10-08-2007

Τελευταία Παράταση Προθεσμίας 31 -12 - 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Κωδ. Έργου ΣΑΕΠ 001/3 2006 ΕΠ
00130276

ΕΙΣΗΓΗΣΗ της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ Υπηρεσίας (Τμήμα Δομών περιβάλλοντος
της ΔΤΕ/ΠΔΕ), από 3-4-2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων: Πράξη 8^η
- παρ. 7^η από 6-4-2012

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 4^ο Α.Π.Ε Αρχικής Σύμβασης (και 2^ο της 1^{ης} Συμπλ.
Σύμβασης) όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, καθώς και την
γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το έργο «αποχέτευση λυμάτων Αντιρρίου» εντάχθηκε στο Γ ΠΕΠ Δυτικής
Ελλάδας με ημερομηνία έναρξης την 09-08-2007 και ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας
την 31-12-2009.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ:

Επειδή το έργο παρουσίασε προβλήματα που επέφεραν σημαντική καθυστέρηση
στην απορρόφηση του και διαφαινόταν ότι δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί εντός της
επιλέξιμης περιόδου(το Α υποέργο παρουσίασε πρόβλημα με την κατασκευή ενός
αντλιοστασίου, ενώ το Β υποέργο κατατάχθηκε από τον ΕΣΠΕΛ λόγω κακοτεχνιών
στην κατηγορία 2i) και με σκοπό να μην χαθούν πόροι για την χώρα μας , αποφασίστηκε
να μηδενιστεί ο Π/Υ του στο πρόγραμμα.

Με αυτό τον τρόπο (κατά κάποιο τρόπο απένταξή του) και επειδή οι συμβάσεις
των δύο υποέργων είχαν υπογραφεί μετά το 2007 θα μπορούσε ο φορέας να υποβάλει
το έργο στο σύνολό του στο αντίστοιχο πρόγραμμα του ΕΠΠΕΡΑΑ και να
συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ.

Καθ' όλη την διάρκεια του 2010-2011 το έργο χρηματοδοτούνταν απρόσκοπτα
από το ΠΔΕ με σκοπό, όταν ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ όλες οι δαπάνες του να είναι
επιλέξιμες και να μην υπάρξει απώλεια πόρων.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Για το έργο εκδόθηκε η υπ' αρ. πρωτ. 57386/2289/10-4-2012 Απόφαση Διάλυσης από
τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς να ολοκληρωθεί το

φυσικό αντικείμενο (προβλήματα απαλλοτριώσεων και χρηματοδότησης). Η εν λόγω Απόφαση επέχει και θέση Βεβαίωσης περαίωσης.

Συνεπώς ο εν λόγω ΑΠΕ είναι μειωτικός σε σχέση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο, αφού οι εργασίες μειώνονται στο ποσό των οριστικών επιμετρήσεων.

Επίσης το πόσο των απροβλέπτων εργασιών μηδενίζεται αφού δεν θα εκτελεστούν άλλες εργασίες με την παρούσα εργολαβία.

Το σύνολο της δαπάνης της αρχικής σύμβασης και της 1^{ης} Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό 1.665.603,42 € με Φ.Π.Α.

Τέλος, η 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση που εγκρίθηκε με τον προηγούμενο 3^ο Α.Π.Ε. δεν υπογράφηκε τελικά, εξαιτίας των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν και επομένως δεν εκτελέστηκαν οι εργασίες που περιλαμβάνει. Έτσι, σε αυτόν τον 4^ο Α.Π.Ε. οι ποσότητες των εργασιών της 2^{ης} Σ.Σ. μηδενίζονται.

Μετά τα ανωτέρω, ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ υπέρ της έγκρισης του 4ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης (και 2^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ.) του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ», συνολικής δαπάνης : 1.665.603,42 € μετά του Φ.Π.Α., ήτοι μειωτικός, αναδόχου: Α.Τ.Ε.Χ.Α. Α.Τ.Ε.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Το αριθμ. 182569/7092/23-7-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- Η με αριθ. πρωτ. 106/26-03-2012 Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 4ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης (και 2^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ.) του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ», συνολικής δαπάνης : 1.665.603,42 € μετά του Φ.Π.Α., ήτοι μειωτικός , αναδόχου: Α.Τ.Ε.Χ.Α. Α.Τ.Ε.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου