



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 29 Νοεμβρίου 2018

Αρ. Πρωτ: 364540/4497

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
ΚΟΙΝ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **2673/2018** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ: **362314/4572/20.11.2018** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **2673/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗ Χ.Θ. 17+150 – 17+300 ΤΗΣ Ε.Ο. ΚΡΕΣΤΕΝΑ - ΜΠΑΡΑΚΙΤΙΚΑ», Προϋπολογισμού: 1.330.000,00 € με το Φ.Π.Α., Αναδόχου: Κ/Ξ ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε - ΑΕΤΕΘ Α.Ε.», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 57/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 28^η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 370367/4600/23.11.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
7. Σύρμος Γεώργιος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.(παρών από το 5^ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης)

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από την συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **43ο θέμα στην ημερήσια διάταξη**, με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗ Χ.Θ. 17+150 – 17+300 ΤΗΣ Ε.Ο. ΚΡΕΣΤΕΝΑ - ΜΠΑΡΑΚΙΤΙΚΑ», Προϋπολογισμού: 1.330.000,00 € με το Φ.Π.Α., Αναδόχου: Κ/Ξ ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε - ΑΕΤΕΘ Α.Ε.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **362314/4572/20.11.2018** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπ/σμός Μελέτης Δημοπράτησης:	1.330.000,00 ευρώ με ΦΠΑ
Ημερομηνία Δημοπρ. /έκπτωση:	31-3-15/ 51,08 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	655.889,96 ευρώ με ΦΠΑ/ 7-3-18
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως:	7-9-2018
1 ^η παράταση προθεσμίας:	30-9-18 (αρ.απ.286010/3471/21-9-18 Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας)
2 ^η παράταση προθεσμίας (προτεινόμενη):	30-11-18

Σας στέλνουμε σε φωτ/φο τις παραπάνω δυο (2) σχετικές αιτήσεις της αναδόχου Κ/Ξίας, με τις οποίες ζητά παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος έως τις 30/11/2018 και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1) Μετά την με αρ. πρωτ. 298589/3648/2-10/18 ειδική πρόσκληση, που απευθύνουμε προς την ανάδοχο του έργου Κ/Ξ, βάσει των διατάξεων του άρθρου 61 του Ν.3669/2008, με την οποία καλούσαμε αυτήν να εκτελέσει τις υπολειπόμενες εργασίες, εντός 30 ημερών, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο, παρατηρήθηκε καταφανής βελτίωση του ρυθμού και της ταχύτητας των εκτελούμενων εργασιών.

2) Κατά την πρόοδο όμως των εκτελούμενων εργασιών και εντός της τασσόμενης από την ειδική πρόσκληση προθεσμίας των 30 ημερών, πρόεκυψε η απαίτηση εκτέλεσης ορισμένων εργασιών σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις αντίστοιχες συμβατικές καθώς και η εκτέλεση νέων εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο του έργου, αλλά είναι αναγκαίες και επιβεβλημένες για την άρτια κατασκευή και λειτουργικότητα αυτού.

Για την ένταξη τόσο των νέων εργασιών όσο και των υπερσυμβατικών ποσοτήτων στο συμβατικό αντικείμενο του έργου έχει συνταχθεί και έχει δρομολογηθεί η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικού) ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των προαναφερόμενων εργασιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη υλοποίηση του συμβατικού αντικείμενου της εργολαβίας.

Μετά τα παραπάνω κρίνουμε σκόπιμο για το συμφέρον του έργου και εισηγούμαστε να εγκριθεί η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης αυτού έως τις **30-11-2018**, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του και να μπορεί το έργο να ανταποκριθεί με επάρκεια στον προορισμό του που είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εν λόγω τμήμα της οδού Κρέστενας - Μπαρακίτικα.

Η παραπάνω παράταση της συνολικής προθεσμίας εισηγούμαστε να εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ.8β του Ν.3669/08, δηλ. με αναθεώρηση των τιμών για τις εργασίες **μόνο** εκείνων των όποιων η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Συγκεκριμένα, η αναθεώρηση των τιμών θα ισχύσει για το σύνολο των νέων εργασιών (δεν περιλαμβάνεται σε αυτές η αλλαγή της ποιότητας του σκυροδέματος των φρεατοπασσάλων και του κεφαλόδεσμου) καθώς και για τις ποσότητες εκείνων των εργασιών που θα εκτελεστούν σε υπέρβαση των αντίστοιχα συμπεριλαμβανόμενων στον συμβατικό προϋπολογισμό

Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά, γνωρίζοντας σας ότι η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Δ.Ε. με το ΑΠ 4274/19-11-2018 έγγραφο της έχει διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη της

ΣΥΝ:

- 1) Οι με ΑΠ 296037/3615/18 και 328119/4114/18 αιτήσεις του αναδόχου για παράταση προθεσμίας
 2) Η με ΑΠ 4274/19/11/18 σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- Την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- Την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ: 362314/4572/20.11.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗ Χ.Θ. 17+150 – 17+300 ΤΗΣ Ε.Ο. ΚΡΕΣΤΕΝΑ - ΜΠΑΡΑΚΙΤΙΚΑ», Προϋπολογισμού: 1.330.000,00 € με το Φ.Π.Α., Αναδόχου: Κ/Ξ ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε - ΑΕΤΕΘ Α.Ε., έως τις **30-11-2018**, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του και να μπορεί το έργο να ανταποκριθεί με επάρκεια στον προορισμό του που είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εν λόγω τμήμα της οδού Κρέστενας - Μπαρακίτικα.

Η παραπάνω παράταση της συνολικής προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 8β του Ν.3669/08, δηλ. με αναθεώρηση των τιμών για τις εργασίες **μόνο** εκείνων των όποιων η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Συγκεκριμένα, η αναθεώρηση των τιμών θα ισχύσει για το σύνολο των νέων εργασιών (δεν περιλαμβάνεται σε αυτές η αλλαγή της ποιότητας του σκυροδέματος των φρεατοπασσάλων και του κεφαλόδεσμου) καθώς και για τις ποσότητες εκείνων των εργασιών που θα εκτελεστούν σε υπέρβαση των αντίστοιχα συμπεριλαμβανόμενων στον συμβατικό προϋπολογισμό

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Αρετή Χαραλαμποπούλου