



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης  
& Οικονομικών  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
Φαξ: 2610613519  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ ,28-9-2012

Αρ. πρωτ.219188/1807

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων  
Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 560/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ:* 1) το αριθμ. 216774/8355/10-9-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
2) η αριθμ. 91/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής( η οποία κρίθηκε νόμιμη με το αριθμ. 26676/4965/25-4-2012 έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 560/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης μέχρι 30-09-2012 του έργου: «Αποπεράτωση αποχέτευσης Γαστούνης Βαρθολομιού», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχη  
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 21<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 223658/1867/17-9-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σκαρμούτσος Γεώργιος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου , υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Γεράσιμος Φεσσιάν, καθώς και οι προϊστάμενοι και υπάλληλοι των Δ/σεων της ΠΔΕ :κος Παγιασλής, κος Κρηνίδης, κος Καραγιάννης, κος Ρόδης, κα Μπίνα , κα Αρκουμάνη, κα Καραθανάση, κος Καρύδης, κος Ζησιμόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 560/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης μέχρι 30-09-2012 του έργου:  
«Αποπεράτωση αποχέτευσης Γαστούνης Βαρθολομιού»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον αν. προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κο Καραγιάννη ο οποίος σύμφωνα με το αριθμ. 216774/8355/10-9-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων εισηγήθηκε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση αποχέτευσης Γαστούνης Βαρθολομιού» έως 30-9-2012 και παρέθεσε την σχετική εισήγηση η οποία αναλυτικά αναφέρει τα εξής:

«Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του :

Έργου : **«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ-ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ»**

(Κωδικός πράξης ΟΠΣ 296310)

**Ανάδοχος : «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Τ.Ε.».**

**Διευθ. Υπηρ. :** Δ.Ε.Κ.Ε. - Π.Δ.Ε.

**Επιβλέπων :** Ρόδης Ιωάννης Πολ. Μηχ. με Α' β και Γεραμούτσος Χρ. Μηχ. Μηχ. με Α'β

***Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ***

1. Προϋπολογισμός μελέτης : 6.350.000,00€
2. Ημερομηνία δημοπράτησης : 30/10/2006
3. Απόφαση έγκρισης αποτελέσματος δημοπρασίας : 8043/01-10-2007 Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε..
- 4<sup>α</sup>. Ημερομηνία υπογραφής Συμφωνητικού Κύριας Σύμβασης : 10-12-2007
- 4<sup>β</sup>. Ποσό Συμφωνητικού Κύριας Σύμβασης : 6.777.900,96 € (με Φ.Π.Α.)
- 5<sup>α</sup>. Ημερομηνία υπογραφής Συμφωνητικού 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης : 16-03-2010
- 5<sup>β</sup>. Ποσό Συμφωνητικού 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης : 2.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
6. Έκπτωση : 15,265 %
7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

α **Κυρία Σύμβαση** : Αρχικά στο ΠΕΠ 2002-2006 - Κωδ. Έργου: 2006 ΕΠ 001301196 της ΣΑΕΠ 001/3 και μετέπειτα (ως έργο ΓΕΦΥΡΑ) από ΕΠΠΕΡΑΑ με Κωδικό Πράξης (ΟΠΣ) 296310 - Κωδικός ΣΑ : 075/8.

β **1η Συμπληρωματική Σύμβαση** : Πρόγραμμα «Θησέας» με τίτλο «Αποπεράτωση αποχέτευσης Γαστούνης Βαρθολομιού» - Υποπρόγραμμα 2: «Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία Περιβάλλοντος», Μέτρο 2.13: «Οριζόντιες δρόσεις - Αποχέτευση - Επεξεργασία λυμάτων».

Απόφαση οριστικής ένταξης : Η με αριθμ. 1207/8-9-2009 Απόφαση της Επιτροπής του Άρθρου 9 παρ. 1 του Ν.3274/04 με φορέα υλοποίησης το Σύνδεσμο Αποχέτευσης Γαστούνης - Βαρθολομιού «Στρεμενός».

Ποσό ένταξης 2.000.000 €, που υπολείπεται του απαιτούμενου για την ολοκλήρωση του έργου ποσού.

8. Α.Π.Ε - Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - Συμπληρωματικές Συμβάσεις :

1. Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ με την αρ. πρ. 51210/3942/10-07-08 Απόφαση της Δ.Δ.Ε. / Π.Δ.Ε., ποσού **7.378.000 €** (λόγω αύξησης δαπάνης πρόβλεψης αναθεώρησης).
2. Έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ με την αρ. πρ. 28294/2881/25-05-09 Απόφαση της Δ.Δ.Ε. / Π.Δ.Ε., ποσού **7.378.000 €**.
3. Έγκριση 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. με την αριθ. πρωτ. 32236/3899/09-07-09 Απόφαση της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε., ποσού **7.378.000 €**.
4. Έγκριση 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης με την αρ. πρ. 56018/5778/09-10-09 Απόφαση της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε., συνολικού ποσού **9.378.000 €**, εκ των οποίων ποσό **2.000.000,00 €** αφορά την 1<sup>η</sup> Συμπ. Σύμβαση.
5. Έγκριση 5<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (της Κύριας και 1<sup>ης</sup> Συμπλ. Σύμβασης) με την αριθ. πρωτ. 119674/4753/30-09-10 Απόφαση της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε., ποσού **9.459.526,88 €** (εκ των οποίων 7.415.199,99 € της Κύριας Σύμβασης και 2.044.326,89 € της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τον 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. κατά 81.526,89 € λόγω αύξησης της δαπάνης του Φ.Π.Α. (συντελεστής ΦΠΑ από 19% σε 23%).
6. Έχει συνταχθεί ΣΧΕΔΙΟ 6<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. που συμπεριλαμβάνει, επιπλέον της Κύριας Σύμβασης και της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ., και 2<sup>η</sup> Σ.Σ. ποσού 1.414.500€, που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου. Το ΣΧΕΔΙΟ 6<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. διαβιβάσθηκε, με το αριθ. πρωτ. 95031/3104/οικ./03-08-10 έγγραφο της Δ.Ε.Κ.Ε./Π.Δ.Ε., προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εξασφάλιση της πίστωσης της 2<sup>ης</sup> Σ.Σ..(σχετικά και τα με αριθ. πρωτ. 50437/1537/16-09-11 έγγραφό μας και το με αριθ. πρωτ. Σ1777269/1839/10-10-2011 έγγραφο της Δ.Α.Π./Π.Δ.Ε.) Επίσης έχει συνταχθεί ο 5<sup>α</sup> Α.Π.Ε., οποίος έχει διαβιβάσθει προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την έγκρισή του, με τα αριθ. πρωτ. 175798/2985/οικ./07-10-2011

και 111854/687/07-10-2011 έγγραφά μας. Ο 5<sup>α</sup> Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο όσον αφορά την δαπάνη των εργασιών (με Γ.Ε. & Ε.Ο.) αλλά με αύξηση της συνολικής δαπάνης του έργου κατά 336.341,71€ (λόγω αύξησης της δαπάνης Αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) που αναλύεται κατωτέρω :

- α. Της κύριας σύμβασης κατά 66.568,60€, που οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στην αύξηση των δαπανών της Αναθεώρησης κατά 40.000,01€ και του Φ.Π.Α. κατά 26.568,60€ και
- β. Της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης κατά 269.773,11€, που οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στην αύξηση των δαπανών της Αναθεώρησης κατά 219.327,73€ και του Φ.Π.Α. κατά 50.445,38€.

9. Αρχική (συμβατική) προθεσμία : μέχρι **10-04-2009** για την **Κύρια Σύμβαση** και μέχρι **31-12-2010** για την **1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση**.

10. Παρατάσεις Προθεσμίας Περαιώσης Κύριας Σύμβασης και 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. :

- α. Μέχρι 31-12-09 με την αριθ. πρωτ. 28571/2681/26-05-2009 Απόφαση της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε..
- β. Μέχρι 30-09-10 με την αριθ. πρωτ. 58897/2655/20-05-10 Απόφαση της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε..
- γ. Μέχρι 31-03-2011 με την αριθ. πρωτ. 151885/4431/13-12-10 Απόφαση της Δ.Δ.Ε. / Π.Δ.Ε..
- δ. Μέχρι 30-09-2011, για την Κύρια και την 1<sup>η</sup> Συμπλ. Σύμβαση, με την αριθ. πρωτ. 54529/ 2444/ 27-06-11 (Ορθή Επανάληψη 28-06-11) Απόφαση της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε..
- ε. Μέχρι 31-03-2012, για την Κύρια και την 1<sup>η</sup> Συμπλ. Σύμβαση, με την αριθ. πρωτ. 91/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (αριθ. πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 73124/3005/23-03-12). Η ανωτέρω απόφαση κρίθηκε νομότυπη με την αριθ. πρωτ. 26676/4965/25-04-2012 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (αριθ. πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 114640/4548/10-05-2012).

11. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων της Γαστούνης και του Βαρθολομιού για την συλλογή των λυμάτων, και την μεταφορά τους μέσω αντλιοστασίων και καταθλιπτικού αγωγού στις υπάρχουσες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων.

Για την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης θα γίνουν εκσκαφές τάφρων, τοποθέτηση και εγκιβωτισμός των σωλήνων από Ρ.Υ.Σ. με άμμο και επίχωση της τάφρου με θραυστό αμμοχάλικο.

Οι πάσης φύσεως καθαιρέσεις (ασφαλτικών οδοστρωμάτων κλπ) θα αποκατασταθούν στην πρότερα κατάσταση.

Το συνολικό μήκος των αγωγών ανέρχεται σε 33.173,80 μ. μήκους σωλήνα Ρ.Υ.Σ από τα οποία 28.600 μ.μ. Φ200 σειράς 41, 1.854,20 μ.μ. Φ250 σειράς 41, 598,10 μ.μ. Φ355 σειράς 41, 497,20 μ.μ. Φ90 10 ατμ., 1.323,50 μ.μ. Φ110 10 ατμ. και 300,80 μ.μ. Φ140 10ατμ..

Επίσης θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια φρεάτια για τον έλεγχο της ροής των λυμάτων, συμβολής, πτώσεως από σκυρόδεμα.

Τα λύματα που θα συλλέγονται μέσω δέκα (10) (υφιστάμενα 3 και προς κατασκευή 7 με την παρούσα εργολαβία) αντλιοστασίων και κατάθλιψης θα οδηγηθούν στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας που υπάρχουν.

Το όλο σύστημα (αντλιοστάσια-εγκαταστάσεις επεξεργασίας-Σύνδεσμος Αποχέτευσης) θα συνδεθεί τηλεματικά για την πρόληψη πιθανών αποφράξεων, βλαβών και θα ελέγχεται από τον Σύνδεσμο Αποχέτευσης.

## II. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Το πιο πάνω έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008.

Ο ανάδοχος του έργου με την από **18-01-2012** εμπρόθεσμη αίτησή του (αρ. πρωτ. Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. 14447/340/18-01-2012) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της Κύριας και της 1<sup>ης</sup> Συμπλ. Σύμβασης Σύμβαση από **31-03-2012** έως **30-09-2012**, δηλαδή για χρονικό διάστημα **6 ΜΗΝΩΝ**, και που κατά την άποψή του, είναι απαραίτητη για τους λόγους που αναφέρει στην αίτησή του, και συνοπτικά είναι η μη πληρωμή του 4<sup>ου</sup> λογαριασμού της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. ποσού 188.682€, διότι εκκρεμή η εξασφάλιση πίστωσης για την έγκριση του 5<sup>α</sup> Α.Π.Ε., που είναι υπερσυμβατικός λόγω αύξησης δαπάνης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α..

Για τις ανωτέρω αιτίες έχει προκύψει καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με βάση το εδάφιο α της παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.

## III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, τόσο για την Κύρια όσο και για την 1<sup>η</sup> Συμπλ. Σύμβαση, κατά **6 ΜΗΝΕΣ**, δηλαδή μέχρι **30-09-2012**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για την κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου, για τους κάτωθι λόγους :

1. Η μη πληρωμή του 4<sup>ου</sup> λογαριασμού της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. ποσού 188.682€, που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 18-10-2011, διότι εκκρεμή η εξασφάλιση πίστωσης για την

έγκριση του 5<sup>α</sup> Α.Π.Ε., που είναι υπερσυμβατικός λόγω αύξησης δαπάνης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.. Με την εξασφάλιση της πίστωσης του υπερσυμβατικού 5<sup>α</sup> Α.Π.Ε. θα εγκριθεί ο 5<sup>α</sup> Α.Π.Ε. και θα εγκριθεί ο 4<sup>ος</sup> λογαριασμός της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ..

Από την 1<sup>η</sup> Σ.Σ. δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες «Επαναφοράς Ασφαλικών Οδοστρωμάτων», λόγω της μη πληρωμής του 4<sup>ου</sup> λογαριασμού.

2. Δεν έχει τοποθετηθεί το συνολικό μήκος των αγωγών αποχέτευσης, που προβλέπεται στο τεχνικό αντικείμενο που εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α., διότι μέχρι σήμερα δεν έχει εξασφάλιση η αναγκαία πίστωσης της 2<sup>ης</sup> Σ.Σ., που έχει ζητηθεί με το ΣΧΕΔΙΟ 6<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου των αγωγών αποχέτευσης.

***Παρακαλείσθε να γνωμοδοτήσετε σχετικά».***

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- Την αριθμ. 91/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ
- Το αριθμ. 216774/8355/10-9-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων με τη συνημμένη εισήγηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

## ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου«Αποπεράτωση αποχέτευσης Γαστούνης Βαρθολομιού», τόσο για την Κύρια όσο και για την 1<sup>η</sup> Συμπλ. Σύμβαση, κατά 6 ΜΗΝΕΣ, δηλαδή μέχρι 30-09-2012, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για την κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου