



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 18 Ιουνίου 2019
Αρ. Πρωτ: 160146/1678

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας
της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1281/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ: **155574/2230/28.05.2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1281/2019** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Αποστολή για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΤΟΥ», αναδόχου: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. - ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε., συνολικής δαπάνης: 722.939,48 € με Φ.Π.Α.», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 19/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 6^η Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165142/1721/31.05.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καπράλος Σπυρίδων - αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεράσιμος Νεκτάριος Μουλίνος, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Πετρόπουλος Κων/νος, Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Ακολουθώντας ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Αποστολή για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΤΟΥ», αναδόχου: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. - ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε., συνολικής δαπάνης: 722.939,48 € με Φ.Π.Α.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: **155574/2230/28.05.2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. την Αριθμ. 248595/2712-2016(ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου , περί τροποποίησης του «Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016 , αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005 , όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
6. την αριθ. οικ. 16428/180/19-01-2017(ΦΕΚ 281/Β/07-02-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί Εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.».
7. την αριθμ. 55961/643/01-03-2017(ΦΕΚ 111, τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-03-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. την αριθ. 69641/869/14-03-2017(ΦΕΚ 138/Υ.Ο.Δ.Δ./23-03-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί Ορισμού Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
9. την αριθμ. 69923/876/14-03-2017(ΦΕΚ 1018/Β/24-03-2017), περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
10. τις διατάξεις του Ν.4412(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα τα άρθρα 132, 154,155 και 156.
11. Την από 18-04-2019 εισήγησή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την εκτέλεση επειγόντων πρόσθετων απολογιστικών εργασιών αποκατάστασης βλαβών των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου Διοίκησης της σήραγγας Αγ. Ηλία , επί της επαρχιακής οδού : κόμβος Ιόνιας οδού με επ. οδό Νο3 – Αστακός (Παραϊόνια), που συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή αυτών καθώς και της αναγκαιότητας άμεσης εκτέλεσής τους.
12. Την με αριθμό πρωτ.121300/1810/18-04-2019 έγκριση εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων απολογιστικών εργασιών του εν θέματι αναφερόμενου έργου , του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας.
13. Την με αριθμό πρωτ. 121922/1824/18-04-2019 εντολή του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για εκτέλεση επειγόντων πρόσθετων απολογιστικών εργασιών αποκατάστασης βλαβών των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου Διοίκησης της σήραγγας Αγ. Ηλία , επί της επαρχιακής οδού : κόμβος Ιόνιας οδού με επ. οδό Νο3 – Αστακός (Παραϊόνια).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 1.950.000,00 € μετά του Φ.Π.Α.

Ημερομηνία Δημοπράτησης(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) : 07-01-2018

Πηγή Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΣΑΕΠ 501 με Κ.Α. 2014ΕΠ50100000

Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) : 67,68%

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 630.286,68 € με Φ.Π.Α./ 06-11-2018

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 06-07-2020

ας στέλνουμε συνημμένα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου του θέματος καθώς και την σχετική θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτ/νίας και σας γνωρίζουμε ότι:

- Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες με διάθεση των επί ελάσσον εργασιών και απορρόφηση μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων. Συντάσσεται μετά από αξιολόγηση όλων των στοιχείων που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και τις προμετρήσεις των εργασιών του έργου. Όλες οι μειώσεις που προέκυψαν σε εργασίες διατίθενται για την κατασκευή άλλων εργασιών και η περαιτέρω αύξηση των εργασιών καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων. Η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιείται το <<βασικό σχέδιο>> του έργου. Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσόν των 630.286,68€ μαζί με το Φ.Π.Α., δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

- Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (απολογιστικών εργασιών) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την εκτέλεση των απαιτούμενων επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων απολογιστικών εργασιών αποκατάστασης βλαβών, των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου Διοίκησης της σήραγγας Αγ. Ηλία, που προκλήθηκαν από βανδαλισμό, με συνέπεια την διακοπή της ηλεκτροδότησής της και τον κίνδυνο για την ασφάλεια της διερχόμενης κίνησης. Οι βλάβες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη, καθόσον παρουσιάστηκαν μετά την υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος. Για αποκατάσταση της λειτουργίας του ηλεκτροφωτισμού της σήραγγας και την άρση του κινδύνου για την ασφάλεια της διερχόμενης κίνησης, είναι αναγκαία η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών που είναι αδύνατη η επιμέτρησή τους και μπορούν να υλοποιηθούν μόνο απολογιστικά.

Έτσι η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (απολογιστικών εργασιών) ενσωματώνει την δαπάνη των απολογιστικών εργασιών, συνολικού ποσού 74.720,00 € χωρίς Φ.Π.Α., που αφορά την αποκατάσταση βλαβών, των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου Διοίκησης της σήραγγας Αγ. Ηλία. Η δαπάνη αντιστοιχεί σε υπέρβαση κατά 14,70% έναντι της αρχικής σύμβασης δηλαδή δεν υπερβαίνει το 15% της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (ήτοι: $508.295,71€ \times 15\% = 76.244,36€$)

Η συνολική δαπάνη των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (απολογιστικών εργασιών) ανέρχεται στο ποσόν των 92.652,80€ € μαζί με το Φ.Π.Α (74.720,00€ εργασίες + 17.932,80€ για Φ.Π.Α.).

- Η τελική δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (απολογιστικών εργασιών), ανέρχεται στο ποσό των 722.939,48€ με Φ.Π.Α δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση κατά 92.652,80€ € με Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστό 14,70%.

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΣΑΕΠ 501, με ενάρημο: 2014ΕΠ50100000.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (απολογιστικών εργασιών), τελικής δαπάνης: 722.939,48€ με ΦΠΑ, δηλαδή υπέρβαση αρχικής σύμβασης κατά 92.652,80€ € με Φ.Π.Α., (ήτοι ποσοστό 14,70 %), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΤΟΥ», αναδόχου: «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- Την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- Την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ: 155574/2230/28.05.2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (απολογιστικών εργασιών), τελικής δαπάνης: 722.939,48€ με ΦΠΑ, δηλαδή υπέρβαση αρχικής σύμβασης κατά 92.652,80€ € με Φ.Π.Α., (ήτοι ποσοστό 14,70 %), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ,ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΤΟΥ», αναδόχου: « ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος