



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής  
Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 18 Ιουλίου 2019

Αρ. Πρωτ: 202729/2088

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας  
της Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1668/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ: **202682/2784/05.07.2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1668/2019** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε & 1ης Σ.Σ. (Υπερσυμβατικού ως προς την 1η Σ.Σ), του έργου: «Οδικός Άξονας Αγίου Δημητρίου Νεοχωρίου Αράχωβας Ψηλός Σταυρός και Αγ. Δημήτριος Περδικόβρυση και διακλαδώσεων Περίστας και Καστανιάς», συνολικής δαπάνης: 569.872,80 € μετά του Φ.Π.Α., Ανάδοχος: ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», για δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Η Γραμματέας της Επιτροπής**

**Αρετή Χαραλαμποπούλου**

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Μπράμος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 23/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**  
**ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 9<sup>η</sup> Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 203393/2100/5.7.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Καπράλος Σπυρίδων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο κ. Στρακόπουλος Σωτ. Αναστάσιος για το 1<sup>ο</sup> θέμα στην Ημερήσια Διάταξη.

Επίσης για το θέμα 64<sup>ο</sup> της Ημερήσια Διάταξης παραβρέθηκαν οι κ.κ. Καραγιάννης Χρήστος, Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε, Σουρούνης Ανδρέας, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ, Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000.000,00 € και ο Τζαμαλούκας Θεόδωρος, νομικός εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **136ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε & 1ης Σ.Σ. (Υπερσυμβατικού ως προς την 1η Σ.Σ), του έργου: «Οδικός Άξονας Αγίου Δημητρίου Νεοχωρίου Αράχωβας Ψηλός Σταυρός και Αγ. Δημήτριος Περδικόβρυση και διακλαδώσεων Περίστας και Καστανιάς», συνολικής δαπάνης: 569.872,80 € μετά του Φ.Π.Α., Ανάδοχος: ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ **202682/2784/05.07.2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**Λαμβάνοντας υπόψη:**

1. Οι διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Οι διατάξεις του Ν. 4412/16 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα τα άρθρα 155 & 156 , με τον οποίο δημοπρατήθηκε το εν λόγω έργο.
3. Οι διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α'42)», αρμοδιότητας Περιφερειών.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:****1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ**

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης :       | Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας   |
| β. Απόφαση έγκρισης μελέτης :        | 128003/2204/17-05-2016 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας (ΑΔΑ: 7ΝΙΕ7Λ6-ΓΒΠ) |
| γ. Αρ. Μελέτης :                     | 03/2016  |
| δ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης : | 1.200.000,00 €   |

**2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως :     | 26/07/2016  |
| β. Σύστημα δημοπρατήσεως :        | Με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης                                     |
| γ. Έκπτωση :                      | 61,14%  |
| δ. Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού :  | 1037/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: Ψ2ΖΕ7Λ6-Ρ30) |
| ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. : | 470.123,63 €  |
| στ. Ημερομηνία συμφωνητικού :     | 02-05-2018 (ΑΔΑ: Ψ6ΙΨ7Λ6-ΝΞΠ)                                     |

**3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| α. Ημερομηνία εγκατάστασης :     | 02-05-2018 |
| β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως : | 02-11-2018 |
| γ. 1η Παράταση εργασιών :        | 30-06-2019 |

**4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

- |   |   |
|---|---|
| α. Ποσόν 1ου Α.Π.Ε. / Απόφαση εγκρίσεως : | 470.123,63 € (Τακτοποιητικός)   |
| β. Ποσόν 2ου Α.Π.Ε. / Απόφαση εγκρίσεως : | 504.070,34 € (Υπερσυμβατικός Ως προς το 1 <sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών) |
| γ. Ποσόν 3ου Α.Π.Ε. / Απόφαση εγκρίσεως : | 569.872,80 € (Υπερσυμβατικός Ως προς την 1η Σ.Σ.)                                     |

**5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1ος Λογαριασμός (Ποσό / Ημερομηνία) : | 46.106,10 (ΜΕ Φ.Π.Α.) 23/05/2018  |
| 2ος Λογαριασμός (Ποσό / Ημερομηνία) : | 36.713,05 (ΜΕ Φ.Π.Α.) 12/10/2018  |
| 3ος Λογαριασμός (Ποσό / Ημερομηνία) : | 46.400,74 (ΜΕ Φ.Π.Α.) 16/11/2018  |
| 4ος Λογαριασμός (Ποσό / Ημερομηνία) : | 143.019,85 (ΜΕ Φ.Π.Α.) 27/11/2018 |
| 5ος Λογαριασμός (Ποσό / Ημερομηνία) : | 20.000,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.) 09/01/2019  |
| 6ος Λογαριασμός (Ποσό / Ημερομηνία) : | 61.015,80 (ΜΕ Φ.Π.Α.) 29/03/2019  |
| 7ος Λογαριασμός (Ποσό / Ημερομηνία) : | 71.539,80 (ΜΕ Φ.Π.Α.) 14/05/2019  |

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 3<sup>ο</sup> Υπερσυμβατικό Α.Π.Ε & την 1<sup>η</sup> Σ.Σ., του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, για τον οποίο γνωμάτευσε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας και σας γνωρίζουμε τα εξής:  
Ο παρόν 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Αρχικής Σύμβασης, ο οποίος περιλαμβάνει το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Βλαβών από Ανωτέρα Βία (συνολικού ποσού 33.946,71 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση (συνολικού ποσού 65.802,46 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του εν λόγω έργου συντάσσεται στο συνολικό ποσό 569.872,80 € (μαζί με Φ.Π.Α.), ήτοι είναι τακτοποιητικός σε σχέση με την αρχική

σύμβαση και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Βλαβών από Ανωτέρα Βία και το υπερσυμβατικό του οικονομικό αντικείμενο προέρχεται μόνο από το 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση.

Η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε προκειμένου να περιλάβει το συμπληρωματικό κονδύλι βάσει των αντίστοιχων ποσοτήτων εργασιών προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες που προκλήθηκαν στην περιοχή του έργου από την κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Οι βροχοπτώσεις ήταν σφοδρές και η έντασή τους προκάλεσε κατολισθήσεις πρανών σε διάφορα τμήματα της εργολαβίας σύμφωνα με το υπ.αρ.17998/226/18.01.2019 έγγραφο της Δ.Ε. Πλατάνου και τα υπ.αρ 25318/565/25.01.2019 και 113704/1690/12.04.2019 έγγραφα της Τ.Κ Καστανιάς αλλά και λοιπές βλάβες κυρίως στο κατολισθέν τμήμα πλησίον της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου.

Μετά από αυτοψία της Υπηρεσίας διαπιστώθηκε η επικινδυνότητα λόγω των συγκεκριμένων βλαβών των επαρχιακών οδών και η Δ/σα Υπηρεσία εισηγήθηκε στη Προισταμένη αρχή την εκτέλεση επειγουσών και προσθέτων εργασιών του άρθρου 56 του Ν. 3669/08.

Η Προισταμένη Αρχή με την 108154/1576/19.04.2019 απόφασή της ενέκρινε την κατασκευή των επειγουσών και προσθέτων εργασιών των άρθρων 56 & 57 του Ν.3669/08 ύψους 14% πλέον της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

Κατόπιν αυτού η Δ/σα Υπηρεσία έδωσε εντολή στον ανάδοχο να προχωρήσει άμεσα στην κατασκευή των βλαβών με το υπ. Αρ. 123445/1843/19.04.2019 έγγραφό της προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα και η διακοπή της κυκλοφορίας των επαρχιακών οδών.

Οι αναγκαίες εργασίες προμετρήθηκαν για την σύνταξη της 1ης Σ.Σύμβασης που συμπεριλήφθηκε σε 3ο Α.Π.Ε που συνέταξε η Δ/σα Υπηρεσία..

Ως εκ τούτου, και μετά την πλήρη προμέτρηση των εργασιών που απαιτούνται για την αποκατάσταση των βλαβών συντάχθηκε η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση (1<sup>η</sup> Σ.Σ.) συνολικού ποσού 65.802,46 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που περιλαμβάνεται στον παρόντα 3ο Α.Π.Ε.

Η ανωτέρω υπέρβαση λόγω 1<sup>ης</sup> Σ.Σ., καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στη ΣΑΕΠ 001 και κωδικό Πράξης ΚΑ 2015ΕΠ00100007, ΚΑΕ 02.01.071/9453.01.2030.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ & της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. (Υπερσυμβατικό ως προς την Σ.Σ.), του έργου: «Οδικός Άξονας Αγίου Δημητρίου Νεοχωρίου Αράχωβας Ψηλός Σταυρός και Αγ. Δημήτριος Περδικόβρυση και διακλαδώσεων Περίστας και Καστανιάς» συνολικής δαπάνης : 569.872,80 μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερσυμβατικός κατά 65.802,46 € έναντι της αρχικής σύμβασης, αναδόχου: : ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β'/7-2-2017).

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- Την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- Την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ: 202682/2784/05.07.2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ & την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (Υπερσυμβατικό ως προς την Σ.Σ.), του έργου: «Οδικός Άξονας Αγίου Δημητρίου Νεοχωρίου Αράχωβας Ψηλός Σταυρός και Αγ. Δημήτριος Περδικόβρυση και διακλαδώσεων Περίστας και Καστανιάς» συνολικής δαπάνης: 569.872,80 μετά του Φ.Π.Α., ήτοι υπερσυμβατικό κατά 65.802,46 € έναντι της αρχικής σύμβασης, αναδόχου: ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ**

### **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε  
Η Γραμματέας της Επιτροπής

Αρετή Χαραλαμποπούλου