



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 01 Αυγούστου 2019

Αρ. Πρωτ: 217965/2263

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1722/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ: 212366/2923/18.07.2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1722/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε ΚΑΙ ΤΗΣ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» Συνολικής δαπάνης: 426.774,34 € μετά του ΦΠΑ, Αναδόχου : «Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.»», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 24^η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 21961/2283/19.07.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Σταθούλιας, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Σύρμος Γεώργιος- και Γαβριηλίδης Κων/νος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. Σαλμάς Κων/νος, Κουμπουλής Δημήτριος, Μπατιστάτος Σπύρος-Γιάννης, για το 1^ο 2^ο και 93^ο θέματα αντίστοιχα στην Ημερήσια διάταξη.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1722/2019

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε ΚΑΙ ΤΗΣ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» Συνολικής δαπάνης: 426.774,34 € μετά του ΦΠΑ, Αναδόχου : «Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.»».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: **212366/2923/18.07.2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθμ.165633/08-08-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 2953/Β'/29-08-2017)» με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθμ.248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016)».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α'42)», αρμοδιότητας Περιφερειών, καθώς και την εγκύκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Την υπ' αριθμ.: 124608/1625/9-5-2017 (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί «Τροποποίηση της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/τ.Β'/30.01.2017) απόφασης περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
5. Την υπ' αριθμόν 332693/4863/31-01- 2017 (ΑΔΑ: ΩΦΩ47Λ6 – 7ΛΚ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδος «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων ...» και την υπ' αριθμ: 13665/200/12-01-2018 (ΑΔΑ:6ΕΤΕ7Λ6-ΥΘ8) ομοία.
6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 132,154,155 και 156.
7. Την με αρ.πρωτ.:27483/384/28.01.2019 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την έγκριση εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, στο έργο του θέματος.
8. Την με αρ.πρωτ.:54289/784/19.02.2019 έγκριση εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών για το έργο του θέματος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης:	1.200.000,00 € με ΦΠΑ
Ημερομηνία δημοπράτησης (μέσω ΕΣΗΔΗΣ):	25/01/2018
Πηγή Χρηματοδότησης:	ΠΑΕ 2016- ΣΑΕ 572 με ΚΑ: 2016ΣΕ57200002
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση):	69,07 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	371.167,97 € με ΦΠΑ/26-10-2018
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	26/02/2020

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1ο Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης & την 1η Σ.Σ του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε & ελέγχθηκε από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος ΠΕ Αιτ/νίας καθώς και την σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτ/νίας και σας γνωρίζουμε ότι:

- Ο υποβαλλόμενος 1ος ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. Σκοπός σύνταξης του ΑΠΕ αποτελεί η τακτοποίηση των δαπανών διαφόρων συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών, αλλά και της εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών σύμφωνα με την 54289/784/19-02-2019 έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής.

Οι διαφοροποιήσεις – αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών οφείλονται σε σφάλματα προμετρήσεων, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προϋπολογισθούν ακριβώς στην αρχική μελέτη, λόγω της φύσεως των εν λόγω εργασιών και της δυνατότητας εφαρμογής τους κατά την κατασκευή.

Οι προαναφερόμενες εργασίες καθίστανται απαραίτητες και αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και οι οποιοσδήποτε διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων τους δεν τροποποιούν το φυσικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης και το «βασικό σχέδιο» του έργου, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση και την εγκεκριμένη μελέτη, ενώ παράλληλα τα χαρακτηριστικά του έργου δεν διαφοροποιούνται, δεν υποβαθμίζονται και δε θίγεται η λειτουργικότητα και πληρότητα αυτού.

Η δαπάνη των αυξομειώσεων των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύπτεται τόσο από το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, καθώς και από τις «επί έλασσον» δαπάνες, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Η δαπάνη του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών καλύπτεται μόνο από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Επίσης, αναφέρεται ότι το έργο μέχρι σήμερα εκτελείται εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 371.167,97 € μαζί με το Φ.Π.Α, δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

- Το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του εν λόγω έργου αφορά νέα εργασία, η οποία σχετίζεται με τις επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης και αφορά την επίχωση όπισθεν των συρματοκιβωτίων. Η νέα αυτή εργασία δεν δύναται να διαχωριστεί από το αρχικό συμβατικό τεχνικό αντικείμενο, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν τροποποιεί το «βασικό σχέδιο» της αρχικής εγκεκριμένης μελέτης και σύμβασης του έργου, και καθίστανται απαραίτητη για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου, καθώς και για την ολοκλήρωση και λειτουργικότητα αυτού.

Η σύνταξη των τιμών μονάδας της νέας εργασίας έγινε, λαμβάνοντας υπόψη τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια εργασιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ), δηλαδή τις βασικές τιμές ιδίως των ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων μηχανημάτων, σύμφωνα με τα πρακτικά διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών εργατικών και μισθωμάτων από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. του Γ' Τριμήνου 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. Ο συντελεστής «σ» λαμβάνεται $\sigma = 1,00$ σύμφωνα με τον πίνακα υπολογισμού «σ» αφού τα νέα τιμολόγια είναι σταθερά. Η ανάλυση των τιμών των νέων εργασιών περιγράφεται στο συνημμένο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..

Επιπρόσθετα, η νέα τιμή υπόκειται στην έκπτωση της ομάδας εργασιών που εντάσσεται η εργασία.

- Η 1η Σύμβαση Συμπληρωματικών Εργασιών συντάσσεται για προστασία των βάσεων - βάθρων την πέτρινης γέφυρας Εριμύτσας στην περιοχή Αβώρανης σε συνδρομή και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (σχετ: οικ.370168/9798/23-11-2018 & οικ.28791/480/24-01-2019 έγγραφα της, που συντάχθηκαν κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης του Πταισματοδικείου Αγρινίου).

Η υποβαλλόμενη για έγκριση 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του παραπάνω έργου περιέχει εργασίες εκσκαφών, επιχώσεων και κατασκευής συρματοκιβωτίων όπου είναι απαραίτητες για την προστασία των βάσεων - βάθρων την πέτρινης γέφυρας Εριμύτσας στην περιοχή Αβώρανης.

Η συνολική δαπάνη εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών διαμορφώνεται στο ποσό των 55.606,37€ συμπεριλαμβανομένων του ΓΕ & ΟΕ και των απροβλέπτων.

Έτσι η 1η Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 44.843,85 € χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α και σε 55.606,37 € περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η δαπάνη αντιστοιχεί σε υπέρβαση κατά $(44.843,85 \text{ €} / 299.261,91 \text{ €} =) 14,98\%$ έναντι της αρχικής σύμβασης δηλαδή δεν υπερβαίνει το 15% της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ (ήτοι: $299.261,91 \text{ €} \times 15\% = 44.889,29 \text{ €}$)

• Η τελική δαπάνη του Ιου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ ανέρχεται στο ποσό των 426.774,34 € με Φ.Π.Α., δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση κατά 55.606,37 € με Φ.Π.Α.

Ενώ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ η υπέρβαση είναι $(344.105,76 \text{ €} - 299.261,91 \text{ €}) / 299.261,91 \text{ €} = 14,98\% < 15\% < 50\%$

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2016, ΣΑΕ 572 ,με ενάρτιμο:2014ΣΕΠ57200002.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση του Ιου Α.Π.Ε και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης), τελικής δαπάνης: 426.774,34 € με ΦΠΑ, δηλαδή υπέρβαση αρχικής σύμβασης κατά 55.606,37 € με ΦΠΑ (ήτοι ποσοστό 14,98% χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», αναδόχου: « Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. ».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α' /7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β' /07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β' /29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β' /30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β' /7-2-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- Την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- Την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 212366/2923/18.07.2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1^η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης), τελικής δαπάνης: 426.774,34 € με ΦΠΑ, δηλαδή υπέρβαση αρχικής σύμβασης κατά 55.606,37 € με ΦΠΑ (ήτοι ποσοστό 14,98%, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», αναδόχου: «Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεώργιος Σταθούλιας