



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
Φαξ: 2610613519  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ ,23 Ιανουαρίου 2013  
Αρ. πρωτ. 7610/53

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
-Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου-  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας  
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα  
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας  
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 12/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ:* 1) το υπ' αριθμ. 866/2/9-1-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας  
2) η υπ αριθμ. 249393/5213/21-12-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
3) η αριθμ. 109/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. 50370/10545/14-9-2011)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 12/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση ασφαλιόστρωση δρόμου προς Ελατόφυτο και τοπικές βελτιώσεις δρόμου προς Άνω Γλάστρα (Βρώσταινα) Δήμου Κλειτορίας», για τις δικές σας ενέργειες.

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χριστίνα Σταρακά

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 21<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **13146/121/16-1-2013** νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Κατσιφάρας Απόστολος- Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν η εκτελεστική γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κα Μαράτου, ο Γενικός Δ/ντής Μεταφορών και Επικοινωνιών κος Πιστέυος, ο προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής, ο προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού κος Κρηνίδης,

ο πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» κος Μιχαλόπουλος, ο νομικός σύμβουλος της Περιφέρειας κος Καρύδης και η τμηματάρχης της Δ/σης Τεχνικών Έργων κα Σπυράκη .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αφού εκλέχθηκε η αντιπρόεδρος του σώματος και ολοκληρώθηκε η συζήτηση των προ ημερησίας διάταξης θεμάτων ο πρόεδρος αποχώρησε και στη συνέχεια της συνεδρίασης προήδρευσε η Αντιπρόεδρος κα Χριστίνα Σταρακά.

Αρ. Απόφασης 12/2013

Ακολούθως η προεδρεύουσα έθεσε προς συζήτηση το 13ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση ασφαλτόστρωση δρόμου προς Ελατόφυτο και τοπικές βελτιώσεις δρόμου προς Άνω Γλάστρα (Βρώσταινα) Δήμου Κλειτορίας».

Η προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κo Παγιασλή ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθμ. 249393/5213/21-12-2012 εισήγηση της Δ/σης η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

« Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Τις διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
5. Την από 16 -10 - 2012 αίτηση του αναδόχου (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 249393/5213/16-10-2012)

## 6. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης :	400.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση :	15-07-2010 / 54,63%
Πηγή Χρηματοδότησης :	Κ.Α.Π.
Ανάληψη Δαπάνης :	90.000 για το έτος 2011
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία :	194.050,38 € / 18-08-2010
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως :	16-12-2010
1 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας :	30-04-2011
2 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας :	30-06-2011
3 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας :	30-06-2012
Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας :	28-04-2013

Σας στέλνουμε την από 16/10/2012 αίτηση της Τεχνικής Λατομικής Β. Λαδόπουλος Α.Ε. αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 28-04-2013 χωρίς καμία αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι **28-04-2013** με αναθεώρηση και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την προεδρεύουσα και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α'</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).

- Το υπ' αριθ. 2513/τ' Β/7-11-2011 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών» σύμφωνα με το οποίο «...β) η έκδοση της απόφασης ανάληψης, η οποία κατά τις διατάξεις του αρθρ. 21 του ν. 2362/1995/(Α 247), όπως ισχύει και του π. δ/τος 113/2010 ( Α 194) , προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και η συναφής δέσμευση πιστώσεων διενεργείται, σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, Διατάκτη των δαπανών του προϋπολογισμού της περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ./ 20 του ν./2352/1995, όπως ισχύει...»
- Την αριθμ. 109/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ αριθμ. 249393/5213/21-12-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- το υπ' αριθμ. 866/2/9-1-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας

#### ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Βελτίωση ασφαλτόστρωση δρόμου προς Ελατόφυτο και τοπικές βελτιώσεις δρόμου προς Άνω Γλάστρα (Βρώσταινα) Δήμου Κλειτορίας» μέχρι **28-04-2013** με αναθεώρηση.

Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Καραπάνος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου