



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 13 Δεκεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ: 345854/3213

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίων Νήσων
Δ/ση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **2558/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **343855/5112/18-11-2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **2558/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και 1ης Σ.Σ.Ε του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ”», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεώργιος Σταθούλιας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 42/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Ι.Π.Μεσολογγίου, σήμερα την 05^η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, στην Ι.Π. Μεσολογγίου (Κύπρου 1- Διοικητήριο), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 359121/3310/29-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Νικολακόπουλος Δημήτριος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Λύτρας Ιωάννης- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Βούλγαρη-Πολονύφη Αμαλία – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση, ο Γεώργιος Σταθούλιας και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 2558/2019

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **39^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και 1ης Σ.Σ.Ε του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ”».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **343855/5112/18-11-2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Σας διαβιβάζουμε τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος, γνωρίζοντας σας παράλληλα τα εξής:

Κατά την διάρκεια των εκσκαφών για την κατασκευή του υπόγειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος, συναντήθηκε υδροφόρος ορίζοντας σε υψηλή στάθμη, ήτοι στο - 3,00μ. Στο έργο είχαν γίνει γεωτεχνικές έρευνες και μελέτη, με μία εκ των γεωτρήσεων στο συγκεκριμένο χώρο εκσκαφής, η οποία εντόπιζε τον υδροφόρο στα 8μ βάθος. Ειδικότερα σύμφωνα με την γεωτεχνική μελέτη του έργου, εντοπίστηκαν σχηματισμοί χωρίς την παρουσία ύδατος, έως το βάθος των 8μ., όπου συναντήθηκε ο υδροφόρος ορίζοντας. Οι γεωτρήσεις περαιώθηκαν σε βάθος 10μ.

*Η παρουσία υδάτων στο βάθος των 3μ. συνιστά απρόβλεπτο γεγονός, αφού δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν πριν την έναρξη του έργου, παρά το γεγονός ότι έγιναν 2 γεωτρήσεις, αριθμός ικανός για το μέγεθος του χώρου όπου κατασκευάζεται το κτίριο (κάτοψη θεμελίωσης 960μ²). Σύμφωνα με την ΥΑ Δ17α/115/9/ΦΝ275 (ΦΕΚ Β1154/2003) Σχόλια Σ.2.3.3. «στις ακόλουθες περιπτώσεις δομημάτων με επιφάνεια κάτοψης θεμελίωσης το πολύ 500μ² για δομήματα κατηγορίας Σ3 απαιτείται εδαφοτεχνική έρευνα – μελέτη με προτάσεις θεμελίωσης που θα βασίζονται σε μία τουλάχιστον γεώτρηση με επί τόπου και εργαστηριακές δοκιμές ή σε πεντρομετρήσεις». Τα σχολεία ανήκουν στην κατηγορία Σ3 βάσει ΕΑΚ 2000 ενώ οι δύο γεωτρήσεις (με τις παρελκόμενες έρευνες) που έγιναν καλύπτουν την απαίτηση της εν λόγω Υ.Α. (960μ²<2*500μ²).*

Η σκυροδέτηση του υπογείου έγινε με τη δημιουργία πηγαδιού πλησίον του σκάμματος και χρήση αντλιών επί 24ώρου βάσεως. Ακόμη όμως και μετά την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού, το νερό, το οποίο δείχνει να είναι φλέβα αρτεσιανού, δεν υποχωρεί, απαιτείται η συνεχόμενη λειτουργία αντλιών ακόμη και τους θερινούς μήνες, και προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα και να καταστεί δυνατή τόσο η ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου όσο και η λειτουργία του σχολείου, κρίθηκε ότι η αποτελεσματικότερη λύση θα ήταν η κατασκευή στραγγιστηρίου στο ανάντι του κτιρίου, σε βάθος 5-6 μ, και η διοχέτευση του ύδατος μέσω φρεατίου και δικτύου ομβρίων σε υφιστάμενο αρδευτικό χάνδακα.

Ειδικότερα, προτείνεται η κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου σε βάθος 5μ.-6μ. προστατευμένου από γεωφύλακα και επιχωμένο με χονδρόκοκκο υλικό (κροκάλα) σε όλο το μήκος του σχολικού συγκροτήματος, η τοποθέτηση δύο αντλιών ανύψωσης ομβρίων υδάτων και η παροχέτευση αυτών σε υπάρχοντα αρδευτικό χάνδακα εμπροσθεν του σχολικού συγκροτήματος με την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης από πλαστικούς σωλήνες εντός του γηπέδου του σχολείου και τσιμεντοσωλήνες στο εμπροσθεν τμήμα της περιφράξης προς τον αρδευτικό χάνδακα.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου, δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση, κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή, αφού δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση κατασκευής του περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου, χωρίς πρώτα να έχει επιλυθεί το ανακύπτον θέμα διευθέτησης των υδάτων και κατά συνέπεια η ολοκλήρωση και παράδοση του έργου προς χρήση.

*Η δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής σύμβασης αφού ανέρχεται στο ποσό των 190.812,29€ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι υπέρβαση **16,07%**, επί του αντίστοιχου ποσού της αρχικής σύμβασης (1.187.640,74 ευρώ).*

*Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε Αιτωλ/νίας με το υπ'αριθμ. **15** Πρακτικό της 9^{ης} Συνεδρίασης του, στις 06-11-2019 , γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου του θέματος .*

*Επίσης η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με το υπ'αριθμ. πρωτ. **4784/14-11-2019** έγγραφό της διατυπώνει θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το υποέργο «*

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ». Για την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση έχει διατυπωθεί και η από 02-08-2019 άποψη της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης , σύμφωνα με την οποία τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα σύναψης της για την εκτέλεση εργασιών, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες , λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων , κατά την υλοποίηση του έργου. Σημειώνεται ότι οι εργασίες αυτές είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση.

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προς έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} Σ.Σ.Ε του έργου του θέματος.

Στο σημείο ο Πρόεδρος της επιτροπής έδωσε το λόγο στον κ. Καραβίδα Δημήτριο Γενικό Δ/ντή της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της Π.Δ.Ε. για την παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 343855/5112/18-11-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) και την 1η Σ.Σ.Ε (Συμπληρωματική Σύμβαση) του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ». Η δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής σύμβασης αφού ανέρχεται στο ποσό των 190.812,29€ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι υπέρβαση 16,07%, επί του αντίστοιχου ποσού της αρχικής σύμβασης (1.187.640,74 ευρώ).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο Γραμματέας

Γεώργιος Σταθούλιας