



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 18 Μαΐου 2020  
Αρ. Πρωτ: 108512/727

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**

**ΚΟΙΝ.:** Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα  
Συγκοινωνιακών Έργων

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **522/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας  
Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **71946/1620/11-05-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.  
– Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **522/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας  
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ - 1<sup>ης</sup> ΣΣ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ  
ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Ν.Ε.Ο. 9α ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ», Προϋπολογισμός  
μελέτης:5.000.000,00€, Χρηματοδότηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ), Ανάδοχος:  
«ΟΔΟΣ ΑΤΕ»», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 18<sup>η</sup> Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 111842/747/14-05-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Γεωργία Αγγελοπούλου και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

**Αρ. Απόφασης 522/2020**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **8<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ - 1<sup>ης</sup> ΣΣ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Ν.Ε.Ο. 9α ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ», Προϋπολογισμός μελέτης:5.000.000,00€, Χρηματοδότηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ), Ανάδοχος: «ΟΔΟΣ ΑΤΕ»».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**71946/1620/11-05-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

1. Με τις αριθμ. 52812/09-05-2017 & 75801/06-07-2017 (ΑΔΑ : 7ΥΓΙ465ΧΙ8-ΘΡΝ & 6Λ6Ο465ΧΙ8-5ΟΨ) αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εντάχθηκε η εργολαβία στη ΣΑΕΠ 501 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017 , με προϋπολογισμό 5.000.000 €
2. Με την 152/25.09.2017 (ΑΔΑ: ΨΒ3Σ7Λ6-ΨΤ9) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε., εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης και ο τρόπος ανάθεσης της εργολαβίας.
3. Με το αριθ. 282357/5308/24.10.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., το έργο απαλλάχθηκε από την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
4. Με την αριθ. 292425/7835/26.01.2018 (ΑΔΑ: 7ΤΝΒ7Λ6-ΗΡΟ) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε., εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης.
5. Με τις αριθμ. 187/2018 και 283/2018 αποφάσεις Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκε η Διακήρυξη και Προκήρυξη και ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου.
6. Με την αριθμ. 1510/2018 (ΑΔΑ: Ω4ΡΙ7Λ6-ΡΓΧ) & (ΑΔΑΜ: 18ΑWRD004087829 2018-11-28) απόφαση Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», η οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 69,79 %.
7. Με την αριθμ. 613/2018 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
8. Με το αριθ. 330928/8914 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε., κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στην ανάδοχο «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.».
9. Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις 04/12/2018 για ποσό 1.510.747,18€ ( με Φ.Π.Α).
10. Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε εγκρίθηκε με την αριθ.117652/2835/οικ-16/04/2019 ( ΑΔΑ:Ψ28Κ7Λ6-Ψ04) απόφαση της Δ.Τ.Ε Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

**Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου:μέχρι 04-12-2019.

1)1<sup>η</sup> Παράταση εργασιών μέχρι 30-04-2020 (Αρ. αποφ.366/2020 Οικ.Επιτροπής ΠΔΕ, ΑΔΑ:ΨΩ4Ο7Λ6-945).

2)2<sup>η</sup> Παράταση εργασιών μέχρι 30-12-20-2020 (υπό έγκριση).

Ο ανάδοχος με τη με αρ.πρωτ.79378/1843/24-03-20 αίτησή του αιτείται την παράταση χρόνου προθεσμίας των εργασιών έως 30-12-20 εξαιτίας των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού που υποβλήθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ από 23-3-20.

**Γ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στη συντήρηση – αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του τμήματος της Ε.Ο. 9α "Πάτρα – Πύργος" αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μήκους περίπου 86 χιλ., [από Χ.Θ.: 8+700 έως Χ.Θ.: 95+000 (Πύργος)].

Οι εργασίες, που προβλέπεται να εκτελεστούν, περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη και αφορούν στην αποκατάσταση φθορών – βλαβών της Ε.Ο. για την επαναφορά της στην αρχική της κατάσταση (οι εργασίες αυτές αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό και κύριο – βασικό στοιχείο του έργου), στην άρση της επικινδυνότητας σε τμήματα της, στην παρακολούθηση και καταγραφή των προβλημάτων του οδικού άξονα ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και στην κάλυψη άκρως επειγουσών αναγκών, λόγω καιρικών

συνθηκών, ώστε να εξασφαλισθεί η οδική ασφάλεια των χρηστών της οδού, στα πλαίσια του προϋπολογισμού του έργου.

#### 1ος Α.Π.Ε

Ο 1ος Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) συντάχθηκε για να αυξομειώσει ορισμένες ποσότητες των συμβατικών εργασιών, που απαιτούνται για την έντεχνη ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου του έργου και καλύπτονται με την ανάληψη του κονδυλίου των απροβλέπτων μέσα στα πλαίσια των κείμενων διατάξεων (άρθρο 156 παρ. 3 Ν.4412/2016).

Επίσης στον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε περιλήφθηκε μία νέα τιμή που κατέστη απαραίτητη για την πλήρη κατασκευή του τεχνικού αντικειμένου του έργου.

Συγκεκριμένα:σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου απαιτείται ο εκτενής καθαρισμός τάφρου τριγωνικής διατομής σε πάσης φύσεως εδάφη και από σκυρόδεμα με μηχανήματα η δια χειρός οι οποίες είναι πλήρως επιχωμένες. Έτσι προέκυψε η ανάγκη μιας νέας εργασίας : Πρόσθετη τιμή για εκτενή καθαρισμό τάφρου τριγωνικής διατομής σε πάσης φύσεως έδαφος κ από σκυρόδεμα με μηχανήματα ή και δια χειρός οι οποίες είναι πλήρως επιχωμένες (ΝΤ1).

Η δαπάνη των νέων εργασιών καλύφθηκε από τα απρόβλεπτα, σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3 Ν.4412/2016

#### 2ος Α.Π.Ε – 1<sup>η</sup> ΣΣΕ

Ο 2ος Α.Π.Ε συντάχθηκε

1) για να αυξομειώσει ορισμένες ποσότητες των συμβατικών εργασιών, όπως προέκυψαν μετά από αναλυτικές επιμετρήσεις εκτελεσμένων εργασιών καθώς και από προμετρήσεις εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν από τις ανάγκες κατασκευής του τεχνικού αντικειμένου του έργου και καλύπτονται με την ανάληψη του κονδυλίου των απροβλέπτων μέσα στα πλαίσια των κείμενων διατάξεων (άρθρο 156 παρ. 3 Ν.4412/2016).

2) Για να συμπεριλάβει την 1<sup>η</sup> ΣΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ σύμφωνα με την εγκύκλιο 8 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και το άρθρο 156 παρ.1 και άρθρο 132 παρ.2 του Ν.4412/2016, η οποία κρίνεται απολύτως απαραίτητη καθώς περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη του έργου και το ποσό των απροβλέπτων δεν επαρκεί. Οι συγκεκριμένες εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από τη κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή.

Οι ανάγκες συντήρησης στο οδικό δίκτυο, μήκους 85 περίπου χλμ. αρμοδιότητας Π.Δ.Ε., δεν μπορούν αντιμετωπιστούν στο σύνολο τους με το οικονομικό αντικείμενο της κύριας σύμβασης, λόγω της παλαιότητας του και των σωρευμένων αναγκών αποκατάστασης. Αναλυτικότερα: Την αποκατάσταση, κατά τμήματα, της Ε.Ο. από Χ.Θ. 9+000 έως 18+000, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, που αν και είχαν καταγραφεί στην αρχική μελέτη του έργου, δεν εκτελέστηκαν οι απαιτούμενες εργασίες, εξαιτίας σύμπτωσης του τμήματος αυτού με τη χάραξη της Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου. Το γεγονός της αναστολής, προς το παρόν, του νέου έργου, των τροχαίων ατυχημάτων και το πλήθος των εγγράφων επισημάνσεων του Τμ. Τροχαίας Πατρών προς την ΔΤΕ-ΠΔΕ και προς τον κ. Περιφερειάρχη ΔΕ(που συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση) για την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης του παραπάνω τμήματος της υφισταμένης Ε.Ο. Πατρών – Πύργου καθιστά αναγκαία την άμεση εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών στα τμήματα φθοράς ή παλαιότητας.

Δεδομένου ότι: Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95% και υπολείπονται εργασίες τοποθέτησης στηθαίων που αποτελούν το 5% του έργου. (β) η τρέχουσα χειμερινή περίοδος επίτεινε τα προβλήματα και της φθορές της οδού, και ενυπάρχει το απρόβλεπτο και κατεπείγον στα παραπάνω αναφερόμενα για την ασφάλεια της οδού, η επέκταση της εργολαβίας και η σύσταση συμπληρωματικής σύμβασης έως 15% καλύπτει τους ουσιαστικούς αναγκαίους λόγους των προϋποθέσεων της ισχύουσας για την ανάθεση και εκτέλεση του έργου για την άρση της επικινδυνότητας και την αναβάθμιση του οδικού τμήματος.

Οι επιπλέον εργασίες που προτείνεται να κατασκευασθούν, αναλυτικότερα, περιγράφονται παρακάτω:

1. Εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών, κατά τμήματα, στο τμήμα από Χ.Θ. 9+000 έως 18+000 (απόξεση παλαιού ασφαλτικού, διάστρωση συγκολλητικής επάλειψης, ισοπεδωτικής στρώσης και στρώσης κυκλοφορίας ασφαλτομίγματος αφού προηγηθεί συγκολλητική επάλειψη μεταξύ των δυο στρώσεων).

2. Σήμανση (εργασίες διαγράμμισης στο τμήμα από Χ.Θ. 9+000 έως 18+000).

α/α	Είδος εργασιών	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ			
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (μ2)	22.100	1,70	37.570,00
2	Ασφαλτική συγκολλητική (μ2))	44.200	0,42	18.564,00

3	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους (τον)	845,00	73,57	62.166,65
4	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 μ. (μ2)	22.100	6,72	148.512,00
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (μ2)	22.100	7,22	159.562,00
	Σύνολο			426.374,65
	Αφαιρείται έκπτωση 69,00%			294.198,51
	Δαπάνη ασφαλτικών εργασιών			132.176,14
	<b>ΣΗΜΑΝΣΗ</b>			
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος (μ2)	2.100	3,45	7.245,00
	Σύνολο			7.245,00
	Αφαιρείται έκπτωση 71,00%			5.143,95
	Δαπάνη εργασιών σήμανσης			2.101,05
	Δαπάνη εργασιών			134.277,19
	Γ.Ε.(18%)			24.169,89
	Άθροισμα			158.447,08
	Απρόβλεπτες δαπάνες 15%			23.767,06
	Σύνολο			182.214,14
	Αναθεώρηση			165,03
	Φ.Π.Α.(24%)			43.771,00
	Συνολική δαπάνη εργασιών			226.150,17
Η δαπάνη των 226.150,17 € αντιστοιχεί στο 14,97% της σύμβασης				

Η προτεινόμενη αύξηση πληροί αθροιστικά την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 156 και της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 (υπολείπεται του 15% της αρχικής σύμβασης καθώς και των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016) και δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης

Οι συμπληρωματικές εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία της υπό εκτέλεση εργολαβίας και με την τεχνική περιγραφή.

Αναλυτικά οι μεταβολές σε σχέση με τη σύμβαση είναι:

Πίνακας Οικονομικών στοιχείων 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε-ΣΣ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ Εγκεκ.δαπάνη	2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ με ΣΣ	ΣΣ
Σύνολο	1.059.335,97	1.164.618,94	1.376.351,93	158.447,08
Απρόβλεπτα	158.900,69	53.617,72	24.098,87	23.767,06
Σύνολο	1.218.238,66	1.218.236,66	1.400.450,80	182.214,14
Λογιστικό λάθος	1,97	1,97	1,97	
Αναθεώρηση	105,87	105,87	270,90	165,03
Σύνολο	1.218.344,50	1.218.344,50	1.400.452,77	182.379,17
Προστίθεται ΦΠΑ	292.402,68	292.402,68	336.173,68	43.771,00
Σύνολο	1.510.747,18	1.510.747,18	1.736.897,35	226.150,17

#### Δ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ εξετάστηκε και έλαβε την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων όπως αυτή διατυπώθηκε στο 2<sup>ο</sup> πρακτικό παραγ.9 της από 10-03-2020 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Α.Π 28/12-03-2020).

Κατόπιν των παραπάνω, των τελευταίων ατυχημάτων και των αιτημάτων της Τροχαίας Πατρών προς την ΔΤΕ-ΠΔΕ και τον κ.Περιφερειάρχη Δ.Ε (που συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση) ώστε να γίνει σε μεγαλύτερο κατά το δυνατόν τμήμα της Ε.Ο. από Χ.Θ. 9+000 έως 18+000 η άμεση εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών- διαγράμμισης, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1. Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: συνολικής δαπάνης 1.736.897,35€, που παρουσιάζει υπέρβαση έναντι του αρχικού ποσού του συμφωνητικού κατά 14,97%.
2. Την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η Τροποποίηση Σύμβασης) τελικού ποσού 226.150,17€ με ΦΠΑ ή %

3. Την εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Καραβίδα Δημήτριο – Γενικό Δ/ντη της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:71946/1620/11-05-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

1. Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Ν.Ε.Ο. 9α ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ», Προϋπολογισμός μελέτης:5.000.000,00€, Χρηματοδότηση:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ), Ανάδοχος:«ΟΔΟΣ ΑΤΕ», συνολικής δαπάνης 1.736.897,35€, που παρουσιάζει υπέρβαση έναντι του αρχικού ποσού του συμφωνητικού κατά 14,97%.
2. Εγκρίνει τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η Τροποποίηση Σύμβασης) τελικού ποσού 226.150,17€ με ΦΠΑ.
3. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

### **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα