



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 23 Ιουνίου 2020
Αρ. Πρωτ: 146184/927

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων
Δ/ση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **644/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**143840/2920/17-06-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **644/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης, του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και της 2^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ, ΒΙΠΕ ΚΑΙ ΧΥΤΑ ΦΛΟΚΑ», προϋπολογισμού: 1.800.000,00€, Πιστώσεις: ΣΑΕΠ501 με κωδικό:2014ΕΠ50100004», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 34/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 22^α Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:148975/943/15-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 644/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης, του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και της 2^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ, ΒΙΠΕ ΚΑΙ ΧΥΤΑ ΦΛΟΚΑ», προϋπολογισμού: 1.800.000,00€, Πιστώσεις: ΣΑΕΠ501 με κωδικό:2014ΕΠ50100004».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**143840/2920/16-06-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Α) Την υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με την οποία συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016)
Β) Την υπ' αρ 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
3. Την 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2023.
4. Την υπ. αριθμ. 143/01-09-2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 01-09-2019 έως 07-11-2021 (άρθρο 175 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
5. Την 258207/3469/3-9-2019 (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/9-9-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
6. Την 274705/3714/19-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ».
7. Την 281668/3810/26-9-2019 (ΦΕΚ 3722/Β'/8-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους».
8. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα του άρθρου 156 §2 & 3.β.
9. Οι διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3 §2γ, περί Αρμόδιων Οργάνων.
10. Οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § β, σύμφωνα με την οποία όταν η έγκριση του ΑΠΕ είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής όταν σημειώνεται υπέρβαση του συμβατικού οικονομικού αντικείμενου του έργου.
11. Την 76105/12-07-2018 (ΑΔΑ:ΨΠ5Λ465Χ18-Τ93) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ 501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004.
12. Την σύμβαση του έργου ποσού 769.963,32€ με ΑΔΑ:ΩΕΚ97Λ6-ΧΓΧ και ΑΔΑΜ:19ΣΥΜΝ005478773 2019-08-27.
13. Την 1^η Τροποποίηση σύμβασης του έργου ποσού 73.451,67€ με ΑΔΑ:94ΘΥ7Λ6-ΑΝΦ και ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ006843552 2020-06-10.

14. Την αναγκαιότητα εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών ώστε να αντιμετωπιστούν αφενός τα προβλήματα της στρώσης κυκλοφορίας της κεντρικής οδού προς ΒΙΠΕ, αυλακώσεις, ρηγματώσεις, λακούβες, καθιζήσεις σε μεγαλύτερη επιφάνεια, επισκευάζοντας τις υψηλής σοβαρότητας φθορές του οδοστρώματος και αφετέρου να επισκευαστεί η κύρια οδός προς ΧΥΤΑ Φλόκα που χρησιμοποιείται από τα απορριμματοφόρα, οι φθορές της οποίας επιδεινώθηκαν μετά τη χειμερινή περίοδο.

15. Την ομόφωνη σύμφωνη γνώμοδοτηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΔΕ υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης, 1^{ου} ΑΠΕ 1^{ης} Σ.Σ. μειωτικός κατά 55.430,12€, 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και 2^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης ποσού 97.417,52€ με ΦΠΑ, ο οποίος παρουσιάζει συνολική αύξηση κατά 14,99% από την συμβατική δαπάνη του έργου και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154 και 156 του Ν4412/2016, η οποία αναγράφεται στο απόσπασμα του 7^{ου} πρακτικού (θέμα 7ο ΕΗΔ), και εξετάστηκε την 9η Ιουνίου 2020, η οποία μας διαβιβάστηκε με το 76/15-06-2020 έγγραφο ΤΣΔΕ.

16. Τα στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης	: 1.800.000€ μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 05-12-2018/ 57,22%
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΣΑΕΠ501/ 2014ΕΠ50100004
Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία	: 769.963,32€ / 27-08-2019
Ποσό 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	: 1 ^{ος} Α.Π.Ε 843.414,99€ / 296/2020 Ο.Ε. ΠΔΕ
Ποσό 1 ^{ης} / ημερομηνία / ημερομηνία	: 73.451.67€ / 01-06-2020.
Ποσό 2ου Α.Π.Ε.	: 2ος Α.Π.Ε 885.402,39€ / προτεινόμενος
Ποσό 1 ^{ης} Σ.Σ.	: 18.021,55€ / προτεινόμενο
Ποσό 2 ^{ης} Σ.Σ.	: 97.417,52€ / προτεινόμενο

17. Τον 2ο ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης, το 1ο ΑΠΕ 1ης Σ.Σ., το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 2η Τροποποίηση Σύμβασης ο οποίος περιλαμβάνει δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16 για την ανάλωση απροβλέπτων και των επί ελάττων δαπανών ώστε να συμπεριληφθούν ποσότητες εργασιών που είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου και για την εκτέλεση εργασιών «ήσσονος σημασίας» που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, καθώς μία (1) νέα εργασία για την ασφαλική προεπάλειψη της οποίας η ανάγκη εκτέλεσης προέκυψε κατά την κατασκευή του έργου και καθίσταται απαραίτητη για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

▪ Την ομόφωνη σύμφωνη γνώμοδοτηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΔΕ υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης, 1^{ου} ΑΠΕ 1^{ης} Σ.Σ. μειωτικός κατά 55.430,12€, 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και 2^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης ποσού 97.417,52€ με ΦΠΑ, ο οποίος παρουσιάζει συνολική αύξηση κατά 14,99% από την συμβατική δαπάνη του έργου και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154 και 156 του Ν4412/2016, η οποία αναγράφεται στο απόσπασμα του 7^{ου} πρακτικού (θέμα 7^ο ΕΗΔ), και εξετάστηκε την 9η Ιουνίου 2020, η οποία μας διαβιβάστηκε με το 76/15-06-2020 έγγραφο ΤΣΔΕ.

▪ Τον από 02-06-2020^ο ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης, τον 1^ο ΑΠΕ 1ης Σ.Σ., το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 2^η Τροποποίηση Σύμβασης με την εισήγηση και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύουν.

και εισηγούμεθα

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης, του 1^{ου} ΑΠΕ 1ης Σ.Σ., του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και της 2^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ, ΒΙΠΕ ΚΑΙ ΧΥΤΑ ΦΛΟΚΑ» συνολικού ποσού 885.402,39€, το οποίο αναλύεται ως εξής

	ΑΡΧΙΚΗ	1ος ΑΠΕ		2ος ΑΠΕ		
		ΑΡΧΙΚΗ	1η Σ.Σ.	ΑΡΧΙΚΗ	1η Σ.Σ.	2η Σ.Σ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	457.396,91	462.482,36		524.998,57		53.925,94
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	82.331,44	83.246,82		94.499,74		9.706,67
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	539.728,35	545.729,18		619.498,31		63.632,61
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	80.959,25	74.958,42		1.189,29		9.544,89
ΣΥΝΟΛΟ	620.687,60	620.687,60		620.687,60		73.177,50
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	250,56	250,56		250,56		

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			64.900,00		14.533,51	5.385,02
ΣΥΝΟΛΟ	620.938,16	620.938,16	64.900,00	620.938,16	14.533,51	78.562,52
Φ.Π.Α.	149.025,16	149.025,16	14.216,45	149.025,16	3.488,04	18.855,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:	769.963,32	769.963,32	73.451,67	769.963,32	18.021,55	97.417,55

ήτοι συνολικά 683.130,92€ για εργασίες με ΓΕ +ΟΕ, 10.734,18€ για απρόβλεπτα, 19.918,53€ για απολογιστικές Εργασίες, για αναθεώρηση 250,56€ και 171.368,23€ για ΦΠΑ και υπερβαίνει την αρχική σύμβαση κατά το ποσό της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ήτοι κατά 115.439,07€ με Φ.Π.Α. σε ποσοστό 14,99% της αξίας της αρχικής σύμβασης για την ανάλωση απροβλέπτων και των επί ελάττων δαπανών ώστε να συμπεριληφθούν ποσότητες εργασιών που είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου και για την εκτέλεση εργασιών «ήσσονος σημασίας» που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Φλωράτο Παναγιώτη – Προϊστάμενο του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:143840/2920/17-06-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης, τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και την 2^η Τροποποίηση Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ, ΒΙΠΕ ΚΑΙ ΧΥΤΑ ΦΛΟΚΑ» συνολικού ποσού 885.402,39€, το οποίο αναλύεται ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ	1ος ΑΠΕ		2ος ΑΠΕ		
		ΑΡΧΙΚΗ	1η Σ.Σ.	ΑΡΧΙΚΗ	1η Σ.Σ.	2η Σ.Σ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	457.396,91	462.482,36		524.998,57		53.925,94
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	82.331,44	83.246,82		94.499,74		9.706,67
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	539.728,35	545.729,18		619.498,31		63.632,61
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	80.959,25	74.958,42		1.189,29		9.544,89
ΣΥΝΟΛΟ	620.687,60	620.687,60		620.687,60		73.177,50
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	250,56	250,56		250,56		
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			64.900,00		14.533,51	5.385,02
ΣΥΝΟΛΟ	620.938,16	620.938,16	64.900,00	620.938,16	14.533,51	78.562,52
Φ.Π.Α.	149.025,16	149.025,16	14.216,45	149.025,16	3.488,04	18.855,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:	769.963,32	769.963,32	73.451,67	769.963,32	18.021,55	97.417,55

Συγκεκριμένα: συνολικά 683.130,92€ για εργασίες με ΓΕ +ΟΕ, 10.734,18€ για απρόβλεπτα, 19.918,53€ για απολογιστικές Εργασίες, για αναθεώρηση 250,56€ και 171.368,23€ για ΦΠΑ και υπερβαίνει την αρχική σύμβαση κατά το ποσό της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, ήτοι κατά 115.439,07€ με Φ.Π.Α. σε ποσοστό 14,99% της αξίας της αρχικής σύμβασης για την ανάλωση απροβλέπτων και των επί éλαττον δαπανών ώστε να συμπεριληφθούν ποσότητες εργασιών που είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου και για την εκτέλεση εργασιών «ήσσονος σημασίας» που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα