



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 2 Ιουλίου 2020
Αρ. Πρωτ: 155378/964

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων
Δ/ση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **669/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**132589/3337/24-06-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **669/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα -1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 42 "ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ-ΒΟΝΙΤΣΑ-ΛΕΥΚΑΔΑ" & ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ "ΒΟΝΙΤΣΑ-ΑΚΤΙΟ" & "ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΚΤΙΟ», προϋπολογισμός μελέτης: 4.000.000,00€, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κωδικός έργου: 2014ΕΠ50100002, ανάδοχος: «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.»», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 29^η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:156719/977/25-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κατσαρή-Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη-Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 669/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα -1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 42 "ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ-BONITΣΑ-ΛΕΥΚΑΔΑ" & ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ "BONITΣΑ-ΑΚΤΙΟ" & "ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΚΤΙΟ», προϋπολογισμός μελέτης: 4.000.000,00€, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κωδικός έργου: 2014ΕΠ50100002, ανάδοχος: «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.»».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**132589/3337/24-06-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

A. Συμβατικά και Ιστορικά στοιχεία

1. Το έργο εκτελείται μετά από τη με αριθμό πρωτ.:294702/7900/15-2-2018 (ΑΔΑ: 7ΤΛΣ7Λ6-ΞΩ2) απόφαση έγκρισης της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. της μελέτης κ' των τευχών δημοπράτησης του έργου.
2. Με την αριθμό πρωτ.: 50871/653/22-2-2018 279/2018 (ΑΔΑ: 9Ψ9Μ7Λ6-2ΡΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ εγκρίθηκε η Διακήρυξη και η Προκήρυξη του Διαγωνισμού του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή του διαγωνισμού.
3. Με το από 11-05-2018 πρακτικό του διαγωνισμού αναδείχθηκε προσωρινή μειοδότητρια η εργοληπτική Επιχείρηση «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με προσφερθείσα έκπτωση 66,08%
4. Με την υπ' αρ. : 147018/1945/25-5-2018 949/2018 (ΑΔΑ : 6ΧΦΜ7Λ6-4ΦΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας.
5. Με τη με αριθ. Πρωτ. 695/2018 Πράξη του, το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάνθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
6. Με το αριθ. Πρωτ.: 396940/10433/οικ/12-12-2018 έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΔΕ προσκλήθηκε η μειοδότητρια Εργοληπτική Επιχείρηση για την υπογραφή της σύμβασης.
7. Στις 29-01-2019 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό, συνολικής συμβατικής δαπάνης 1.356.731,34€ (με Φ.Π.Α.), μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» για την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου
8. Η ανάδοχος Εργοληπτική επιχείρηση εγκαταστάθηκε στο έργο στις 29-01-2019 με συμβατική προθεσμία περαίωσης μέχρι τις 29-07-2020.
9. Συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου, τακτοποιητικός σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων μέρους των εργασιών. Για την αύξηση των ποσοτήτων μέρους των συμβατικών εργασιών, έγινε χρήση της απρόβλεπτης δαπάνης του προϋπολογισμού του έργου. Ο 1ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 203644/5037/οικ/08-07-2019 (ΑΔΑ: Ψ48Ε7Λ6-ΗΥ3) απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Έργων.
10. Συντάχθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου, τακτοποιητικός σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, μετά από αξιολόγηση όλων των στοιχείων που προέκυψαν από: τις εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας, την καταγραφή των εργασιών, τις επιμετρήσεις και τις ακριβέστερες προμετρήσεις των εργασιών. Για την κάλυψη των απαιτούμενων αυξομειώσεων των ποσοτήτων και της δαπάνης των εργασιών, έγινε ανάλωση μέρους της απρόβλεπτης δαπάνης καθώς και χρήση των επί έλασσον δαπανών, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, λόγω απαιτήσεων της κατασκευής που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα κ' την λειτουργικότητα του έργου. Ο 2ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 285730/7199/14-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΧΤΥ7Λ6-Τ18) απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Έργων.

B. Ισχύουσα Νομοθεσία

Για όλα τα θέματα που αφορούν στην κατασκευή του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Γ. Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο της παραπάνω εργολαβίας είναι η συντήρηση - αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας της Ε.Ο. 42 "Αμφιλοχία - Βόνιτσα - Λευκάδα" και των διακλαδώσεων από Βόνιτσα προς Άκτιο και από Άγιο Νικόλαο προς Άκτιο, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μήκους περίπου 75χλμ.

Οι εργασίες, που προβλέπεται να εκτελεστούν, αποσκοπούν στην αποκατάσταση φθορών - βλαβών της Ε.Ο. για την επαναφορά της στην αρχική της κατάσταση (οι εργασίες αυτές αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό και κύριο - βασικό στοιχείο του έργου), στην άρση της επικινδυνότητας σε τμήματά της, στην παρακολούθηση και καταγραφή των προβλημάτων του οδικού άξονα ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και στην κάλυψη άκρως επειγουσών αναγκών, λόγω καιρικών συνθηκών, ώστε να εξασφαλισθεί η οδική ασφάλεια των χρηστών της οδού, στα πλαίσια του προϋπολογισμού του έργου.

Συνοπτικά το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

- Χωματοουργικές εργασίες, όπου απαιτείται και στα πλαίσια του προϋπολογισμού, σε όλο το μήκος της Ε.Ο. 42 Αμφιλοχία - Βόνιτσα - Λευκάδα και στις διακλαδώσεις από Βόνιτσα προς Άκτιο και από Άγιο Νικόλαο προς Άκτιο για: καθαρισμό τάφρων, αγωγών, οχετών, κοίτης ποταμών - ρεμάτων, ερεισμάτων οδού (με ή χωρίς στηθαία), διάνοιξη - διαμόρφωση τάφρων, επανακατασκευή επιχωμάτων, εκσκαφές εδαφών, άρση καταπτώσεων, άμεση αντιμετώπιση επειγουσών & απρόβλεπτων περιστάσεων.
- Τεχνικές εργασίες, όπου απαιτείται και στα πλαίσια του προϋπολογισμού, σε όλο το μήκος της Ε.Ο. 42 Αμφιλοχία - Βόνιτσα - Λευκάδα και στις διακλαδώσεις από Βόνιτσα προς Άκτιο και από Άγιο Νικόλαο προς Άκτιο για: επισκευή - συντήρηση υφιστάμενων μικρών τεχνικών έργων (τάφροι, φρεάτια, αγωγοί, κλπ.) ή αποκατάσταση, όπου απαιτείται, για την απορροή των ομβρίων ή την αποκατάσταση φθορών.
- Εκτεταμένες ασφαλικές εργασίες, όπου απαιτείται και στα πλαίσια του προϋπολογισμού, σε όλο το μήκος της Ε.Ο. 42 Αμφιλοχία - Βόνιτσα - Λευκάδα και στις διακλαδώσεις από Βόνιτσα προς Άκτιο και από Άγιο Νικόλαο προς Άκτιο, συντήρησης των υφισταμένων φθαρμένων ή ολισθηρών τμημάτων (αφού προηγηθεί: απομάκρυνση της παλαιάς ασφαλικής στρώσης, αποκατάσταση της οδοστρωσίας και ενίσχυση του εδαφικού υποβάθρου αν απαιτείται).
- Εργασίες πρασίνου, όπου απαιτείται και στα πλαίσια του προϋπολογισμού, σε όλο το μήκος της Ε.Ο. 42 Αμφιλοχία - Βόνιτσα - Λευκάδα και στις διακλαδώσεις από Βόνιτσα προς Άκτιο και από Άγιο Νικόλαο προς Άκτιο (κλάδεμα, διαμόρφωση - ανανέωση - κοπή, βοτάνισμα - εκρίζωση - κόψιμο φυτών, θάμνων, δένδρων, ψεκασμοί).
- Εργασίες σήμανσης - ασφάλισης, όπου απαιτείται και στα πλαίσια του προϋπολογισμού, σε όλο το μήκος της Ε.Ο. 42 Αμφιλοχία - Βόνιτσα - Λευκάδα και στις διακλαδώσεις από Βόνιτσα προς Άκτιο και από Άγιο Νικόλαο προς Άκτιο, για τη συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων στηθαίων ασφαλείας, την τοποθέτηση νέων, την ανύψωση και επανατοποθέτηση υφιστάμενων στηθαίων με την αντικατάσταση των ορθοστατών, την επιδιόρθωση υφιστάμενων πινακίδων και τοποθέτηση νέων, τη διαγράμμιση ή επαναδιαγράμμιση του οδικού τμήματος.
- Εργασίες Ηλεκτροφωτισμού, όπου απαιτείται και στα πλαίσια του προϋπολογισμού, σε όλο το μήκος της Ε.Ο. 42 Αμφιλοχία - Βόνιτσα - Λευκάδα και στις διακλαδώσεις από Βόνιτσα προς Άκτιο και από Άγιο Νικόλαο προς Άκτιο, για τη συντήρηση του δικτύου.

Δ. Εκτελεσμένο αντικείμενο του Έργου.

Μέχρι σήμερα έχει πληρωθεί και ο 6ος Λογαριασμός του έργου ενώ έχει υποβληθεί και ο 6ος Λογαριασμός που περιλαμβάνει όλες τις εκτελεσμένες εργασίες που έχουν παραληφθεί με τις 12 Αναλυτικές Επιμετρήσεις. Το φυσικό αντικείμενο του έργου, έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 91,81%. Αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται το οικονομικό αντικείμενο που έχει εκτελεστεί ανά ομάδα:

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2ος ΑΠΕ	ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	140.682,39	140.682,39	100,00%
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	4.102,95		0,00%
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	483,79		0,00%
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	599.868,22	598.883,14	99,84%
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ	70.113,30	18.920,20	26,99%
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	31.590,62	30.387,91	96,19%

ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	62.461,37	62.461,37	100,00%
----------------	-----------	-----------	---------

Ε. Αιτιολόγηση σύνταξης του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου.

Ο παρών 3^{ος} ΑΠΕ - 1η Σ.Σ. συντάχθηκε μετά από αξιολόγηση όλων των στοιχείων που προέκυψαν από: τις εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας, την καταγραφή των εργασιών, τις επιμετρήσεις και τις ακριβέστερες προμετρήσεις των εργασιών. Για την κάλυψη των απαιτούμενων αυξομειώσεων των ποσοτήτων και της δαπάνης των εργασιών του 3ου ΑΠΕ, γίνεται ανάλωση μέρους της απρόβλεπτης δαπάνης καθώς και χρήση των επί ελασσον δαπανών, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, λόγω απαιτήσεων της κατασκευής που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα κ' την λειτουργικότητα του έργου.

Η σύναψη της παρούσας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού με Φ.Π.Α. 203.361,79 €, γίνεται για εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Οι εργασίες αφορούν αντιμετώπιση και αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο, που οφείλονται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που συνέβησαν μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτού και επομένως, δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στην αρχική μελέτη του έργου.

Συγκεκριμένα κατά το έτος 2019 και τους χειμερινούς μήνες επικράτησαν ισχυρές καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι που σε συνδυασμό με τις συνεχείς βροχοπτώσεις στο ενδιάμεσο διάστημα, προκάλεσαν μεγάλες ζημιές, τόσο στην περιοχή εκτέλεσης του έργου όσο και στην ευρύτερη περιοχή, κυρίως καθιζήσεις δρόμων, με υποσκαφές οδοστρωμάτων ανάντη και κατόντη, υποσκαφές θεμελίων, επιχωμάτωση τάφρων και οχετών κλπ. Έτσι επιδεινώθηκαν και επεκτάθηκαν τα προβλήματα που είχαν αρχικά προβλεφτεί να αντιμετωπισθούν με το έργο και τα οποία δεν είχαν προλάβει να αποκατασταθούν.

Οι ανωτέρω ζημιές καθιστούν τους δρόμους πολύ επικίνδυνους για την κυκλοφορία των οχημάτων και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης. Επίσης, οι πιο πάνω εργασίες της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανατίθενται στον ανάδοχο του έργου επειδή δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την αρχική σύμβαση χωρίς να προκαλέσουν μείζονα προβλήματα στο έργο και επιπλέον είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση του χωρίς να μεταβάλουν τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης.

Η ανωτέρω Συμπληρωματική Σύμβαση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412 /2016

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, ανέρχεται σε ποσοστό 14,99% της κύριας σύμβασης του έργου και αφορά τα κάτωθι:

- Ασφαλικές εργασίες που σκοπό έχουν την άρση της επικινδυνότητας στο τμήμα Αμφιλοχία - Βόνιτσα.
- Η/Μ εργασίες αποκατάστασης του δικτύου από βλάβες που προκλήθηκαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (κοψίματα καλωδίων), καθιστώντας το λειτουργικό, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια και αίροντας την επικινδυνότητα.
- Απολογιστικά για την παραλαβή των ΑΕΚΚ (υλικό απόξεσης ασφαλικού οδοστρώματος) από μονάδα ανακύκλωσης

Αναλυτικά η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση περιλαμβάνει:

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Ολοκλήρωση ταπητιδίου μήκους 1Km στον κλάδο Αγ. Νικόλαος - Άκτιο στη Χ.Θ. 5+450.

Ασφαλτόστρωσης parking 500m² περίπου στην είσοδο του αεροδρομίου στο Άκτιο.

Κατασκευή τμημάτων συνολικού εμβαδού περίπου 15.200m² ήτοι σε συνολικό μήκος περίπου 1.900m στον κλάδο Αμφιλοχία - Βόνιτσα, σε θέσεις που η επικινδυνότητα παρουσιάζεται αυξημένη.

Η δαπάνη της ομάδας των ασφαλικών ανέρχεται σε 136.208,87€ (χωρίς ΦΠΑ).

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ

Συντήρηση του δικτύου με αλλαγές σε κατεστραμμένα ή φθαρμένα καλώδια, και συγκεκριμένα αντικατάσταση 1.000m καλωδίου διατομής 4x10mm².

Η δαπάνη της ομάδας των Η/Μ εγκαταστάσεων έργων οδοποιίας ανέρχεται σε 5.015,00€ (χωρίς ΦΠΑ).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΚΚ

Περιλαμβάνει την αμοιβή της μονάδας ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τιμολόγιο του ΕΟΑΝ.

Η δαπάνη του κόστους διευθέτησης των ΑΕΚΚ, ανέρχεται σε 1.660,00€ (χωρίς ΦΠΑ).

ΣΤ. Συμπεράσματα

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση - αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας της Ε.Ο. 42 "Αμφιλοχία - Βόνιτσα - Λευκάδα" και των διακλαδώσεων από Βόνιτσα προς

Άκτιο και από Άγιο Νικόλαο προς Άκτιο, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μήκους περίπου 75χλμ.

Είναι προφανές ότι οι πιστώσεις του έργου δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες των προαναφερόμενων τμημάτων του οδικού δικτύου. Έτσι λοιπόν οι εργασίες συντήρησης της παρούσας εργολαβίας δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν όλα τα χρόνια και συνεχή προβλήματα του υπόψη οδικού δικτύου τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με νέες εργολαβίες.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε. - 1ης Σ.Σ.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 3ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 1.356.731,34 € μαζί με το Φ.Π.Α., δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, ενώ η συνολική δαπάνη των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 203.361,79€ μαζί με το Φ.Π.Α. και αντιστοιχεί σε ποσοστό 14,99% της αρχικής σύμβασης.

Αναλυτικά :

	Αρχική Σύμβαση	3ος Α.Π.Ε.	1η Σ.Σ.	3ος Α.Π.Ε. & 1η Σ.Σ.
Σύνολο εργασιών με ΓΕ & ΟΕ :	951.344,56	1.094.046,24	141.220,87	1.235.267,09
Απρόβλεπτα :	142.701,68	-	21.183,13	21.183,13
Άθροισμα :	1.094.046,24	1.094.046,24	162.404,00	1.256.450,22
Απολογιστικά ΑΕΚΚ :	-	-	1.660,00	1.660,00
Άθροισμα :	1.094.046,24	1.094.046,24	164.064,00	1.258.110,22
Αναθεώρηση :	91,94	91,94	-	91,94
Άθροισμα :	1.094.138,18	1.094.138,18	164.064,00	1.258.202,16
Φ.Π.Α. :	262.593,16	262.593,16	39.375,36	301.968,52
Συνολική δαπάνη :	1.356.731,34	1.356.731,34	203.439,36	1.560.170,68

Ζ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών με τον Ανάδοχο συνολικού ύψους 1.560.170,68€ (με ΦΠΑ). για τους παραπάνω λόγους.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Τζόλα Θεόδωρο – Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και

Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:132589/3337/24-06-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 42 "ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ-ΒΟΝΙΤΣΑ-ΛΕΥΚΑΔΑ" & ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ "ΒΟΝΙΤΣΑ-ΑΚΤΙΟ" & "ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΚΤΙΟ», προϋπολογισμός μελέτης: 4.000.000,00€, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κωδικός έργου: 2014ΕΠ50100002, με τον Ανάδοχο «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.», συνολικού ύψους 1.560.170,68€ (με Φ.Π.Α) για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα