



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 09 Σεπτεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 212215/1271

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων
Δ/ση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **909/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**199422/3510/25-08-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **909/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και σύναψης της 1^{ης} Τροποποίησης Αρχικής Σύμβασης (1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 44ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑ-ΦΑΜΗΛΑ-ΡΙΓΑΝΙ», αναδόχου: «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.», προϋπολογισμού: 600.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/Αρχικής Σύμβασης: 184.109,72€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501 (Κ.Α:2014ΕΠ50100000)», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 48/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 07^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ 221890/1327/03-09-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Τσούμα και η Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 909/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και σύναψης της 1^{ης} Τροποποίησης Αρχικής Σύμβασης (1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 44ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑ-ΦΑΜΗΛΑ-ΡΙΓΑΝΙ», αναδόχου: «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.», προϋπολογισμού: 600.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/Αρχικής Σύμβασης: 184.109,72€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501 (Κ.Α:2014ΕΠ50100000)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**199422/3510/25-08-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η υπ'αριθμ.248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α'42)», αρμοδιότητας Περιφερειών».
4. Την εγκύκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ.β, σύμφωνα με την οποία η τροποποίηση του συμβατικού οικονομικού αντικείμενου του έργου είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής.
5. Την υπ'αριθμ: 332693/4863/31-01-2017 (ΑΔΑ:ΩΦΩ47Λ6-7ΛΚ) απόφαση Περιφερειάρχη περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Δ/σεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και την υπ'αριθμ:οικ 13665/200/12-01-2018 (ΑΔΑ:6ΕΤΕ7Λ6-ΥΘ8) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μετακίνηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 132, 155 και 156.
7. Την με αρ.πρωτ.:95849/1618/24.04.2020 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την έγκριση εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, στο έργο του θέματος.
8. Την με αρ.πρωτ.:96345/1631/06.05.2020 απόφαση έγκρισης εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών για το έργο του θέματος.
9. Την με αρ.πρωτ.:103496/1748/06.05.2020 ειδική εντολή εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών της Διευθύνουσας υπηρεσίας προς τον ανάδοχο.
10. Τα παρακάτω

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	600.000,00 € με ΦΠΑ
Ημερομηνία δημοπράτησης (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) :	08-12-2017
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΠΔΕ- ΣΑΕΠ 501 με ΚΑ:2014ΕΠ50100000
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	69,32 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	184.109,72 € με ΦΠΑ/15-10-2018
Ποσόν 1 ^{ου} ΑΠΕ:	184.109,72 € με ΦΠΑ
Ποσόν 2 ^{ου} Α.Π.Ε. & 1 ^{ης} ΣΣ:	239.896,87 € (με ΦΠΑ)

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2^ο Α.Π.Ε {με ενσωματωμένη την δαπάνη για το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών και την 1^η Τροποποίηση αρχικής Σύμβασης (1^η Σ.Σ)} του έργου του θέματος καθώς και την σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτ/νίας και σας γνωρίζουμε ότι:

● Ο 2^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες της αρχικής σύμβασης και περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις των εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και τις προμετρήσεις των υπόλοιπων εργασιών. Όλες οι μειώσεις που προέκυψαν σε εργασίες διατίθενται για την κατασκευή άλλων εργασιών και η περαιτέρω αύξηση των εργασιών καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων. Η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιείται το <<βασικό σχέδιο>> του έργου.

Στον 2^ο ΑΠΕ ενσωματώνεται και η δαπάνη από το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών καθώς και η 1^η Τροποποίηση αρχικής σύμβασης (1^η Συμπληρωματική σύμβαση).

● Το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ:74688/1178/27.4.2020 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Αι/νίας και είναι συνολικού ποσού: 28.354,79 € (με ΦΠΑ). (Είδος και αιτία βλαβών: καταπτώσεις του ανάντη πρανούς στη χθ:0+590,00 από Στύλια προς Συκιά μήκους 75,00 μ., και αποκατάσταση με κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μήκους 75,00 μ. με όλες τις απαραίτητες εργασίες καθαρισμών, εκσκαφών κλπ- χρόνος συμβάντος 5/2/2020).

● Η 1^η Τροποποίηση αρχικής σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες που αφορούν στην αποκατάσταση βλαβών που δημιουργήθηκαν στον Επαρχιακό δρόμο από Τ.Κ Φαμήλας προς τη Τ.Κ Στύλιας και συγκεκριμένα εντός των οικισμών Φαμήλας και Συκιάς. Οι βλάβες δημιουργήθηκαν στα ασφαλτοστρωμένα τμήματα εντός των ανωτέρω οικισμών και αφορούν σε επικίνδυνα ζυμώματα για την κυκλοφορία, λόγω του ότι αστόχησαν οι υποκείμενες στρώσεις, οι οποίες δεν ήταν επαρκείς ώστε να υποστηρίξουν την διερχόμενη βαριά κυκλοφορία μηχανημάτων και φορτηγών από την κατασκευή των εργασιών του έργου. Οι ανωτέρω βλάβες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη καθόσον παρουσιάστηκαν κατά την κατασκευή των εργασιών του έργου. Η αποκατάστασή τους κρίθηκε αναγκαία και απαραίτητη για την άρση της επικινδυνότητας της οδού και την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ ανέρχεται στο ποσόν των 27.432,36 € μαζί με το Φ.Π.Α (22.122,87 € εργασίες + 5.309,49 € ΦΠΑ), δαπάνη που αντιστοιχεί σε υπέρβαση κατά 14,90% της αρχικής σύμβασης.

Οι ανωτέρω συμπληρωματικές εργασίες αποτελούν, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, το κεφάλαιο ΙΙΙ περίπτωση ΣΤ. της κατευθυντήριας οδηγίας 22(ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και της εγκυκλίου 8 (ΑΔΑ:ΨΠ05465ΧΘΞ-7ΦΔ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ήσσονος αξίας τροποποιήσεις (de minimis) της αρχικής σύμβασης αφού:

-Η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια εκτέλεσής της.

-Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών

-Η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο ανώτατο ποσοστό (ήτοι το 15 % της αρχικής σύμβασης)

-Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης

● Η τελική δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ με ενσωματωμένη την δαπάνη για το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών και την 1^η Σ.Σ, ανέρχεται στο ποσό των 239.896,87 € με Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 55.787,15 € με ΦΠΑ (υπέρβαση από το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών κατά 28.254,79 € και από την 1^η ΣΣ κατά 27.432,36 €).

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΣΑΕΠ 501, με ενάρθρο:2014ΕΠ50100000.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση :

Α) του 2^{ου} Α.Π.Ε που περιλαμβάνει τη δαπάνη από το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών και τη 1^η Τροποποίηση αρχικής σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση) συνολικής δαπάνης: 239.896,87 € με ΦΠΑ, δηλαδή υπέρβαση αρχικής σύμβασης κατά 55.787,15 € (υπέρβαση από τη δαπάνη του Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών κατά 28.254,79 € και από την 1^η ΣΣ κατά 27.432,36 €) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 44^{ΗΣ} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑ-ΦΑΜΗΛΑ-ΡΙΓΑΝΙ», αναδόχου: «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.».

Β) σύναψης της 1^{ης} Τροποποίησης αρχικής σύμβασης (1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 44^{ΗΣ} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑ-ΦΑΜΗΛΑ-ΡΙΓΑΝΙ», ποσού:27.432,36 € (με ΦΠΑ) με τον ανάδοχο του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Ζορμπά Βασιλική – Επιβλέπουσα του εν θέματι έργου και υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:199422/3510/25-08-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε..

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α)Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που περιλαμβάνει τη δαπάνη από το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών και την 1^η Τροποποίηση αρχικής σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση) συνολικής δαπάνης: 239.896,87€ με ΦΠΑ, δηλαδή υπέρβαση αρχικής σύμβασης κατά 55.787,15€ (υπέρβαση από τη δαπάνη του Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών κατά 28.354,79€ και από την 1^η ΣΣ κατά 27.432,36€) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 44^{ΗΣ} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑ-ΦΑΜΗΛΑ-ΡΙΓΑΝΙ», αναδόχου: « ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.», για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Β)Εγκρίνει τη σύναψη της 1^{ης} Τροποποίησης αρχικής σύμβασης (1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 44^{ΗΣ} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑ-ΦΑΜΗΛΑ-ΡΙΓΑΝΙ», ποσού:27.432,36 € (με ΦΠΑ) με τον ανάδοχο του έργου, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος, Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Χρήστος Κωστακόπουλος και η κα Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα ψήφισαν αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα