



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 13 Οκτωβρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 257359/1511

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων
Δ/ση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1040/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**257264/6923/06-10-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1040/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 38 “ΑΓΡΙΝΙΟ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ” & “ΑΓΡΙΝΙΟ-ΘΕΡΜΟ”», Προϋπολογισμός μελέτης: 2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), Πηγή χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Κωδικός ΠΔΕ: 2014ΕΠ50100002, Ανάδοχος: «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Τσούμα Βασιλική

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 54/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 12^η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:260569/1541/08-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Τσούμα και η Μαρία-Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1040/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 38 “ΑΓΡΙΝΙΟ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ” & “ΑΓΡΙΝΙΟ-ΘΕΡΜΟ”», Προϋπολογισμός μελέτης: 2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), Πηγή χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Κωδικός ΠΔΕ: 2014ΕΠ50100002, Ανάδοχος: «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**257264/6923/06-10-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Την 18-06-2019 υπογράφηκε η Σύμβαση κατασκευής του έργου (με συμβατικό ποσόν 754.461,78€ χωρίς Φ.Π.Α.) και με προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών έως και την 17-06-2020.

α/α	ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	Στοιχεία χρηματοδότησης	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2014ΣΕ50100002
	Απόφαση έγκρισης Πρακτικού	Η 86/2019 (ΑΔΑ: 7ΖΗΥ7Λ6-ΝΝΑ) απόφαση έγκρισης του 2ου πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής/Π.Δ.Ε. (ΑΔΑΜ: 18ΑWRD004087829 2018-11-28)
	Ημερομ. υπογραφής συμφωνητικού	Αρ. πρωτ. 181914/4467/οικ/18-06-2019
	Ποσό συμφωνητικού	754.461,78 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 935.532,61 € (με Φ.Π.Α.)
	Αρχική προθεσμία περαίωσης	17-06-2020
	1 ^η παράταση συμβατικής προθεσμίας	1-10-2020 Η 671/2020 (ΑΔΑ: ΨΙΗΑ7Λ6-Λ3Χ) απόφαση έγκρισης του 35ου πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής/Π.Δ.Ε.

1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (2^{ος} ΑΠΕ)

Ο 2ος Α.Π.Ε. – 1η Σ.Σ.Ε. , συνολικής δαπάνης 1.075.733,71 € με Φ.Π.Α είναι υπερσυμβατικός κατά το ποσό των 140.201,10 € ήτοι σε ποσοστό 14,99% της αρχικής σύμβασης και συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει εργασίες που είναι απαραίτητες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και για την άρση επικινδυνότητας επί της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου. Συγκεκριμένα κατά την χειμερινή περίοδο 2019-2020 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων επί της Εθνικής Οδού παρατηρήθηκαν έντονα κατολισθητικά φαινόμενα και διαβρώσεις του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα την εμφάνιση κινδύνων σε συγκεκριμένα σημεία της οδού. Οι παραπάνω βλάβες, καθώς δεν υφίσταται άλλη ενεργή εργολαβία συντήρησης του υπόψη οδικού άξονα, απαιτούν άμεση επέμβαση μέσω της υφιστάμενης εργολαβίας για την πρόληψη ατυχημάτων και για την προστασία των χρηστών της οδού. Οι ελάχιστες θέσεις που απαιτείται παρέμβαση είναι :

- Μικρή υποσκαφή στη Χ.Θ. 5+500
- Υποσκαφή στη Χ.Θ. 7+400
- Υποσκαφή – Αστοχία τεχνικού στη Χ.Θ. 10+000
- Ολίσθηση οδοστρώματος λόγω διαρροής επιχώματος στη Χ.Θ. 19+700
- Ολίσθηση και καταστροφή ερείσματος και στηθαίου στη Χ.Θ. 33+400
- Αποκοπή οδοστρώματος λόγω διαρροής επιχώματος στην Χ.Θ. 25+800
- Καταστροφή στηθαίου γέφυρας Ερμίτσας.

Η πρόσθετη δαπάνη που προκαλείται ανέρχεται σε 140.201,10 € (με ΦΠΑ) και πρόκειται να καλυφθεί με Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 156 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Αναλυτικά οι μεταβολές σε σχέση με τη σύμβαση είναι:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (σε €)	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	1 ^η Σ.Σ.Ε
Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά (Σπ)	555.891,76	638.248,86	639.271,41	83.320,13
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% * (Σπ)	100.060,52	114.884,79	115.068,85	14.997,62
Συνολική Δαπάνη Εργασιών (ΣΔΕ)	655.952,28	753.133,65	754.340,26	98.317,74
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% * (ΣΔΕ)	98.393,17	1.211,80	5,19	14.747,66
ΣΥΝΟΛΟ (Π1)	754.345,45	754.345,45	754.345,45	113.065,40
Λογιστικό Λάθος	2,20	2,20	2,20	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	114,13	114,13	114,13	
Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά την προσφορά (χ. Φ.Π.Α.) (Π2)	754.461,78	754.461,78	754.461,78	113.065,40
Φ.Π.Α. 24%* (Π2)	181.070,83	181.070,83	181.070,83	27.135,70
Συνολική Δαπάνη Έργου (με Φ.Π.Α.)	935.532,61	935.532,61	935.532,61	140.201,10

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η εκτέλεση της σύμβασης του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016- «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Με το 10 πρακτικό (10 θέμα) το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ – 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών του έργου.
- Το γεγονός ότι στην υπ' αριθμ 52812/09.05.2017 (ΑΔΑ: 7ΥΓΙ465ΧΙ8-ΘΡΝ) απόφαση ένταξης του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑΜ: 18REQ002706077 2018-02-22) περιλαμβάνεται η δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών με τον ανάδοχο, για τους παραπάνω λόγους.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Καραβίδα Δημήτριο – Γενικό Δ/ντη της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε., Καραγιάννη Χρήστο – Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. και Τζόλα Θεόδωρο – Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:257264/6923/06-10-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α)Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 38 “ΑΓΡΙΝΙΟ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ” & “ΑΓΡΙΝΙΟ-ΘΕΡΜΟ”», Προϋπολογισμός μελέτης: 2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), Πηγή χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Κωδικός ΠΔΕ: 2014ΕΠ50100002, Ανάδοχος: «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Β)Εγκρίνει τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 38 “ΑΓΡΙΝΙΟ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ” & “ΑΓΡΙΝΙΟ-ΘΕΡΜΟ”», ποσού: 140.201,10€ (με ΦΠΑ) με τον ανάδοχο του έργου, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Λύτρας Ιωάννης, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος και Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισαν αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ****Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική