



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ ,20 Μαρτίου 2013  
Αρ. πρωτ. 63947/489

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων  
Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 140/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ:* 1) η υπ'αριθμ. 62214/2056/7-3-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

2) η αριθμ. 68/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως εγκρίθηκε με την 22347/4113/4-5-2013 απόφασή σας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 140/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του του 1ου Α.Π.Ε (μειωτικού) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ», συνολικής δαπάνης: 309.187,52€ (με Φ.Π.Α ) Αναδόχου: Κ/Ξ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 13<sup>η</sup> Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **64982/519/8-3-2013** νόμιμη πρόσκληση η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν, ο προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού Κος Κρηνίδης, ο προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής, η προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση, οι υπάλληλοι της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κος

Βαλληνδράς και κα Ζυγούρη και τα μέλη της επιτροπής καταλληλότητας του αρθ. 13 του π.δ. 242/96 κος Πυλαρινός, Περιφερειακός Σύμβουλος, κα Λόη υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αχαΐας και ο κος Σπυρόπουλος υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 140/2013

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 19ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση του του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε (μειωτικού) και 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ», συνολικής δαπάνης: 309.187,52€ (με Φ.Π.Α ) Αναδόχου: Κ/Ξ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής έδωσε το λόγο στην υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κα Ζυγούρη η οποία προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 62214/2056/7-3-2013 εισήγηση της Δ/νσης η οποία αναλυτικά αναφέρει τα κάτωθι:

- « ΣΧΕΤ: 1. Η από 1-3-2013 σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
2. Η αρ. 570/7-2-2013 σχετική γνωμοδότηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής
3. Το αρ. 5366//20-12-2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής
4. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 8
6. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 730.000 € μετά του Φ.Π.Α  
 Ημερομηνία Δημοπράτησης : 31-1-2012  
 Πηγή Χρηματοδότησης : Ε.Π. ΔΕΤΠΙΝ 2007-2013, ΣΑΕ  
 2010ΕΠ00180015  
 Έκπτωση Δημοπρασίας : 57,86 %  
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 311.226,76€ (με Φ.Π.Α) / 14-6-2012  
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 30-7-2013  
 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε : 309.187,52€ με Φ.Π.Α. (υπό  
 έγκριση)  
 Γνωμοδότηση Ειδικής Διαχειριστικής Αρχής : Αριθμ. 570/7-2-2013  
 Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε : Αρ. πράξης 3<sup>η</sup> , παράγρ. 11<sup>η</sup> , πρακτικό 1-  
 3-2013

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε (μειωτικό ) και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ, του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και την σχετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και σας γνωρίζουμε τα εξής:

- ♦ Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 και των συμβατικών τευχών του έργου, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται από την εξέλιξη της εργολαβίας.

Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ είναι μειωτικός σε σχέση με τη σύμβαση κατά 2.039,24€ με Φ.Π.Α., όσο και η προϋπολογισθείσα δαπάνη του τμήματος του έργου στη θέση «Χείμαρρος» που δεν εκτελέσθηκε με την παρούσα εργολαβία επειδή βρέθηκε ήδη κατασκευασμένο . Η μείωση του φυσικού αντικείμενου επέφερε και την αντίστοιχη μείωση του οικονομικού αντικείμενου, βάσει του αρ. 5366//20-12-2012 εγγράφου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και του σχετικού προϋπολογισμού εργασιών που συντάχθηκε και συνοδεύει τον παρόντα ΑΠΕ τα οποία και επισυνάπτονται .

Με τον παρόντα ΑΠΕ γίνεται ανάλωση του κονδυλίου των προβλέπτων προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη που προέκυψε από τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων κυρίως στην ομάδα των χωματουργικών των τεχνικών εργασιών καθώς και για την κάλυψη της δαπάνης τεσσάρων (4) νέων εργασιών που κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση της εργολαβίας.



Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α'</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθμ. 62214/2056/7-3-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων
- Την από 1-3-2013 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
- Την αριθμ. 68/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

## ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ & του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ», συνολικής δαπάνης 309.187,52€ (με Φ.Π.Α), ήτοι μειωτικός κατά 2.039,24€ (με ΦΠΑ) έναντι του ποσού της αρχικής σύμβασης , αναδόχου: Κ/Ξ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ -ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου