



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Πάτρα 17 Νοεμβρίου 2020  
Αρ. Πρωτ.:296437/1728

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,  
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων  
Δ/ση Διοίκησης  
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28

**Για έλεγχο νομιμότητας**

**ΚΟΙΝ.:** Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της  
Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1206/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**296435/6348/07-11-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1206/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΧΑΡΑΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΩΝ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμού: 2.100.000,00€, πιστώσεις: ΣΑΕΠ501 με κωδικό:2015ΕΠ50100002», για δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 62/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 16<sup>η</sup> Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 302835/1785/12-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία-Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 1206/2020**

Ακολουθώς ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΧΑΡΑΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΩΝ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμού: 2.100.000,00€, πιστώσεις: ΣΑΕΠ501 με κωδικό:2015ΕΠ50100002».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**296435/6348/07-11-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη :*

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Α) την υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με την οποία συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016). Β) την υπ' αρ 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
3. Την 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2023.
4. Την υπ. αριθμ. 143/01-09-2019 απόφαση Περιφερειακού συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 01-09-2019 έως 07-11-2021 (άρθρο 175 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
5. Την 258207/3469/3-9-2019 (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/9-9-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
6. Την 274705/3714/19-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ».
7. Την 281668/3810/26-9-2019 (ΦΕΚ 3722/Β'/8-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους».
8. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα του άρθρου 156 §2 & 3.β.
9. Οι διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3 §2γ, περί Αρμόδιων Οργάνων.
10. Οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § β, σύμφωνα με την οποία όταν η έγκριση του ΑΠΕ είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής όταν σημειώνεται υπέρβαση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου.

11. Την 120376/5209/09-11-2017 (ΑΔΑ:66Η4465ΧΙ8-Κ25) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την οποία εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ 501 με κωδικό 2015ΕΠ50100002.

12. Την 115516/03-11-2020 (ΑΔΑ:6ΓΑΥ46ΜΤΛΡ-ΥΜΟ) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με την οποία τροποποιείται ο εγκριθέν προϋπολογισμός του υποέργου στην ΣΑΕΠ 501 με κωδικό 2015ΕΠ50100002 με βάση τη προτεινόμενη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση σε 831.152,90 ευρώ.

13. Την σύμβαση του έργου ποσού 723.396,40€ με ΑΔΑ: ΩΦΣΧ7Λ6-4ΟΙ και ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝΥ006375821 2020-03-04.

14. Τα στοιχεία του έργου:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης      | : 2.100.000€ μετά του Φ.Π.Α |
| Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση         | : 02-09-2019/ 65,55%        |
| Πηγή Χρηματοδότησης                      | : ΣΑΕΠ501/ 2015ΕΠ50100002   |
| Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία            | : 723.396,40€ / 25-02-2020  |
| Ποσόν 1ου Α.Π.Ε.                         | : 723.396,40€               |
| Ποσόν 2ου Α.Π.Ε.                         | : 723.396,40€               |
| Ποσόν 1 <sup>ης</sup> Συμπλ/κής Σύμβασης | : 107.756,50€               |

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Την ομόφωνη σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων ΠΔΕ υπέρ της έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ης</sup> ΣΣ συνολικού ποσού 831.152,90 € με ΦΠΑ, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση κατά 14,90% από την συμβατική δαπάνη του έργου και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154 και 156 του Ν4412/2016, η οποία αναγράφεται στο απόσπασμα του 12<sup>ου</sup> πρακτικού (θέμα 2<sup>ο</sup> ΕΗΔ), και εξετάστηκε την 2<sup>η</sup> Απριλίου 2020, η οποία μας διαβιβάστηκε με το 133/11-09-2020 έγγραφο ΤΣΔΕ.

2. Το από 04-09-2020 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση με την εισήγηση και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύουν.

Ο 2ος ΑΠΕ και 1<sup>η</sup> ΣΣ ανέρχεται στο ποσό των 831.152,90 € με ΦΠΑ, δηλαδή επί του αρχικού συμβατικού ποσού 723.396,40€ με αύξηση κατά 14,90% ήτοι ποσού 107.756,50€ και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154 και 156 του Ν4412/2016, ώστε να συμπεριληφθούν απολογιστικές εργασίες και νέες εργασίες οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε λόγω της ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικώς ανατεθέν έργο ούτε στην αρχική σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα η επικινδυνότητα που προκαλεί η επίχωση της γέφυρας του Πανεπιστημίου με φερτά υλικά αφήνοντας ουσιαστικά άνοιγμα καθ' ύψος 0,50μ για την διέλευση της ροής του χειμάρρου τη στιγμή που το καθαρό άνοιγμα της γέφυρας καθ' ύψος ήταν 4,10μ, έχει γίνει δηλαδή επίχωση σε όλο μήκος της γέφυρας για ύψος 3,10μ.

Κατά το μακρινό παρελθόν, είχαν κατασκευαστεί τεχνικά έργα (αναβαθμοί, κοιτοστρώσεις, πτερυγότοιχοι κοκ) καθ' όλο το μήκος του ποταμού Χαράδρου. Τα τελευταία όμως 10 χρόνια, τα τεχνικά αυτά έργα άρχισαν να παρουσιάζουν μεγάλες βλάβες, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ροή φερτών υλικών κατά μήκος της ροής του ποταμού. Η ροή αυτή, πέρα από μεγάλα φαινόμενα διάβρωσης, όπως στη στροφή στο ύψος του ΚΤΕΟ, οδήγησε σε τεράστια συγκέντρωση φερτών υλικών, κυρίως μικρών ογκόλιθων και λίθων μεσαίας διατομής σε μια μεγάλη έκταση ανάντι των δύο γεφυρών, της Παλαιάς Εθνικής Οδού και του Πανεπιστημίου.

Η ανωτέρω επίχωση της γέφυρας επιδεινώθηκε ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες του 2019 και του 2020 γι' αυτό και δεν είχαν προβλεφθεί, στην από 4/12/2018 μελέτη του έργου, οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της διατομής του ποταμού στη θέση της γέφυρας στην αρχική της κατάσταση καθώς και τα απαραίτητα σύννοδα τεχνικά έργα. Παρ' όλο που με την εργολαβία του έργου του θέματος αποκαταστάθηκε μεγάλο μέρος των ανωτέρω τεχνικών έργων και ελαχιστοποιήθηκε η ροή υλικών, παρέμεινε ο τεράστιος προαναφερόμενος όγκος ανάντι των δύο γεφυρών.

Με τη παρούσα ήσσονος συμπληρωματική σύμβαση προβλέπεται καθαρισμός της διατομής του ποταμού στη θέση της γέφυρας της οδού προς το Πανεπιστήμιο από τα προαναφερόμενα φερτά υλικά, για τη προστασία έναντι ενός εντόνου καιρικού φαινομένου, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος την πρώτη πλημμυρική ροή του χειμάρρου και την μεταφορά φερτών από ανάντη να προκληθεί έμφραξη του χειμάρρου στην γέφυρα και τα νερά μαζί με τα φερτά υλικά να κατακλύσουν δρόμους και ιδιοκτησίες μέχρι τουλάχιστον την οδό Πανεπιστημίου και κατόπιν αυτής.

Ως εκ τούτου, με δεδομένη την κατά προτεραιότητα κατασκευή των έργων που περιγράφηκαν ανωτέρω στην Τεχνική Περιγραφή της αρχικής σύμβασης λόγω υψηλής επικινδυνότητας κρίνεται αναγκαία η έγκριση συμπληρωματικών εργασιών με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση προκειμένου σε πρώτη φάση να περαιωθούν οι εργασίες απόφραξης της γέφυρας και διαμόρφωσης της κοίτης του χειμάρρου σε συνολικού μήκους περίπου 800μ εκατέρωθεν της γέφυρας.

Οι ανωτέρω συμπληρωματικές εργασίες – διευθέτησης της κοίτης και ενίσχυσης αναχωμάτων του χειμάρρου – αποτελούν σύμφωνα με τα άρθρα 132 παρ. 1 σημ. ε και παρ. 2, 337 παρ. 1 σημ. ε και παρ. 2, του Ν.4412/2016 καθώς και του Κεφ. ΙΙΙ, παρ. 3, περίπτωση Ε της υπ. αριθμ. 3802/14.06.2017 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μη ουσιώδεις ή ήσσονος σημασίας (de minimis) τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης, αφού :

- Η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της.
- Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών.
- Η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο ανώτατο ποσοστό, ήτοι το 15% του αρχικά συμβασιολογημένου αντικειμένου πλέον αναθεώρησης και ΦΠΑ.
- Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.
- Δεν απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των λοιπών επιτρεπτών περιπτώσεων τροποποίησης των άρθρων 132 & 337 παρ.4 του Ν. 4412/2016, καθώς εν προκειμένω οι «ήσσονος αξίας» τροποποιήσεις εισάγουν μικρής σημασίας μεταβολές στην αρχική σύμβαση και δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη αιτιολόγηση τους από την αναθέτουσα αρχή, παρά μόνο η πλήρωση σωρευτικά των προηγούμενων σημείων – προϋποθέσεων
- Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον πληρούνται αυθροιστικά η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 156 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132 (και 337) του ν.4412/2016.
- Συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις των άρθρων 156 παρ.1, 132 παρ. 1(ε) & 2 και 337 παρ. 1(ε) & 2, του Ν.4412/2016 και του Κεφ. ΙΙΙ, παρ. 3, περίπτωση Ε της υπ. αριθμ. 3802/14.06.2017 22<sup>ης</sup> ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΧΑΡΑΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΩΝ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» ποσού: 107.756,50€, το οποίο αναλύεται σε 75.565,57€ για εργασίες με ΓΕ +ΟΕ, 11.334,83€ για Απρόβλεπτα και 20.856,10€ για ΦΠΑ και υπερβαίνει την αρχική σύμβαση των 723.396,40€ σε ποσοστό 14,90% (νέο συνολικό ποσό έργου 831.152,90€) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο και στον κ. Καλογερόπουλος Ιωάννη – υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:296435/6348/07-11-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

1. Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΧΑΡΑΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΩΝ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» ποσού 831.152,90€ που υπερβαίνει την αρχική σύμβαση των 723.396,40€ σε ποσοστό 14,90% (107.756,50€), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων.

2. Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΧΑΡΑΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΩΝ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», ποσού: 107.756,50€, το οποίο αναλύεται σε 75.565,57€ για εργασίες με ΓΕ +ΟΕ, 11.334,83€ για Απρόβλεπτα και 20.856,10€ για ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική