



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 25 Νοεμβρίου 2020
 Αρ. Πρωτ: 305114/1797

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
 Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων
 Δ/ση Διοίκησης
 Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
 Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1249/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **159583/2698/16-11-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1249/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Τροποποίησης Αρχικής Σύμβασης (Σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», προϋπολογισμού: 1.000.000,00€/Αρχικής Σύμβασης: 389.445,79€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 801 με Κωδικό αριθμό 2017ΕΠ80100007, ανάδοχος: ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.ΚΕ.», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 64/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 23^η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 309484/1837/19-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία-Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1249/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Τροποποίησης Αρχικής Σύμβασης (Σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», προϋπολογισμού: 1.000.000,00€/Αρχικής Σύμβασης: 389.445,79€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 801 με Κωδικό αριθμό 2017ΕΠ80100007, ανάδοχος: ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.ΚΕ.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **159583/2698/16-11-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η υπ' αριθμ.248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α'42)», αρμοδιότητας Περιφερειών».
4. Την εγκύκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών» και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. β.(γ), σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την σύναψη συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών.
5. Την υπ' αριθμ: 332693/4863/31-01-2017 (ΑΔΑ:ΩΦΩ47Λ6-7ΛΚ) απόφαση Περιφερειάρχη περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Δ/σεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και την υπ'αριθμ:οικ 13665/200/12-01-2018 (ΑΔΑ:6ΕΤΕ7Λ6-ΥΘ8) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μετακίνηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 132, 155 και 156.
7. Την με αριθ.πρωτ 273529/4048/10-09-2018 (ΑΔΑ:ΨΦ4Η7Λ6-ΑΗΨ) απόφαση έγκρισης μελέτης για το έργο του θέματος.
8. Τα συμβατικά τεύχη για το έργο του θέματος και την από 11-12-2019 αρ. πρωτ. 373606/5601/11-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΠΨΖ7Λ6-1Ε3, ΑΔΑΜ : 19ΣΥΜΝ00601012732 2019 12 11) εργολαβική σύμβαση.
9. Την από 06-05-2020 εισηγητική - αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτ/νίας με ενσωματωμένο τον 3^ο ΑΠΕ & 1 Σ.Σ..
10. Το με αρ. πρωτ. 65/25-06-2020 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτ/νίας με το οποίο μας διαβιβάστηκε το πρακτικό Νο 2 της (5^η /2020) 09-06-2020 συνεδρίασής του, που αφορά σε θετική γνωμοδότηση για την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση) του έργου του θέματος, με την προϋπόθεση έγκρισης της πίστωσής της.
11. Με την με αριθμ. Πρωτ. 5265/15-07-2019 (ΑΔΑ : ΩΧ046ΜΚ6Π-ΨΨΟ) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την οποία κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη, λόγω των ζημιών από έντονες βροχοπτώσεις την 14 – 07 – 2019 στις Δημοτικές Ενότητες Αντιρρίου και Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

12. Την έκθεση αυτοψίας, μετά την με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΠ/217661/1748/18-7-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αιτ/νίας που ορίστηκε η επιτροπή για καταγραφή ζημιών από έντονες βροχοπτώσεις, από 12 έως τις 14 – 07 – 2019 στις Δημοτικές Ενότητες Αντιρρίου και Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

13. Τα έγγραφα των πρόεδρων των Τοπικών Κοινοτήτων, Πολιτιστικών Συλλόγων και της Δ/σης Περιβάλλοντος του Δήμου Ναυπακτίας με τα με αριθμ. πρωτ. 20806/285/24-01-2020, 301532/1636/14-10-19, και 18750/245/23-01-2020, μας γνωστοποιούν ζημιές που έχουν προκληθεί στα ρέματα και στις ιδιοκτησίες και μετά τις έντονες βροχοπτώσεις τους μήνες Οκτώβριο 2019 έως Ιανουάριο 2020.

14. Την η υπ αριθμ 149/2020 απόφαση του Π.Σ. με την οποία δίδεται «Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 21ΗΣ ΕΩΣ 22ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» (Κ.Ε. 2017ΕΠ80100007), εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #2.290.672,82€#) της ΣΑΕΠ 801 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του», όπου ρητά αναφέρεται η εν λόγω Σ.Σ.

15. Την με αριθμ. Πρωτ. 102366/30-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΑΔΘ46ΜΤΛΠ-ΒΠ4) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, περί αυξήσεως του προϋπολογισμού για το εν λόγω έργο.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα

- Την από 06-05-2020 εισηγητική - αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτ/νίας με ενσωματωμένο τον 3^ο ΑΠΕ & 1 Σ.Σ.
- το πρακτικό Νο 2 της (5^η /2020) 09-06-2020 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτ/νίας
- Την με αριθμ. Πρωτ 273529/4048/10-09-2018 (ΑΔΑ:ΨΦ4Η7Λ6-ΑΗΨ) απόφαση έγκρισης μελέτης για το έργο του θέματος
- Με την με αριθμ. Πρωτ. 5265/15-07-2019 (ΑΔΑ : ΩΧ046ΜΚ6Π-ΨΨΟ) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη η Δημοτική Ενότητα Αντιρρίου και η Δημοτική Ενότητα Ναυπακτίας, του Δήμου Ναυπακτίας.
- Την έκθεση αυτοψίας, μετά την με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΠ/217661/1748/18-7-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αιτ/νίας που ορίστηκε η επιτροπή για καταγραφή ζημιών από έντονες βροχοπτώσεις, από 12 έως τις 14 – 07 – 2019 στις Δημοτικές Ενότητες Αντιρρίου και Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
- Τα έγγραφα των πρόεδρων των Τοπικών Κοινοτήτων, Πολιτιστικών Συλλόγων και της Δ/σης Περιβάλλοντος του Δήμου Ναυπακτίας με τα τους με αριθμ. πρωτ. 20806/285/24-01-2020, 301532/1636/14-10-19, και 18750/245/23-01-2020, μας γνωστοποιούν ζημιές που έχουν προκληθεί στα ρέματα και στις ιδιοκτησίες κατά την περίοδο μετά τις έντονες βροχοπτώσεις τους μήνες Οκτώβριο 2019 έως Ιανουάριο 2020.
- Την με αριθμ. Πρωτ. 102366/30-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΑΔΘ46ΜΤΛΠ-ΒΠ4) Απόφαση του Υφυπουργού και Επενδύσεων.
- Την η υπ αριθμ 149/2020 απόφαση του ΠΣ με την οποία δίδεται «Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 21ΗΣ ΕΩΣ 22ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» (Κ.Ε. 2017ΕΠ80100007).
- Σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή Γ. Δ. Α. Π. Π. Υ.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμενα

την έγκριση για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» με χρηματοδότηση ΠΔΕ- ΣΑΕΠ 801 και Κωδικό αριθμό 2017ΕΠ80100007 αναδόχου ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.:

Α) του 3^{ου} Α.Π.Ε που περιλαμβάνει και τη 1^η Τροποποίηση αρχικής σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση) συνολικής δαπάνης: 579.709,14 μετά του Φ.Π.Α,

Β) της 1ης τροποποίησης αρχικής σύμβασης (σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης), ποσού 153.438,19 (προ ΦΠΑ και αναθεώρησης) ήτοι υπέρβαση κατά 49,61 % της αρχικής σύμβασης, και ποσού 190.263,35 € (με ΦΠΑ) ήτοι υπέρβαση κατά 48,85% της αρχικής σύμβασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. κ. Αλεξόπουλο Αναστάσιο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 159583/2698/16-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που περιλαμβάνει και την 1^η Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης (σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», προϋπολογισμού: 1.000.000,00€/Αρχικής Σύμβασης: 389.445,79€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 801 με Κωδικό αριθμό 2017ΕΠ80100007, ανάδοχος: ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.ΚΕ., συνολικής δαπάνης: 579.709,14€ μετά του Φ.Π.Α.

Β) Εγκρίνει την 1^η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης (σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης), ποσού 153.438,18€ (προ ΦΠΑ και αναθεώρησης) και ποσού 190.263,35€ (με ΦΠΑ) ήτοι υπέρβαση κατά 48,85% της αρχικής σύμβασης.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Λύτρας Ιωάννης και Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, ψήφισαν αρνητικά.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα