



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 17 Μαρτίου 2021
Αρ. Πρωτ:65794/421

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίων Νήσων
Δ/ση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **283/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**65027/1644/11-03-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **283/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ & ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης: 8.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, κ.ε.:2014ΕΠ50100002.13, ανάδοχος: ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 15/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 16^η Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 67353/430/12-03-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρήη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 283/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ & ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης: 8.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, κ.ε.:2014ΕΠ50100002.13, ανάδοχος: ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **65027/1644/11-03-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ & ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» εντάχθηκε με αρ. πρωτ. 52812/09-05-2017 Απόφαση του ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΔΑ: 7ΥΓΙ465ΧΙ8-ΘΡΝ), στην ΣΑΕΠ 501 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με προϋπολογισμό 8.000.000,00€.
- Ο τρόπος δημοπράτησης και ανάθεσης του έργου εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 179/19.11.2017 (ΑΔΑ: ΩΥΩ67Λ6-3ΕΘ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε.
- Το έργο απαλλάχθηκε από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με το αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/203352/3523/08-07-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε.
- Η μελέτη εκπονήθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθμ. Πρωτ. 216243/5363/οικ/17-07-2019 (ΑΔΑ: Ω61Γ7Λ6-Φ1Δ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Δ.Ε.
- Το έργο προκηρύχθηκε με την υπ'αρ. 1808/2019 (ΑΔΑ: 6ΗΖΛ7Λ6-Κ5Ω) / 26-07-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.
- Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ήταν 23/09/2019 με καταληκτική ημερομηνία την 31/10/2019.
- Το πρώτο πρακτικό διαγωνιστικής διαδικασίας ανακήρυξης μειοδότη εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 2644/2019 (ΑΔΑ : ΩΧ1Φ7Λ6-ΖΣ1) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.
- Με την υπ' αριθμ. 223/2020 (ΑΔΑ: 6ΤΛΗ7Λ6-ΧΟΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε το δεύτερο πρακτικό διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου καθώς και η ανάθεση του έργου στην ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωση 51,89%.
- Ακολούθησε στις 3 Ιουνίου 2020 η υπογραφή της Σύμβασης του έργου συνολικού ύψους τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων δεκαπέντε ευρώ και τεσσάρων λεπτών (3.897.715,04€) με τον αναλογούντα ΦΠΑ 24%.
- Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 12 μήνες με λήξη στις 03-06-2021.
- Η υλοποίηση του έργου ήδη έχει αρχίσει και εξελίσσεται ομαλά.

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Το έργο αφορά εργασίες για την συντήρηση των εισόδων των πόλεων Πατρών – Πύργου – Αγρινίου και συγκεκριμένα:

Για την πόλη της Πάτρας:

Ε.Ο. Πατρών-Κορίνθου.

Ανακατασκευή των πεζοδρομίων και της κεντρικής νησίδας στην υφιστάμενη διατομή καθώς και του οδοστρώματος. Ανά 30 περίπου μέτρα θα φυτευτούν δέντρα ενώ θα διαμορφωθεί και η κεντρική νησίδα με ποώδη φυτά. Στα σημεία που υπάρχουν πρατήρια καυσίμων θα διαμορφώνονται ανάλογα οι είσοδοι-έξοδοι οχημάτων ενώ το ίδιο θα γίνεται και σε εισόδους-εξόδους. Σε ολόκληρο το μήκος της οδού θα γίνει επισκευή των φωτεινών σηματοδοτών καθώς και του ηλεκτροφωτισμού. Ομοίως καθ' όλο το μήκος θα τοποθετηθεί αυτόματο σύστημα ποτίσματος των χώρων πρασίνου.

Για την πόλη του Πύργου:

Ε.Ο. Πατρών-Πύργου.

Οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν την τμηματική ανακατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτικού τάπητα καθώς και την καθαίρεση ξύλινης πεζογέφυρας που παρουσιάζει αστοχία.

Για την πόλη του Αγρινίου:

Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων:

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι η ανακατασκευή πεζοδρομίων και τμηματική ανακατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτικού τάπητα Σε ολόκληρο το μήκος της οδού που θα γίνουν παρεμβάσεις θα γίνει επισκευή ή αντικατάσταση (όπου απαιτείται) των φωτεινών σηματοδοτών καθώς και του ηλεκτροφωτισμού. Ειδικά έμπροσθεν του νέου σταθμού των ΚΤΕΛ θα γίνει κατασκευή του κόμβου εισόδου-εξόδου στο σταθμό.

Σημειώνεται ότι ως εισοδοί πόλεων θεωρούνται τα τμήματα των Εθνικών Οδών που παρουσιάζουν ενιαία μορφή με συνεχή οικιστική ή οικονομική δραστηριότητα και καθορίστηκαν για το υπόψη έργο:

- α) Για την πόλη της Πάτρας από τον κόμβο Κουρτέση έως τα όρια του έργου της Ολυμπίας Οδού,
- β) Για την πόλη του Πύργου: από τον κόμβο Νοσοκομείου και για μήκος 1Km προς Πάτρα και
- γ) Για την πόλη του Αγρινίου: από τον κυκλικό κόμβο του Αγρινίου έως τον Κόμβο Παναιτωλίου (Γέφυρα Ερμίτσας).

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (3ος ΑΠΕ)

Έχει ήδη εγκριθεί ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου με την υπ' αριθμ. 190956/4874/29-07-2020 (ΑΔΑ : 6ΣΘΖ7Λ6-ΛΦ7) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Έχει ήδη εγκριθεί ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου με την υπ' αριθμ. 32049/720/11-02-2021 (ΑΔΑ : ΩΙΙΤ7Λ6-407) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από τη σύνταξη των αναλυτικών επιμετρήσεων του έργου για τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί έως σήμερα και από τις αναλυτικές προμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 για την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής καθώς και για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αα), ββ), γγ), δδ) και εε) της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η διαφοροποίηση κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών του 3^{ου} Α.Π.Ε. ανά εργασία αναλύεται όπως παρακάτω:

ΟΜΑΔΑ 1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε μείωση της δαπάνης σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 5.041,78 € μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου (52%) και η οποία οφείλεται σε αυξομειώσεις εργασιών όπως προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις.

ΟΜΑΔΑ 2 : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε μείωση της δαπάνης σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 125.800,15 € μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου (51%) και η οποία οφείλεται σε αυξομειώσεις όπως προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις.

ΟΜΑΔΑ 3 : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε μείωση της δαπάνης σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 12.073,60 € μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου (51%) και η οποία οφείλεται σε αυξομειώσεις όπως προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις.

ΟΜΑΔΑ 4 : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 509.476,46 € μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου (52%) και η οποία οφείλεται σε αυξομειώσεις εργασιών όπως προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις.

ΟΜΑΔΑ 5 : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε μείωση της δαπάνης σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 13.633,95 € μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου (53%) και η οποία οφείλεται σε αυξομειώσεις όπως προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις.

ΟΜΑΔΑ 6 : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε αύξηση της δαπάνης σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 21.124,85 € μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου (53%) και η οποία οφείλεται σε αυξομειώσεις εργασιών όπως προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις.

ΟΜΑΔΑ 7 : ΠΡΑΣΙΝΟ

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε μείωση της δαπάνης σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 36.204,10 € μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου (53%) και η οποία οφείλεται σε αυξομειώσεις όπως προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις.

1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών

Η ανάγκη σύνταξης της 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης, συνολικής δαπάνης 1.569.683,15€ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι αύξηση της αρχικής σύμβασης κατά ποσοστό 49,99%, προέκυψε κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου προκειμένου να συμπεριλάβει εργασίες που είναι απαραίτητες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και για την άρση επικινδυνότητας επί της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στην είσοδο του Αγρινίου από την Γέφυρα της Ερμίτσας έως τον κυκλικό κόμβο του Αγρινίου.

Κατά την χειμερινή περίοδο 2020-2021 εκδηλώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις τόσο κατά την κακοκαιρία «Ιανός» όσο και στις 26 Ιανουαρίου 2021 με αποτέλεσμα την δημιουργία πρόσθετων βλαβών και αύξηση της επικινδυνότητας στην οδό. Σημειώνεται δε ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων την 26η-01-2021, ο Δήμος Αγρινίου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την 749/28-01-2021 (ΑΔΑ: Ω2Η146ΜΤΛΒ-ΣΙΚ) απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα λόγω του μεγάλου όγκου των ομβρίων υδάτων, δεν ήταν δυνατή η αποστράγγισή τους με αποτέλεσμα αυτά να λιμνάζουν στην Εθνική Οδό και να δημιουργήσουν βλάβες στο οδόστρωμα ή να αποκαλυφθούν αυτές με διάβρωση οδοστρώματος, καθιζήσεις, ρωγμές αλιγάτορα κλπ. Ταυτόχρονα υπήρξε ισχυρή αστοχία του αποχετευτικού δικτύου το οποίο όπως διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο-καθαρισμό παρουσίασε βλάβες. Τα παραπάνω ενισχύθηκαν από το γεγονός ότι το κύριο ρεύμα της Εθνικής Οδού διαχωρίζεται από τους παραδρόμους με προκατασκευασμένα στηθαία σκυροδέματος (New Jersey) με αποτέλεσμα το κύριο ρεύμα να λειτουργήσει ως επενδεδυμένη κύτη για τα όμβρια επιδεινώνοντας τις βλάβες.

Για την πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων, για την προστασία των χρηστών της οδού και προς άρση της επικινδυνότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τόσο οι παραπάνω βλάβες όσο και οι λόγοι που συνέτειναν σε αυτές απαιτείται μία σειρά από συμπληρωματικές εργασίες οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από την αρχική μελέτη, ενώ ταυτόχρονα δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα καθώς, λόγω και της φύσης του κατεπείγοντως, δεν υφίσταται άλλη ενεργή εργολαβία για την οδό, αφορούν το ίδιο τμήμα που εκτελείται η υπόψη εργολαβία ενώ οι ελάχιστες εργασίες οι οποίες μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση (§1.α., άρθρ. 156 του Ν.4412/2016)

Οι συμπληρωματικές εργασίες που απαιτούνται είναι :

- Αντικατάσταση των στοιχείων προκατασκευασμένων στηθαίων σκυροδέματος (New Jersey) με νησίδες
- Ανακατασκευή – Επισκευή οδοστρώματος σε όλο το μήκος της Εθνικής Οδού από τον κυκλικό κόμβο Αγρινίου έως τον κόμβο Παναιτωλίου (Γέφυρα Ερμίτσας) .
- Λόγω της αντικατάστασης των στηθαίων και για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας, ανακατασκευή των κόμβων στο ΚΤΕΛ, του Νοσοκομείου Αγρινίου και του κόμβου Παναιτωλίου.
- Καθαρισμός - Αποκατάσταση – συμπλήρωση του αποχετευτικού δικτύου ομβρίων κυκλικό κόμβο Αγρινίου έως τον κόμβο Παναιτωλίου .

Η πρόσθετη δαπάνη που προκαλείται ανέρχεται σε 1.946.407,11€ (με Φ.Π.Α.) και πρόκειται να καλυφθεί με Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 156 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Συμπερασματικά, η προτεινόμενη τροποποίηση της σύμβασης:

1. Προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από έναν επιμελή αναθέτοντα φορέα κατά την σύνταξη της μελέτης, καθώς περιλαμβάνει συμπληρωματικές κατεπείγουσες εργασίες που προέκυψαν από απρόβλεπτα γεγονότα,
2. Δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
3. Δεν εισάγονται καινούργιοι όροι σε σχέση με την αρχική σύμβαση,
4. Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης
5. Δεν υπερβαίνει το 50% του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.

6. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή (για τους λόγους που προαναφέρθηκαν).

Αναλυτικά οι μεταβολές σε σχέση με τη σύμβαση είναι:

| ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ | ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (σε €) | 1 ^{ος} ΑΠΕ | 2 ^{ος} ΑΠΕ | 3 ^{ος} ΑΠΕ | 1 ^η Σ.Σ.Ε |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. | 2.658.571,62 | 2.658.571,62 | 2.658.571,62 | 2.658.571,62 | 1.364.941,87 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% * (ΣΔΕ) | 398.785,74 | 467,64 | 467,64 | 125,41 | 204.741,28 |
| ΣΥΝΟΛΟ (Π1) | 3.057.357,36 | 3.057.357,36 | 3.057.357,36 | 3.057.357,36 | 1.569.683,15 |
| Διάφορα (Απολογιστικά & ΓΕ & ΟΕ επί απολογιστικών) | 82.581,45 | 82.581,45 | 82.581,45 | 82.581,45 | 0 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 3.379,77 | 3.379,77 | 3.379,77 | 3.379,77 | |
| Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά την προσφορά (χ. Φ.Π.Α.) (Π2) | 3.143.318,58 | 3.143.318,58 | 3.143.318,58 | 3.143.318,58 | 1.569.683,15 |
| Φ.Π.Α. 24%* (Π2) | 754.396,46 | 754.396,46 | 754.396,46 | 754.396,46 | 376.723,96 |
| Συνολική Δαπάνη Έργου (με Φ.Π.Α.) | 3.897.715,04 | 3.897.715,04 | 3.897.715,04 | 3.897.715,04 | 1.946.407,11 |
| 50% x 3.139.938,81 € = 1.569.969,41 € > 1.569.683,15 € | | | | | |

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η εκτέλεση της σύμβασης του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016- «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Με το 5 πρακτικό τις 03-03-2021 (2 θέμα) το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ – 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών του έργου.
- Το γεγονός ότι στην υπ'αριθμ 52812/09.05.2017 (ΑΔΑ: 7ΥΓΙ465ΧΙ8-ΘΡΝ) απόφαση ένταξης του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑΜ: 18REQ002706077 2018-02-22) περιλαμβάνεται η δαπάνη του 3^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών με τον ανάδοχο, για τους παραπάνω λόγους.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο - Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στον κ. Καραγιάννη Χρήστο – Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 65027/1644/11-03-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ & ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης: 8.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.),

χρηματοδότηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, κ.ε.:2014ΕΠ50100002.13, ανάδοχος:
ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε., όπως αναλυτικά περιγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική