



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 06 Απριλίου 2021  
Αρ. Πρωτ: 84798/556

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα  
Δομών Περιβάλλοντος

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **381/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **82329/2190/05-04-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **381/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 – 2018», προϋπολογισμός μελέτης: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2015ΕΠ50100001», για δικές σας ενέργειες.

**Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Λάμπρος Δημητρογιάννης**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 5<sup>η</sup> Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:83334/544/01-04-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος προήδρευσε λόγω δικαιολογημένης απουσίας του κ. Σακελλαρόπουλου Παναγιώτη – Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 381/2021**

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 – 2018», προϋπολογισμός μελέτης: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2015ΕΠ50100001» και πρότεινε να συζητηθεί ως κατεπείγον, λόγω προθεσμίας με ρήτρες στον ανάδοχο από 01/04/2021.

Τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να τεθεί προς συζήτηση, παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **82329/2190/05-04-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Κατόπιν της ανωτέρω σχετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου, σας διαβιβάζουμε τον 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του υποέργου του θέματος, συνοδευόμενο από την Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νουσας Υπηρεσίας και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

Η εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας έχει ως εξής:

#### **Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

##### **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης         | Π.Δ.Ε.2015ΣΑ ΕΠ501  |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 1.500.000,00€   |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης      | Η από 20/05/2015 (ΑΔΑ: 7ΩΔΛ465ΦΘΘ-ΥΡΒ)<br>Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών,<br>Ναυτιλίας και Τουρισμού |

##### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης                | Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.  |
| 2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης                          | Η με αριθ. πρωτ. 41273/997/29-03-2018 (ΑΔΑ: 752Α7Λ6-ΟΣ5) Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 3. Ημερομηνία Δημοπράτησης                              | 05-06-2018   |
| 4. Σύστημα Δημοπράτησης                                 | Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης  |
| 5. Μέση τεκμαρτή Έκπτωση "                              | 68,60%   |
| 6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανάθεσης έργου | Απόφαση με αρ. 1561/2018 (ΑΔΑ: 7ΔΩΡ7Λ6-ΔΕΥ) Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε.            |
| 7. Ποσό Σύμβασης  | 471.044,84€ (με Φ.Π.Α.)  |
| 8. Ημερομηνία Σύμβασης                                  | 27-11-2018   |

##### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Αρχική Προθεσμία Περαιώσης         | 27-11-2019 (12 μήνες)                                      |
| 1 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας | 27-05-2020 (με αρ.2529/2019 απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |
| 2 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας | 27-09-2020 (με αρ.581/2020 απόφαση Οικ. Επιτροπής          |

3 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	Π.Δ.Ε.) 31-10-2020 (με αρ.969/2020 απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.)
4 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	28-02-2021 (με αρ.1119/2020 απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.)
5 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	28-04-2021 (με αρ.242/2020 απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.)

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο)	471.044,84€ (με Φ.Π.Α.)(αρ.πρωτ.38677/790/οικ./05-02-2019 απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.)
2 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο)	471.044,84€ (με Φ.Π.Α.)(αρ.πρωτ.86413/2046/28-04-2020 απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.)
3 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο)	471.044,84€ (με Φ.Π.Α.) (Υπό έγκριση)
II. ΣΥΝΤΑΞΗ 3 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε.	

Ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (σε ισοζύγιο) του ανωτέρω έργου συντάχθηκε για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει.

Ο παρών 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

Με τις παραπάνω αναγκαίες αλλαγές δεν επέρχεται μεταβολή στο οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης (σε ισοζύγιο).

## III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μετά τα παραπάνω, εισηγούμαστε την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018» συνολικής δαπάνης 471.044,84€ (με Φ.Π.Α.) ο οποίος δεν παρουσιάζει υπέρβαση έναντι της αρχικής σύμβασης.

Αναλυτικά, ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) περιλαμβάνει :

		3ος Α.Π.Ε.
A)	Εργασίες με ΓΕ& ΟΕ 18%	379.150,89€
B)	Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	0,00 €
Γ)	Αναθεώρηση	723,98 €
Ε)	Φ.Π.Α 24%	91.169,97 €
	ΣΥΝΟΛΟ	471.044,84€

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Θανασούλια Θεόδωρο – Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 82329/2190/05-04-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 – 2018», προϋπολογισμός μελέτης: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2015ΕΠ50100001, συνολικού ποσού 471.044,84€ (με Φ.Π.Α.), ο οποίος δεν παρουσιάζει υπέρβαση έναντι της αρχικής σύμβασης.

Αναλυτικά, ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (σε ισοζύγιο) περιλαμβάνει :

		3ος Α.Π.Ε.
A)	Εργασίες με ΓΕ& ΟΕ 18%	379.150,89€
B)	Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	0,00 €
Γ)	Αναθεώρηση	723,98 €
Ε)	Φ.Π.Α 24%	91.169,97 €
	ΣΥΝΟΛΟ	471.044,84€

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική